



٤/٧/٢٠١٧

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

الصندوق المركزي للمهجرين

بيروت في ١٥ آذار ٢٠١٧

الرقم: ١٨٨/١١/ص.م.

الصادر: ٢٥/٢٠١٧

جانب دولة رئيس مجلس الوزراء
الشيخ سعد الحريري المحترم

الموضوع: طلب نقل اعتماد بقيمة /٨/ مليار ليرة لبنانية لتغطية دفعات مستحقة لمتعهدين وإستشاريين قاموا بتنفيذ مشاريع بنى تحتية لصالح الصندوق المركزي للمهجرين في الفترة الممتدة بين تاريخ ٢٠١١/٠٦/١٣ ولغاية تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠ والتي سبق أن أحيلت إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمراجع القضائية بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء/سلطة الوصاية.

- المرجع:**
- ١- قرار هيئة الصندوق المتخذ في الجلسة رقم ٢٠١٧/٥/٨٤٣ تاريخ ٢٠١٧/٣/٠٨.
 - ٢- مطالبات المقاولين والشكاوى أمام مجلس شوري الدولة ضد الصندوق وعددها /١٦/.
 - ٣- كتاب قاضي التحقيق رقم ٢٠١٥/٢٠٦ تاريخ ٢٠١٥/٠٧/٣٠.
 - ٤- قرار قاضي التحقيق في بيروت بمنع المحاكمة رقم ٢٠١٦/١٨ تاريخ ٢٠١٦/٠١/١٨.


بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه،

فإننا نتشرف بأن نعرض لدولتكم ملخص عن ملف البنى التحتية الملزمة سابقاً في الفترة الممتدة ما بين تاريخ ٢٠١١/٦/١٣ ولغاية تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠، والذي أحيل إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمراجع القضائية، وذلك بعد أن قامت هيئة الصندوق المركزي للمهجرين الحالية بمعالجته خلال فترة تجاوزت السنتين والنصف، فإننا نرفع لدولتكم نتيجة معالجة الملف والمقترحات اللازمة لإقفاله وهي على الشكل التالي:-

❖ إن رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين السابق المهندس فادي عرموني قد عمد إلى تلزيم مشاريع بنى تحتية بلغ عددها /٢٧٤/ ملفاً (مستند رقم ١)، بما فيها ملفات الدراسات والمراقبة والإشراف، دون أن يكون قد قام بذلك وفقاً للأصول المتبعة في النظام المالي للصندوق. وقد بلغ مجموع قيمة هذه المشاريع /٤٧,٢٥٠,٦٢٩,٣٤٢/ ل.ل. (سبعة وأربعون ملياراً ومئتان وخمسون مليوناً وستماية وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثماية وإثنان وأربعون ليرة لبنانية).

فقد قام بتجزئة وتلزيم وتنفيذ هذه المشاريع دون علم وموافقة هيئة الصندوق ودولة رئيس مجلس الوزراء/سلطة الوصاية الأسبق ودون كتب من وزارة المهجرين. كما أنه لم يتم بحجز الإعتمادات اللازمة من موازنة الصندوق المركزي للمهجرين لصرف مستحقات هذه المشاريع عند استلامها

..



PW0/13/1

فضلاً عن أنّ هذه المشاريع قد أُحيلت إلى التفتيش المركزي وإلى النيابة العامة التمييزية وإلى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، بناءً لتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء في حينه، وبناءً لطلبه تمّ تجميد البتّ في ملفات البنى التحتية في الصندوق بما فيها تحرير الكفالات وصرف القيم المتبقية من عقود المتعهدين والإستشاريين للمشاريع الملزمة في الفترة ما بين تاريخ ٢٠١١/٦/١٣ ولغاية تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠.

وقد بلغ عدد عقود مشاريع التعهد والمتبقي لها دفعات (٨٥) مشروع تعهد، بقيمة إجمالية قدرها /١١٥,٢٧٣,٢٧٣,٣٤٠ ل.ل.، والمتبقي للصرف منها /١٠٩,٩٤٤,٠٦٩,٩٣٣ ل.ل. (مستند رقم ٢)

أمّا عدد عقود مشاريع الإستشاريين (دراسات ومراقبة وإشراف) والمتبقي لها دفعات بلغ (٣٢) عقداً، بقيمة /٧١٤,٧١٠,٤٣٣ ل.ل. والمتبقي للصرف منها /٣٣٥,٥٤٨,١٨٩ ل.ل. (مستند رقم ٣)

أي أنّ مجموع المبالغ المتبقية للصرف من قيمة جداول المقارنة للمتعهدين والإستشاريين بلغ /٤٨٠,٤٠٥,١٣٣ ل.ل. (مستند رقم ٤)

❖ وبما أن الملفات موضوع هذه الحقبة كان موضع مساءلة من قبل التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والسلطات القضائية المختصة،

وحيث أنّ سلطة الوصاية أي رئاسة مجلس الوزراء قد أحالت هذه الملفات الى التفتيش المركزي الذي أحالها بدوره إلى جانب النيابة العامة التمييزية،

وبغية عدم تحميل الدولة مصاريف إضافية تنتج عن فوائد تأخير لتسديد مطالبات المتعهدين لا سيّما وأنّ عدداً منهم قد تقدّم بدعاوى أمام مجلس شورى الدولة والتي كان عددها قبل المعالجة من قبل هيئة الصندوق/١٦/ و عددها حالياً /٩/ دعاوى (مستند رقم ٥)،

وحتى لا نفع تحت مسؤولية تحميل الدولة أية أعباء إضافية لناحية شكاوى المقاولين،

وحيث أنّ الملتزمين والمقاولين المنتسبين الى نقابة مقاولي الاشغال العامة قاموا بمراجعات شبه يومية لدولة الرئيس السابق وللهيئة وللصندوق لمعالجة هذه الملفات، قامت هيئة الصندوق بدراسة كل ملف على حدة وتنظيم هذه الملفات مع تحضير جداول بمحتويات الملفات والمعلومات الشاملة عن كل تلزيم من حيث المبالغ المتبقية والاشغال المنفذة وملخص عن مجمل الاعمال في البلدة الواحدة ومدى ارتباط هذه المشاريع بعضها ببعض والمرحلة المتبقية لكل مشروع تمهيداً لاقتال الملف.

❖ وبتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٠، ورد كتاب من رئيس هيئة التفتيش المركزي رقم الصادر ٣٦٩/ص ١ تاريخ ٢٠١٤/١١/١٣ وقد أرفق به قرار هيئة التفتيش المركزي رقم ٢٠١٤/١٢١ تاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨، وخلص القرار الى :-

"أولاً: إحالة رئيس الصندوق المركزي للمهجرين السابق، المهندس فادي عرموني الى جانب ديوان المحاسبة.

ثانياً: إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية."



وعند تبليغ رئيس الصندوق هذا القرار، قررت الهيئة في جلستها رقم ٧٣٢ هـ/تاريخ ٢٥/١١/٢٠١٤ تجميد كافة القرارات والإجراءات السابقة الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بملفات تلميحات البنى التحتية لحين صدور قرار عن القضاء المختص، كما تمت على جانب النيابة العامة التمييزية إبلاغ الصندوق عن الإجراء المناسب الذي عليه أن يتخذه حيال كتب ومطالبات المتعهدين، وقد تمت مصادقة سلطة الوصاية على محضر الجلسة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٤.

وقد تم عرض تقرير التفتيش على هيئة الصندوق المركزي للمهجرين في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤، حيث أصدرت قراراً يتعلق بإحالة (١٤٩) كتاب مقدم من المتعهدين بشأن مطالبات مختلفة بالإضافة إلى (٢٨) كتاب من الاستشاريين، عبر سلطة الوصاية، إلى جانب النيابة العامة التمييزية كون هذه المطالبات هي جزء لا يتجزأ من الملف الإجمالي المحال إليه.

❖ وبتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٥، استحصل المتعهدون على إفادة من حضرة قاضي التحقيق في بيروت الرئيس فريد عجيب، تفيد بأنه "لا مانع يحول دون صرف مستحقات المتعهدين وصرف كفالاتهم العالقة لدى الصندوق المركزي للمهجرين".

❖ وبتاريخ ١٨/١/٢٠١٦، صدر عن حضرة قاضي التحقيق في بيروت القرار رقم ٢٠١٦/١٨ وفيه :-

(١) "منع المحاكمة عن المدعى عليه فادي سليم عرموني لجهة الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٦٠/٣٥٩ ق.ع. تبعاً لسقوط دعوى الحق العام بحقه لعلة الوفاة، سناً إلى الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

(٢) " حفظ الرسوم والنفقات القانونية كافة ."

❖ وبناءً عليه، ولما لم يرد لتاريخه أي جواب من ديوان المحاسبة، اعتبرت الهيئة في جلستها رقم ٧٩٣ هـ/المنعقدة بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١٦، أنه أصبح واجباً عليها البدء بمعالجة كافة الملفات المتعلقة بهذه الدعوى، لذا قرّرت المباشرة بمعالجة كافة هذه الملفات، ملفاً، ملفاً، وفق أحكام المرسوم رقم ١٤٦٠١ تاريخ ٣٠/٥/١٩٧٠ وكافة الأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء، ووفق آلية محددة اعتمدها مسبقاً، ورفع النتائج تبعاً لتصديقها من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء/سلطة الوصاية (وقد صدّق هذا المحضر من قبل دولته بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٦).

حيث بلغت مبدئياً قيمة الحسومات على أشغال غير منفذة أو تعديل أسعار أو شوائب ما قيمته /٤٨٠، ٩١٤، ٦٣٧، ١/ل.ل..(يراجع المستند رقم ٢)



مع الإشارة إلى أنه في حال عدم قبول إحدى الشركات أو المتعهدين بالتسويات المدرجة في الملف، فإنه يمكنها مراجعة القضاء الإداري وفق الأصول المعمول بها. علماً أن عدد المشاريع التي قام المتعهدون بتوقيع تسوية مع الصندوق بلغ /٦٦/ مشروع من أصل /٨٥/ مشروع.

كما وإن قيمة الأشغال في تلك المشاريع والتي لم تؤخذ فيها بمطالب غير موثقة (جداول مقارنة غير موقعة من قبل الإدارة السابقة) بلغت ما قيمته /٥٩٣,٥٥٦,٠٠٠ ل.ل. .

أما فيما خصّ الملفات موضوع دعاوى قضائية أمام مجلس شوري الدولة، وبعد تعهد الملتزم الخطي بسحب أي دعوى مقدمة، فقد أصبح تنفيذ بنود محاضر الإستلام منوطاً بتقديم هذا الأخير تنازلاً عن الدعوى من المرجع المختص وفق الأصول المرعية الإجراء لدى مجلس شوري الدولة. وعندها يعتبر محضر الإستلام هذا إقفال لملف الإلتزام لا رجوع عنه مستقبلاً.

وعليه، فإننا نوجز ما يلي:-

المشاريع	(٨٥) تعهد (٣٢) دراسة وإشراف
القيمة الإجمالية للمشاريع كافة (عقود+جداول مقارنة)	/٣٥,٢٢٥,٩٨٣,٨٢٥ ل.ل.
القيمة الإجمالية المتبقية من المشاريع كافة قبل إعادة النظر بها	/٩,١٣٣,٤٠٥,٤٨٠ ل.ل.
القيمة الإجمالية للحسومات	/١,٦٧١,٢٥٩,٦٦١ ل.ل.
القيمة الإجمالية للمطالبات التي لم يتم الأخذ بها	/٥٩٣,٥٥٦,٠٠٠ ل.ل.
مجموع الحسومات + المطالبات التي لم يتم الأخذ بها	/٢,٢٦٤,٨١٥,٦٦١ ل.ل.
الإعتماد الإجمالي المطلوب	/٧,٤٣٧,٣٦٩,٣٧٥ ل.ل. (٨ مليار ل.ل.)

في الحثيات والمقترحات

حيث أنّ التفتيش المركزي أحال الملف منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى القضاء،

وحيث أنّ هذه المشاريع قد لُزمت دون حجز النفقة العائدة لها قبل إعطاء المتعهدين أوامر المباشرة بالعمل، ممّا أدى إلى تنفيذ هذه المشاريع دون حجز الإعتمادات اللازمة لصرفها عند استحقاقها،



جدول بمراجعات القضايا الشامل لدى مجلس شورى الدولة من المتعهدين ضد المستدعي ضده الصندوق المركزي للمهجرين

مستند رقم (٥)

البلدة	اسم الشركة	اسم المشروع	رقم المشروع	وضع المشروع	رقم التسجيل م/****/ص.م	تاريخ التسجيل	تاريخ تقديم اللوحة الجوابية الاولى من المتعهد	تاريخ تقديم اللوحة الجوابية الثانية من المتعهد	رقم المراجعة	تاريخ انتهاء المهلة	تاريخ تقديم اللوحة الجوابية الثانية من الصندوق	تاريخ تقديم اللوحة الجوابية الثالثة من المتعهد	تاريخ تقديم اللوحة الجوابية الثالثة من الصندوق	مصدر المعاملة
١	شركة الشرق للمعدات	مشروع انشاء وتجهيز محطة ضخ مياه الشفة من خزان تجميع ببصور نحو تلة الرادار لتأمين مياه الشفة لبلدة ببصور.	١٢٧٦	قيد التنفيذ	٨٤٦	٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٢/٠١	٢٠٦٥٩/٢٠١٥	٢٠١٦/٠٥/١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٤	٣٠/٠٦/٢٠١٦	١١/٠٨/٢٠١٦	جوابية ثالثة من الصندوق
٢	شركة الشرق للمعدات	مشروع انشاء خط الدفع بين ابار جسر القاضي رقم ٤ ومحطة الضخ الرئيسية في البنية	١١٧٩	مستلم مؤقت	٨٥١	٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٢/٠١	٢٠٦٥٧/٢٠١٥	٢٠١٦/٠٥/١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٤	٣٠/٠٦/٢٠١٦	١١/٠٨/٢٠١٦	جوابية ثالثة من الصندوق
٣	شركة الشرق للمعدات	مشروع تجهيز ابار جسر القاضي رقم ٢١ / قضاء الشوف	١٢٤٠(k)	مستلم مؤقت	٨٥٢	٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٢/٠١	٢٠٦٥٨/٢٠١٥	٢٠١٦/٠٥/١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٤	٣٠/٠٦/٢٠١٦	١١/٠٨/٢٠١٦	جوابية ثالثة من الصندوق
٤	شركة المدار للتجارة والبقالات	مشروع تاهيل وترقيت الطريق الرئيسي الممتد بين ابار جسر القاضي ومحطة ضخ البنية	١٢٦٢	قيد التنفيذ	٨٤٧	٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٢/٠١	٢٠٦٥٣/٢٠١٥	٢٠١٦/٠٥/١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٤	٣٠/٠٦/٢٠١٦	١١/٠٨/٢٠١٦	موافقة الصندوق على طلب الرجوع بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦
٥	شركة المدار للتجارة والبقالات	مشروع انشاء خطوط الدفع الرئيسية من محطة ضخ بشتقين نحو خزان بلدة كفرحيم	١٢٠٠	مستلم مؤقت	٨٤٨	٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٢/٠١	٢٠٦٥٤/٢٠١٥	٢٠١٦/٠٥/١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٤	٣٠/٠٦/٢٠١٦	١١/٠٨/٢٠١٦	موافقة الصندوق على طلب الرجوع بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦
٦	شركة المدار للتجارة والبقالات	مشروع تجهيز محطة ضخ البنية الرئيسية لتأمين مياه الشفة الى قرى وبلدات الشحار الغربي	١١٨١	قيد التنفيذ	٨٤٩	٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٢/٠١	٢٠٦٥٥/٢٠١٥	٢٠١٦/٠٥/١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٤	٣٠/٠٦/٢٠١٦	١١/٠٨/٢٠١٦	موافقة الصندوق على طلب الرجوع بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦
٧	شركة المدار للتجارة والبقالات	مشروع حفر بند استقصائية رقم ٢ في بلدة بشتقين ورقم ٤ في جسر القاضي	١١٥٦(k)	مستلم مؤقت	٨٥٠	٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٦/٠٣/١٠	٢٠١٦/٠٢/٠١	٢٠٦٥٦/٢٠١٥	٢٠١٦/٠٥/١٠	٢٠١٦/٠٥/٠٤	٣٠/٠٦/٢٠١٦	١١/٠٨/٢٠١٦	جوابية ثالثة من الصندوق
٨	شركة عقاريا ش.م.م/وكيلها المحامي صلاح القطر	مشروع تركيب خط الدفع الرئيسي من الفونت دوكتيل قطر ١٢ بوصة الذي يؤمن ضخ ابار جسر القاضي نحو ساحة البنية قضاء عاليه	١١١٥	مستلم نهائي	١٦٩	٢٠١٦/٠٤/٠٥	٢٨/١١/٢٠١٦	٠١/٠٧/٢٠١٦	٢٠٩٠٨/٢٠١٦	٢٠١٧/٠١/٢٨	-	-	٢١/٠١/٢٠١٧	موافقة الصندوق على طلب الرجوع بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٧
٩	شركة عقاريا ش.م.م/وكيلها المحامي صلاح القطر	مشروع انشاء مردات واقنية تصريف مياه الامطار وحيطان الدعم في جورة ارضون قضاء بعدا	١٢٦٦	مستلم مؤقت	١٦٨	٢٠١٦/٠٤/٠٥	٢٣/١١/٢٠١٦	٠١/٠٧/٢٠١٦	٢٠٩٠٧/٢٠١٦	٢٠١٧/٠١/٢٣	-	-	٢١/٠١/٢٠١٧	موافقة الصندوق على طلب الرجوع بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٧
١٠	شركة عقاريا ش.م.م/وكيلها المحامي صلاح القطر	مشروع انشاء مجموعة تكرير لبحيرة مرستي الجبلية وانشاء خط الجر الذي يربط المجموعة بشبكة مرستي	١٢٤٨	مستلم مرت	١٦٧	٢٠١٦/٠٤/٠٥	٢٣/١١/٢٠١٦	٠١/٠٧/٢٠١٦	٢٠٩٠٦/٢٠١٦	٢٠١٧/٠١/٢٣	٢٢/٠١/٢٠١٧	٢٢/٠١/٢٠١٧	٢٢/٠١/٢٠١٧	جوابية ثانية من الصندوق لدى مجلس شورى الدولة
١١	شركة عقاريا ش.م.م/وكيلها المحامي صلاح القطر	مشروع انشاء خط الدفع الرئيسي ضغط ٧٠ بار من الحديد المسحوب بين محطة جسر القاضي الرئيسية باتجاه محطة البنية	١١٠٧	مستلم نهائي	١٦٦	٢٠١٦/٠٤/٠٥	٢٣/١١/٢٠١٦	٠١/٠٧/٢٠١٦	٢٠٩٠٥/٢٠١٦	٢٠١٧/٠١/٢٣	٢٢/٠١/٢٠١٧	٢٢/٠١/٢٠١٧	٢٢/٠١/٢٠١٧	جوابية ثانية من الصندوق لدى مجلس شورى الدولة
١٢	شركة عقاريا ش.م.م/وكيلها المحامي صلاح القطر	مشروع انشاء خزان التوازن وخط جر رئيسي بين بحيرة مرستي الجبلية والخزان الجديد في قضاء الشوف	١١٦٦	مستلم مؤقت	١٦٥	٢٠١٦/٠٤/٠٥	٢٣/٠١/٢٠١٦	٠١/٠٧/٢٠١٦	٢٠٩٠٤/٢٠١٦	٢٠١٧/٠١/٢٣	٢٢/٠١/٢٠١٧	٢٢/٠١/٢٠١٧	٢٢/٠١/٢٠١٧	جوابية ثانية من الصندوق لدى مجلس شورى الدولة
١٣	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات/وكيلها المحامي نبيل داوود ايوب	مشروع تجهيز ابار جسر القاضي رقم ٣ و ٤	١٢٦٤(k)	قيد التنفيذ	١٥٤	٢٠١٦/٠٣/٣١	٠٧/٠١/٢٠١٦	١٤/١٠/٢٠١٦	٢٠٩٣٨/٢٠١٦	١٤/١٢/٢٠١٦	٢٠١٦/١٢/١٢	٢٠١٦/١٢/١٢	٢٠١٦/١٢/١٢	جوابية ثانية من الصندوق لدى مجلس شورى الدولة
١٤	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات/وكيلها المحامي نبيل داوود ايوب	مشروع وضع شبكة مياه الشفة في الخدمة في بلدة باتر قضاء الشوف	١٢٧٤	قيد التنفيذ	١٥٧	٢٠١٦/٠٣/٣١	٠٧/٠١/٢٠١٦	١٤/١٠/٢٠١٦	٢٠٩٣٩/٢٠١٦	١٤/١٢/٢٠١٦	٢٠١٦/١٢/١٢	٢٠١٦/١٢/١٢	٢٠١٦/١٢/١٢	جوابية ثانية من الصندوق لدى مجلس شورى الدولة
١٥	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات/وكيلها المحامي نبيل داوود ايوب	مشروع انشاء خط جر مياه الشفة وخطوط للتوزيع الى بلدات حاصبيا والدلبية والعربانية ويزيدين - قضاء بعدا	١٢٢٥	مستلم مؤقت	١٥٦	٢٠١٦/٠٣/٣١	٠٧/٠١/٢٠١٦	١٤/١٠/٢٠١٦	٢٠٩٣٧/٢٠١٦	-	-	-	١٢/١٢/٢٠١٦	موافقة الصندوق على طلب الرجوع بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦
١٦	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات/وكيلها المحامي نبيل داوود ايوب	اعادة تاهيل وترقيت طرقات وانشاء اقنية تصريف مياه الامطار في بلدة عين درافيل قضاء عاليه	١١٤٧	قيد التنفيذ	١٥٥	٢٠١٦/٠٣/٣١	٠٧/٠١/٢٠١٦	١٤/١٠/٢٠١٦	٢٠٩٣٦/٢٠١٦	١٤/١٢/٢٠١٦	٢٠١٦/١٢/١٢	٢٠١٦/١٢/١٢	٢٠١٦/١٢/١٢	جوابية ثانية من الصندوق لدى مجلس شورى الدولة موافقة الصندوق على طلب الرجوع بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦

جدول لمتعهدي اشغال البنى التحتية بالقيمة الغير مقبوضة لدى الصندوق المركزي للمهجرين

كما هي بتاريخ ١٠-٠٩-٢٠١٤

رقم	اسم المتعهد	القيمة المتبقية من العقد / المجموع العام ل.ل.	القيمة المتبقية من العقد بعد معالجة الملف / المجموع العام ل.ل.
١	المهندس ناجي قريان	١٤٠,٢٦٢,٣٣٨	١١٧,٢٥٤,٤٦٢
٢	شركة الاستشارات و الاشراف الهندسي	٤٩,٠٧٣,٦٦٧	٣٨,٦٢٣,٢٥٣
٣	الشركة المتحدة للانماء والتعهدات	١٧٨,٢٣٥,٥٠٠	١٥١,٩١٩,٥٠٠
٤	الشركة المتحدة للبناء	٤١٥,٤٨٧,٥٢٠	٣٤٦,٠٩٩,٩٩٠
٥	المهندس جوزف معلوف	١١٧,٩٠٩,٥٠٠	٩١,٩٠٧,٣٥٠
٦	المهندس جون جبر مفرج	٨٤,٨٣٢,٠٠٠	٧٠,٨٢٨,٧٠٠
٧	ايلى نعيم معلوف	٨٩,٩٧٠,٢٠٠	٧٥,٠١٩,٠٠٠
٨	بلدية سرجبال	١٣,٥٠٠,٠٠٠	١٣,٤٥٩,٠٠٠
٩	تعهدات عواد	١٥٣,١١٣,٠٦٠	١٣٢,١٠٨,٠٥٠
١٠	شركة اسطفان للتعهدات و التجارة	٥٢٩,٦٤٧,٧٥٠	٤٦٠,٨٨٨,٢٦٣
١١	شركة الاتحاد للهندسة و التجارة	٧١,٦٤٣,٠٠٠	٥٨,٧٣٩,٤٥٠
١٢	شركة البنيان للهندسة و المقاولات	٣٧٤,٥٧١,٨٥٠	٣٠٩,٣٨٦,٨٩٧
١٣	شركة الشرق للمعدات	٧٥٩,٦٧٢,١٠٠	٥٣٦,٤٨٦,٣٢٠
١٤	شركة المدار للتجارة و المقاولات	٩٠٢,٥٠٢,٢٦٥	٨٣١,٧٥٩,٤٢٧
١٥	شركة الموارد المائية و التنمية	٧٠٦,٩٥١,٣٥٠	٥٨٤,٥٨٨,١٧٥
١٦	شركة الهندسة و البناء	٣٤١,٩٠٠,٠٠٠	٥٠,٢٧٠,٠٠٠
١٧	شركة دنش للمقاولات و التجارة	٩١,٧٨٢,١٠٠	٩١,٧٧٩,١١٠
١٨	شركة عبدالرؤوف شبارو	١٣٩,١٧٨,٧٧٦	١١١,٣٧٤,٦٧٨
١٩	شركة عقاريا	٤٤٣,٧٣٤,٢٠٠	٤٠٦,١٤٢,٤٢٠
٢٠	شركة فرحات غروب للتجارة و المقاولات	١,١٧٨,٧١٤,٥٥٠	٨٩٩,٠٦٨,٢٥٥
٢١	شركة كونترا للتعهدات و التجارة	٧١٤,٣٠٢,٣٥٣	٦٧٠,٩٧٤,٣٥٨
٢٢	كفوري للهندسة	٤٨,٤٣٣,٠٠٠	٢٨,٩٣٣,٠٠٠
٢٣	مؤسسة التاج	٣٠٩,٣٨١,١٣٨	٢٣١,٤٢٢,٤٠٧
٢٤	مؤسسة حطاب	٩٨,٣٨٩,٣٠٠	٦٧,٧٧٥,٤٣٠
٢٥	مؤسسة حمود للتجارة و المقاولات	٣٤,٩٥٩,٠٠٠	٣٤,٩٥٧,٠٠٠
٢٦	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	٥٤٦,٤٤٥,٦٠٠	٥٠٩,٥١٠,٤٦٠
٢٧	مؤسسة نقولا سروجي	٢١٩,٨٧٥,٩٠٠	١٦٢,٧٥١,٩٠٠
٢٨	مكتب حميد كيروز	٣٧٩,٠٢٠,٠٠٤	٣٥٣,٣٤٢,٥٢٠
	المجموع العام	٩,١٣٣,٤٨٨,٠٢١	٧,٤٣٧,٣٦٩,٣٧٥

متسلسل	القضاء	البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعاقد / الملزم	قيمة العقد الاساسية	قيمة الاشغال وفقاً لجدول المقارنة	القيمة المتبقية من العقد	رقم القرار	قرار الهيئة	قيمة الحسم	الاعتماد اللازم لاقفال الملف بعد الحسم	مراحل تنفيذ القرار
١٩	الشوف	بشنتفين	المراقبة والاشراف على تجهيز آبار بشنتفين رقم (١) ورقم (٢)	المهندس ناجي قريان	١٣,٩٩٨.٠٤٦	١٣,٩٨٨.٠٤٦	٨,٢٣٥.٠٤٦	جلسة ٨٢٧	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	١,٧٦٥.٥٠٠	٦,٤٦٩.٥٤٦	لم يوقع المتعهد على الحسم القديم قبل الزيادة
٢٠	بعيدا	ترشيش	المراقبة والاشراف على انشاء خط جر رئيسي بين بحيرة ترشيش الجبلية وخران البلدة وانشاء مجموعة تكرير لمياه البحيرة وغرفة قيادة وتحكم	المهندس ناجي قريان	١٢,٨٢٧.٤٣٠	١٢,٨٢٧.٤٣٠	٤,٠٦٤.٤٣٠	١٢٤١/٨٣٣	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	١,٢٠٩.٩٠٠	٢,٧٢٥.٤٧٣	لتوقيع التسوية والتنفيذ
٢١	عاليه	جسر القاضي - البنية	المراقبة والاشراف على تاهيل وترقيت الطريق الرئيسي الممتد بين آبار جسر القاضي ومحطة ضخ البنية	المهندس ناجي قريان	١٠,٨٢٥.٩٨٠	١٢,٣٥٠.٤١٥	٥,٢٠٧.٤١٥	١١٧٦/٨٢١	تم سحب الدعوى -	١٩٧.٠٠٠	٥,٠٣٢.٤١٥	بانتظار قرار مجلس الشورى على سحب الدعوى
٢٢	عاليه	جسر القاضي	المراقبة والاشراف على تجهيز آبار جسر القاضي رقم (٣) و (٤)	المهندس ناجي قريان	١٢,٢٩٢.٥٠٠	١٢,٢٩٢.٥٠٠	٦,٣٠٣.٥٠٠	جلسة ٨٣٥	بانتظار قرار الهيئة	٤,١٠٦.٠٢٥	٢,١٧٧.٩٧٥	بانتظار قرار الهيئة / مجلس شوري الدولة
٢٣	بعيدا	جورة ارسون	المراقبة والاشراف على انشاء مردات واقتية وحيطان دعم	شركة الاستشارات والاشراف نيسي - م.م.	١١,٠٩٨.٨٩٠	١١,٠٩٨.٨٩٠	٧,٨٧٣.٨٩٠	اعادة عرض	تم سحب الدعوى -	٢٣٠.٨٥٧	٧,٦٢٥.٩٩٣	بانتظار قرار الهيئة وقرار مجلس الشورى على سحب الدعوى
٢٤	الشوف	بشنتفين	المراقبة والاشراف على تجهيز محطة ضخ بشنتفين الرئيسية ووصلها على خطوط الدفع	المهندس ناجي قريان	١١,٩٨٠.٣٢٠	١١,٩٨٠.٣٢٠	٤,٣٤٠.٣٢٠	جلسة ٨٢٧	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	١٤٨.٥٠٠	٤,٢١٥.٨٢٠	بانتظار القرار
٢٥	بعيدا	خاصيا	المراقبة والاشراف على انشاء خطوط جديدة لمياه الشفة ووضع الشبكة القديمة في الخدمة	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٤,٨٤٦.٧٠٠	١٤,٨٤٦.٧٠٠	٦,٨٦٦.٧٠٠	١١٨٦/٨٢٠	صرف مستحقات الاستشاري	٥٥٠.٠٠٠	٨,٢٤٠.٥٤٠	للتنفيذ / استرد كفالته
٢٦	الشوف	عينبال	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم على المجرى الشتوي داخل البلدة	المهندس ناجي قريان	١٢,٧٧٩.٢٥٠	١٢,٧٧٩.٢٥٠	٥,٦٨٩.٢٥٠	بانتظار القرار	جلسة ٨٣٥	١,١٦٣.٥٨٠	٤,٥٠٩.٩٧٠	بانتظار قرار الهيئة وتصديق المحضر
٢٧	الشوف	باتر	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ ووضع شبكة مياه الشفة في الخدمة - قسم (١)	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٤,٨١٨.٦١٧	١٤,٨١٨.٦١٧	١١,٧٧٨.٦١٧	بانتظار القرار	جلسة ٨٣٥	٣,٩٥٠.٢٦٥	٧,٨٠٣.٤٠٢	بانتظار قرار الهيئة وتصديق المحضر
٢٨	عاليه	بيصور	المراقبة والاشراف على انشاء وتجهيز محطة ضخ مياه الشفة من خزان تجميع ببيصور نحو خزان تلة الرادار لتأمين مياه الشفة لبلدة ببيصور	المهندس ناجي قريان	١٤,٦٩١.٦٣٣	١٤,٦٩١.٦٣٣	١٤,٦٩١.٦٣٣	١١٧٣/٨٢١	تأجيل البت والملف لحين اجراء التسوية وسحب الدعوى	٢٤٧.٠٠٠	١٤,٤٤٤.٦٣٣	لحين اجراء التسوية وسحب الدعوى - مجلس شوري
٢٩	الشوف	باتر	المراقبة والاشراف على وضع شبكة مياه الشفة في الخدمة (القسم ٢)	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٤,٧٩٤.٥٦٠	١٤,٧٩٤.٥٦٠	٩,٧٥٣.٥٦٠	بانتظار القرار	جلسة ٨٣٥	٨,٧٤٦.٥٨٤	١,٠٠٣.٢٣٦	بانتظار قرار الهيئة وتصديق المحضر
٣٠	الشوف	عينبال	المراقبة والاشراف على انشاء عباره رئيسية على المجرى الشتوي وانشاء اقتية تصريف مياه الامطار	المهندس ناجي قريان	٩,٩٠٤.٢٠٨	٩,٩٠٤.٢٠٨	٩,٩٠٤.٢٠٨	بانتظار القرار	جلسة ٨٣٥	١,٩٣١.٥٧٣	٧,٩٤٧.٦٣٥	بانتظار قرار الهيئة وتصديق المحضر
٣١	عاليه	جسر القاضي	دراسة انشاء محطة التعقيم الرئيسية لمياه آبار جسر القاضي مع كامل تجهيزاتها وانشاء محطات المراقبة على الآبار والقناة الرئيسية لغايات مياه الآبار والخزان	المهندس ناجي قريان	١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٢٥٨/٨٣٨	اعتبار مسودة المحضر محضراً مؤقتاً ونهائياً للدراسة - صرف مستحقات الاستشاري	٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	تم توقيع ابراء ذمة - للتنفيذ
٣٢	بعيدا	بعشميه	دراسة انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	٩,٠٠٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	١١٦٣/٨١٨	اعتبار مسودة المحضر محضراً مؤقتاً ونهائياً للدراسة - صرف مستحقات الاستشاري	٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	تم توقيع ابراء ذمة
										٣٣,٣٤٥.١٨١	١٥٥,٨٧٧.٧١٥	
							١٨٩,٣٣٥.٥٤٨			٤٣٣,٧١٠.٧١٤	٤١٠,٣٥٢.٥٢٦	

المجموع	٣٢
استرد كفالته بانتظار توفر الاعتماد	١٢
تم سحب الدعوى	٤
للتنفيذ	٣
بانتظار قرار الهيئة	٦
مجلس شوري الدولة	٤
لم يوقع المتعهد على التسوية	٣

نوع المشاريع	عدد المشاريع	القيمة المتبقية حسب العقد	مجموع الحسومات	الاعتماد اللازم لاقفال الملف
مراقبة واشراف	٣٠	١٦٠,٥٣٥.٥٤٨	٣٣,٣٤٥.١٨١	١٢٧,٠٧٧.٧١٥
دراسات	٢	٢٨,٨٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٨,٨٠٠.٠٠٠
اجمالي	٣٢	١٨٩,٣٣٥.٥٤٨	٣٣,٣٤٥.١٨١	١٥٥,٨٧٧.٧١٥

مشاريع تأهيل البنى التحتية في قرى العودة

سالى بالتزامات المشاريع المتعاقد على تنفيذها منذ ٢٠١١/٠٦/١٣ ولغاية ٢٠١٣/١٢/١٠ والتي تمت معالجتها في الفترة ما بين ٢٠١٤/٠٥/١٩ ولغاية تاريخه (استشاريين)

تاريخ إصدار البيان ١٧/٠٣/٠٣

متسلسل	القضاء	البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعاقد / الملتزم	قيمة العقد الاساسية	قيمة الاشغال وفقاً لجداول المقارنة	القيمة المتبقية من العقد	رقم القرار	قرار الهيئة	قيمة الحسم	الاعتماد اللازم لاقفال الملف بعد الحسم	مراحل تنفيذ القرار
١٠٧٧	بعبدا	ترشيش	المراقبة والاشراف على جفر بئر المستقبالية في اعالي بلدة ترشيش والنشاء خط الدفع من البئر نحو خزان البلدة	المهندس ناجي قريان	٩,٤٥٦,٨٦٧	١٠,٨١٢,٤٨٥	١,١٣٦,٤٨٥	١٢٣٢/٨٣١	صرف مستحقات الاستشاري	٦,١٠١,١٧٤	٥٣٥,٣١٠	للتنفيذ / استرد كفالته
١١٤٢	بعبدا	حارة حمزة	المراقبة والاشراف على اعادة تاهيل وتزفيت الطريق الداخلي والنشاء حوائط دعم واقنية تصريف المياه	المهندس ناجي قريان	١٤,٧٢٦,٢٥٠	١٦,٨٨٥,٧٧٠	٤,٠٩٩,٧٧٠	١١٧٧/٨٢١	صرف مستحقات الاستشاري	١٦٤,٠٠٠	٣,٩٢١,٧٢٥	للتنفيذ / استرد كفالته
١١٤٨	عاليه	عين درافيل	المراقبة والاشراف على اعادة تاهيل وتزفيت طرقات والنشاء اقنية تصريف مياه الامطار	المهندس ناجي قريان	١٠,٣٩٣,٦٨٠	١١,٩٠٠,١٣٠	٢,٦٤٨,١٣٠	١١٧٨/٨٢١	تم سحب الدعوى	١٣١,٠٠٠	٢,٥١٦,٢٦٠	بانتظار جواب مجلس شورى على سحب الدعوى
١١٦٥	عاليه	جسر القاضي	المراقبة والاشراف على انشاء محطة الضخ الرئيسية وخزان التوازن في منطقة جسر القاضي	المهندس ناجي قريان	١٤,٧٥٦,٧٧٥	١٦,٩٦٥,٤٦٥	٢,٤١٩,٠٠٠	١١٩٤/٨٢٠	صرف مستحقات الاستشاري	٣٤٦,٠٠٠	٢,٠٦٤,٥٧٠	للتنفيذ / استرد كفالته
١١٨٢	عاليه	البنيه	المراقبة والاشراف على تجهيز محطة ضخ البنيه الرئيسية لتأمين مياه الشفة في قرى وبلدات الشحار الغربي	المهندس ناجي قريان	١٤,٦١٢,٤٠٠	١٤,٦١٢,٤٠٠	٩,٣١٨,٩٨٠	اعادة عرض جلسة ٨٣١	تم سحب الدعوى	١٨٧,٠٠٠	٩,١٤٨,٤٠٠	بانتظار قرار الهيئة وقرار مجلس شورى على سحب الدعوى
١١٩١	عاليه	البنيه	المراقبة والاشراف على تجهيز محطة ضخ البنيه الرئيسية بمجموعتي ضخ افقيتين (٣ و ٤) ونظام التحكم والمراقبة (SCADA System)	المهندس ناجي قريان	٢٤,٦٩٨,٢٠٠	١٤,٦٩٨,٢٠٠	٩,١٦١,٢٠٠	١٢٣٥/٨٣١	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	٠,٠٠٠	٩,١٦١,٠٠٠	للتنفيذ / استرد كفالته
١١٩٣	بعبدا	القلعة	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ٣٥٠٠ م ^٣	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م	١٠,٠٣٦,٨١٨	١١,٥١٨,٥١٨	٣٢١,٠٠٠	١١٦٦/٨١٩	صرف مستحقات الاستشاري	٣٠٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	للتنفيذ / استرد كفالته
١٢١٦	الشوف	بشتقين	المراقبة والاشراف على انشاء محطة الضخ وخزان التوازن في بلدة بشتقين لضخ مياه الآبار الى قرى وبلدات المناصف	المهندس ناجي قريان	١٣,٨٣٦,٧٠٢	١٥,١٩٢,١٧٧	٥,٦٤٢,١٧٧	١٢٢٣/٨٢٩	صرف مستحقات واعادة كفالات	١,٥٨٣,٠٢٤	٤,٠٨٨,١٥٢	لم يوقع المتعهد على التسوية ولم يوقع المتعهد على التسوية
١٢١٨	بعبدا	خاصية العربية والدلبية	المراقبة والاشراف على انشاء خط جر مياه الشفة الى بلدات حاصبيا والدلبية والعربية	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م	١٤,٩٢٥,٩٠٠	١٤,٩٢٥,٩٠٠	٢,٤٩٠,٩٠٠	١٢٢٢/٨٢٩	صرف مستحقات الاستشاري	٧٥٠,٧٧٦	٣,٩٩٥,٢٤٩	لم يوقع المتعهد على التسوية
١٢٢٩	عاليه	عين عوب	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات الجر والتوزيع العائدة لمنطقتي شهر الشحمة والمعروفية	المهندس ناجي قريان	١٢,١٩٥,١٥٠	١٣,٧١٨,١٠٠	١,٥٥٥,١٠٠	١٢١٩/٨٢٦	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	٧٨٨,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	للتنفيذ / استرد كفالته
١٢٣٣	الشوف	سرجبال - وادي الدير	المراقبة والاشراف على اعادة تاهيل المآخذ الرئيسي وقناة الري على منشأة الحصر واقنية الري على نبع الخروبة لتأمين قرى وبلدات وادي الدير وسرجبال	المهندس ناجي قريان	٨,٦٥٠,١٢٥	٩,٥١٦,٧٠٥	٧١٧,٠٠٠	١٢٣٧/٨٣٢	لتصحيح القرار واحساب القيمة المتبقية للاستشاري في الادارة الفنية (المبلغ المتبقي تقريبي)	٤٩٥,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠	لتوقيع التسوية والتنفيذ
١٢٣٥	عاليه	بيصور	المراقبة والاشراف على انشاء خزان قعر مائي سعة ٣٠٠ م ^٣ في محطة بيسور الرئيسية لتوزيع المياه على قرى وبلدات الشحار الغربي	المهندس ناجي قريان	١٤,٦٦٦,٨٥٠	١٦,٦٩٦,٠٢٤	١,٥٣٧,٠٢٠	١١٧٥/٨٢١	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	٥٤٤,٠٠٠	١٠,٠٦١,٠٠٠	للتنفيذ / استرد كفالته
١٢٣٧	عاليه	عين درافيل	المراقبة والاشراف على تمديد خطوط توزيع مياه والنشاء حوائط دعم واقنية تصريف مياه	المهندس ناجي قريان	٦,٥١١,٥٦٠	٧,٤٧٨,٧٩٠	١,٥٥٧,٧٩٠	١٢٤٠/٨٣٣	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	٣٨٣,٤٠٠	١,١٦٤,٢٠٧	للتنفيذ / استرد كفالته
١٢٤١	عاليه	جسر القاضي	المراقبة والاشراف على تجهيز ابار جسر القاضي رقم (١) و (٢)	المهندس ناجي قريان	١٤,٦٥٠,٦٨٠	١٤,٦٥٠,٦٨٠	٣,٨٦٥,٦٨٠	جلسة ٨٣٤	بانتظار قرار الهيئة	٥,٩٦٥,٧٤٠	٠,٠٠٠	بانتظار قرار الهيئة - مجلس شورى
١٢٤٥	الشوف	بتواتي، وادي بنحليه وولدي ديردوريت	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم	المهندس ناجي قريان	١٤,٦٩٨,٦٩٥	١٦,٤٧٦,٣٠٦	١,١٦٨,٢٦٦	١١٦٩/٨١٩	صرف مستحقات الاستشاري واعادة الكفالات	٤٠٠,٠٠٠	٧٦٧,٨٧٧	للتنفيذ / استرد كفالته
١٢٤٩	الشوف	مرستي	المراقبة والاشراف على انشاء مجموعة تكرير لبحيرة مرستي الجبلية والنشاء خط الجر الذي يربط المجموعة بشبكة مرستي الجبلية	المهندس ناجي قريان	١٤,٧٢٥,٩٢٠	١٦,٨٥٧,٧٨٦	١,٩١٨,٧٨٦	١٢٠٣/٨٢٣	اعادة عرض بعد توقيع التسوية	٦٥٩,١٣٩	١,٣٠٤,١٧١	رفض المتعهد توقيع التسوية - مجلس شورى الدولة
١٢٥١	الشوف	بعاصير	المراقبة والاشراف على تجهيز بئر بلدة بعاصير ووصله بخزان البلدة والنشاء خط الجر من موقع الخزان حتى المآخذ الرئيسي العائد للشبكة	المهندس ناجي قريان	١٣,٧٦١,٦٦٠	١٤,٩٦٢,٦٩٥	٦,٢٨٠,٣٩٥	١٢٣٣/٨٣١	صرف مستحقات الاستشاري	١,٧١٤,٧١٧	٤,١٧١,٢٨٣	للتنفيذ / استرد كفالته
١٢٥٣	بعبدا	القلعة	المراقبة والاشراف على انشاء خط دفع مياه البئر	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م	٩,٣٩٠,١٦١	١٠,٦٧٠,٠١٨	٩٨٩,٠٠٠	١١٨٥/٨٢٠	صرف مستحقات الاستشاري	٣٢١,١٦٧	٩٦٤,٨٣٣	للتنفيذ / استرد كفالته

< بالليرات اللبنانية >											
القيمة المتبقية من العقد	القيمة المدفوعة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	قيمة الأشغال وفقاً لجداول المقارنة	قيمة العقد الأساسية	اسم المتعاقد / الملزم	تسمية المشروع	البلدة	متسلسل			
.....	١٣,٢٠٠.٠٠٠	١٣,٢٠٠.٠٠٠	١٣,٢٠٠.٠٠٠	١٣,٢٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة تجهيز بئر بلدة جدرا وإنشاء محطة الضخ والمراقبة والتعقيم وخزان التوازن ودراسة خط الدفع نحو خزان بلدة جدرا	جدرا	١٢٨٢	الشوف	٢٧٠	
٣٣٠,١٤٠.٢٥٠	١٣٢,٥٩٥.٦٥٠	٣٣٠,١٤٠.٢٥٠	٣٣٠,١٤٠.٢٥٠	شركة البنيان للهندسة والمقاولات	إنشاء عبارة رئيسية على المجرى الشتوي وإنشاء أكتية تصريف مياه الأمطار	عينبال	١٢٨٣	الشوف	٢٧١	
٩,٩٠٤.٢٠٨	٤,٤١٩.٨٥٥	٩,٩٠٤.٢٠٨	٩,٩٠٤.٢٠٨	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء عبارة رئيسية على المجرى الشتوي وإنشاء أكتية تصريف مياه الأمطار	عينبال	١٢٨٤	الشوف	٢٧٢	
١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة إنشاء محطة التعقيم الرئيسية لمياه أنبار جسر القاضي مع كامل تجهيزاتها وإنشاء محطات المراقبة على الأنبار والقناة الرئيسية لمناض مياه الأنبار والخزان	جسر القاضي	١٢٩١	عاليه	٢٧٣	
٩,٠٠٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والإشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة إنشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣	بعشميه	١٢٩٢	بعيدا	٢٧٤	
٩,١٣٣,٣٦٣.٠٤٥	٣٨,١١٦.٨٥١.٠٠٠	٤١,١٧٢,٩٥٣.٠٣٣	٤٧,٢٥٠,٦٢٩.٣٤٢	٤٢,٢١٩,٢٣٦.٧٧١							
ان هذا الجدول يشمل / ٢٧٤ / عقداً بقيمة إجمالية / ٤٧,٢٥٠,٦٢٩,٣٤٢ / ل.ل وإن الملفات التي تمت إعادة النظر بها هي المشاريع المتبقي لها دفعات وهي موزعة على الشكل التالي :											
المشاريع التي لم تمت إعادة النظر بها	قيمة الأشغال وفقاً لجداول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	حسومات	يدل اشغال اضافية غير مصادق عليها	حسومات + مطالبات عن اشغال غير مصادق عليها	الاعتماد اللازم لاقفال الملف بعد الحسومات					
٨٥ مشروع متعهدين (مستند رقم ٢)	٣٤,٧٩٢,٢٧٣.١١٥	٨,٩٤٤,٠٦٩.٩٣٣	١,٦٣٧,٩١٤.٤٨٠	٥٩٣,٥٥٦.٠٠٠	٢,٢٣١,٤٧٠.٤٨٠	٧,٢٨١,٤٩١.٦٦٠					
٣٢ مشروع دراسة ومراقبة وإشراف (مستند رقم ٣)	٤٣٣,٧١٠.٧١٤	١٨٩,٣٣٥.٥٤٨	٣٣,٣٤٥.١٨١	٣٣,٣٤٥.١٨١	١٥٥,٨٧٧.٧١٥					
متعهدين + استشاريين	٣٥,٢٢٥,٩٨٣.٨٢٩	٩,١٣٣,٤١٥.٤٨١	١,٦٧١,٢٥٩.٦٦١	٥٩٣,٥٥٦.٠٠٠	٢,٢٦٤,٨١٥.٦٦١	٧,٤٣٧,٣٦٩.٣٧٥					

بالليرات اللبنانية <					اسم المتعاقد / الملتزم	تسمية المشروع	البلدة	متسلسل			
القيمة المتبقية من العقد	القيمة المدفوعة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	قيمة الاشغال وفقاً لجدول المقارنة	قيمة العقد الاساسية							
١١٣,٦٨١.٩٢٠	٤٤٨,٢٤٣.٠٠٠	٤٤٨,٢٤٤.٢٨٠	٥٦١,٩٢٦.٢٠٠	٤٩٠,٨٦٤.٠٠٠	شركة عقاريا ش.م.م.	مرستي	الشفوف	١٢٤٨	٢٣٦		
١,٩١٦.٣١٠	١٤,٩٣٩.٠٠٠	١٤,٩٤١.٤٧٦	١٦,٨٥٧.٧٨٦	١٤,٧٢٥.٩٢٠	المهندس ناجي قريان	مرستي	الشفوف	١٢٤٩	٢٣٧		
٢٣٨,٢٤٩.٥٠٠	٢٦٠,٥٠٧.٠٠٠	٤٤٨,٨٨٠.٨٥٠	٤٩٨,٧٥٦.٥٠٠	٤٥٨,٧٢٢.٠٠٠	مؤسسة التاج للمقاولات والتجارة	بعاصير	الشفوف	١٢٥٠	٢٣٨		
٦,٢٨٠.٦٩٥	٨,٦٨٢.٠٠٠	١٤,٥٨٨.٣١٠	١٤,٩٦٢.٦٩٥	١٣,٧٦١.٦٦٠	المهندس ناجي قريان	بعاصير	الشفوف	١٢٥١	٢٣٩		
٦٧,٤٢١.٢٧٦	٢٨٨,٢٤٦.٠٠٠	٣٢٠,١٠٠.٥٤٩	٣٥٥,٦٦٧.٢٧٦	٣١٣,٠٠٥.٣٧١	شركة عبد الرؤوف شبارو ش.م.م.	القلعة	بعيدا	١٢٥٢	٢٤٠		
٩٨٩.٠٠٠	٩,٦٨٠.٠٠٠	١٠,٦٧٠.٠١٨	١٠,٦٧٠.٠١٨	٩,٣٩٠.١٦١	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	القلعة	بعيدا	١٢٥٣	٢٤١		
٢٩٣,٩٨٤.٥٢٠	١٧٢,٦١٧.٠٠٠	٣٤٠,٩١٦.٦٣٨	٤٦٦,٦٠١.٥٢٠	٤٦٦,٦٠١.٥٢٠	شركة المتحدة للبناء ش.م.م. - ايتارلون عامون UNIBUILD	بشتفين	الشفوف	١٢٥٤	٢٤٢		
٨,٢٣٥.٠٤٦	٥,٧٥٣.٠٠٠	١١,٣٦٣.٨٨٠	١٣,٩٨٨.٠٤٦	١٣,٩٩٨.٠٤٦	المهندس ناجي قريان	بشتفين	الشفوف	١٢٥٥	٢٤٣		
٢٢٨,٦٣٥.٣٥٠	٢٦٢,٩٢٠.٠٠٠	٤٠٧,٥٥٨.٧٤٥	٤٩١,٥٥٥.٣٥٠	٤٢٧,٥٨١.٠٠٠	شركة الموارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	ترشيش	بعيدا	١٢٥٦	٢٤٤		
٤,٠٦٤.٤٣٠	٨,٧٦٣.٠٠٠	١٠,٦٦٤.٨٥٨	١٢,٨٢٧.٤٣٠	١٢,٨٢٧.٤٣٠	المهندس ناجي قريان	ترشيش	بعيدا	١٢٥٧	٢٤٥		
٠.٠٠٠	٢٠,٣٥٠.٠٠٠	٢٠,٣٥٠.٠٠٠	٢٠,٣٥٠.٠٠٠	٢٠,٣٥٠.٠٠٠	مهندس ناجي قريان	عينبال	الشفوف	١٢٥٨	٢٤٦		
٠.٠٠٠	١٤,٠٠٠.٠٠٠	١٤,٠٠٠.٠٠٠	١٤,٠٠٠.٠٠٠	١٤,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	باتر	الشفوف	١٢٥٩	٢٤٧		
٠.٠٠٠	٤,٥٠٠.٠٠٠	٤,٥٠٠.٠٠٠	٤,٥٠٠.٠٠٠	٤,٥٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	جورة ارسون	بعيدا	١٢٦٠	٢٤٨		
٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	٩,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	حاصبيا	بعيدا	١٢٦١	٢٤٩		
١٩٧,٣٦٠.٥٠٠	٢١٤,٣٢٠.٠٠٠	٣٣٥,٣٢٢.٩٠٠	٤١١,٦٨٠.٥٠٠	٣٦٠,٨٦٦.٠٠٠	شركة المدار للتجارة والمقاولات	جسر القاضي - البنية	عاليه	١٢٦٢	٢٥٠		
٥,٢٠٧.٤١٥	٧,١٤٣.٠٠٠	١١,١٧٧.٤٣٠	١٢,٣٥٠.٤١٥	١٠,٨٢٥.٩٨٠	مهندس ناجي قريان	جسر القاضي - البنية	عاليه	١٢٦٣	٢٥١		
٢٣٠,٠٦٥.٠٠٠	١٧٩,٦٨٥.٠٠٠	٢٩٣,٠٦٩.٧٠٠	٤٠٩,٧٥٠.٠٠٠	٤٠٩,٧٥٠.٠٠٠	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.م.	جسر القاضي	عاليه	١٢٦٤	٢٥٢		
٦,٣٠٣.٥٠٠	٥,٩٨٩.٠٠٠	٩,٧٦٨.٩٩٠	١٢,٢٩٢.٥٠٠	١٢,٢٩٢.٥٠٠	المهندس ناجي قريان	جسر القاضي	عاليه	١٢٦٥	٢٥٣		
٢٧٣,١٩١.٠٠٠	٩٦,٧٧٢.٠٠٠	٢٥٦,٢٩١.٢٠٠	٣٦٩,٩٦٣.٠٠٠	٣٦٩,٩٦٣.٠٠٠	شركة عقاريا ش.م.م.	جورة ارسون	بعيدا	١٢٦٦	٢٥٤		
٧,٨٧٣.٨٩٠	٣,٢٢٥.٠٠٠	٨,٥٤٣.٠٤٠	١١,٠٩٨.٨٩٠	١١,٠٩٨.٨٩٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	جورة ارسون	بعيدا	١٢٦٧	٢٥٥		
١٧٠,١٠٤.٥٥٠	٢٢٩,٢٣٨.٠٠٠	٢٢٩,٢٣٩.٤٥٠	٣٩٩,٣٤٤.٠٠٠	٣٩٩,٣٤٤.٠٠٠	مكتب حميد كبروز ش.م.م.	بشتفين	الشفوف	١٢٦٨	٢٥٦		
٤,٣٣٩.٠٠٠	٧,٦٤٠.٠٠٠	٧,٦٤١.٣١٥	١١,٩٨٠.٣٢٠	١١,٩٨٠.٣٢٠	المهندس ناجي قريان	بشتفين	الشفوف	١٢٦٩	٢٥٧		
٣١٩,٦٢٣.٠٠٠	٢٣٩,٤٤١.٠٠٠	٥٠٣,١٥٧.٦٠٠	٥٥٩,٠٦٤.٠٠٠	٤٩٤,٨٩٠.٠٠٠	مؤسسة رشيد الخزان للمقاولات	حاصبيا	بعيدا	١٢٧٠	٢٥٨		
٦,٨٦٥.٣٢٠	٧,٩٨٠.٠٠٠	٧,٩٨١.٣٨٠	١٤,٨٤٦.٧٠٠	١٤,٨٤٦.٧٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	حاصبيا	بعيدا	١٢٧١	٢٥٩		
٢١٣,٢٢٤.٠٠٠	٢١٢,٧٥٠.٠٠٠	٢١٢,٧٥١.٠٠٠	٤٢٥,٩٧٥.٠٠٠	٤٢٥,٩٧٥.٠٠٠	شركة الموارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	عينبال	الشفوف	١٢٧٢	٢٦٠		
٥,٦٨٧.٥٥٠	٧,٠٩٠.٠٠٠	٧,٠٩١.٧٠٠	١٢,٧٧٩.٢٥٠	١٢,٧٧٩.٢٥٠	المهندس ناجي قريان	عينبال	الشفوف	١٢٧٣	٢٦١		
٤٠٢,٧٢٥.٩٠٠	٩١,٢٢٨.٠٠٠	٢١٣,٣٨٩.٥٥٠	٤٩٣,٩٥٣.٩٠٠	٤٩٣,٩٥٣.٩٠٠	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.م.	باتر	الشفوف	١٢٧٤	٢٦٢		
١١,٧٧٨.٦١٧	٣,٠٤٠.٠٠٠	٧,١١٢.٩٧٠	١٤,٨١٨.٦١٧	١٤,٨١٨.٦١٧	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	باتر	الشفوف	١٢٧٥	٢٦٣		
٤٨٩,٧٢١.١٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٨٩,٧٢١.١٠٠	٤٨٩,٧٢١.١٠٠	شركة الشرق للمعدات - تجهيزات عامة	بيصور	عاليه	١٢٧٦	٢٦٤		
١٤,٦٩١.٦٣٣	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٤,٦٩١.٦٣٣	١٤,٦٩١.٦٣٣	المهندس ناجي قريان	بيصور	عاليه	١٢٧٧	٢٦٥		
٣٤١,٨٩٩.٨٠٠	١٥١,٢٥٢.٠٠٠	١٥١,٢٥٢.٢٠٠	٤٩٣,١٥٢.٠٠٠	٤٩٣,١٥٢.٠٠٠	شركة الهندسة والبناء "بكو" (بيطار) ش.م.م.	باتر	الشفوف	١٢٧٨	٢٦٦		
٩,٧٥٢.٨٢٠	٥,٠٤١.٠٠٠	٥,٠٤١.٧٤٠	١٤,٧٩٤.٥٦٠	١٤,٧٩٤.٥٦٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	باتر	الشفوف	١٢٧٩	٢٦٧		
٠.٠٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	عين موفقي	بعيدا	١٢٨٠	٢٦٨		
٠.٠٠٠	٩,٩٠٠.٠٠٠	٩,٩٠٠.٠٠٠	٩,٩٠٠.٠٠٠	٩,٩٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	بزيدون	بعيدا	١٢٨١	٢٦٩		

٩

2 R.16

بالليرات اللبنانية <					اسم المتعاقد / الملتمزم	تسمية المشروع	البلدة		متسلسل			
القيمة المتبقية من العقد	القيمة المدفوعة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	قيمة الاشغال وفقا لجداول المقارنة	قيمة العقد الاساسية								
٢١٩,٨٧٥.٩٠٠	٢٨٦,٥٣٠.٠٠٠	٣٦٨,٣٨٣.٩٥٠	٥٠٦,٤٠٥.٩٠٠	٤٦١,٢٢٣.٤٠٠	مؤسسة نقولا سروجي للتعهيدات	انشاء محطة الضخ وخران التوازن في بلدة بشتقين لضخ مياه الأبار الى قرى وبلدات المناصيف	بشتقين	الشوف	١٢١٥	٢٠٤		
٥,٦٤٢.١٧٧	٩,٥٥٠.٠٠٠	١٢,٢٧٩.٤٦٥	١٥,١٩٢.١٧٧	١٣,٨٣٦.٧٠٢	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء محطة الضخ وخران التوازن في بلدة بشتقين لضخ مياه الأبار الى قرى وبلدات المناصيف	بشتقين	الشوف	١٢١٦	٢٠٥	١٥١٩٢١٧٧	
١٩٧,٣٧٥.٢٠٠	٣٧٣,٩٩٢.٠٠٠	٣٧٣,٩٩٢.٣٠٠	٥٧١,٣٦٧.٥٠٠	٤٩٧,٥٣٠.٠٠٠	شركة الموارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	انشاء خط جر مياه الشفة الى بلدات حاصبيا والدليبية والعربانية	حاصبيا، العربانية والدليبية	بعيدا	١٢١٧	٢٠٦		
٢,٤٨٩.٤٩٠	١٢,٤٣٥.٠٠٠	١٢,٤٣٦.٤١٠	١٤,٩٢٥.٩٠٠	١٤,٩٢٥.٩٠٠	شركة الاستثمارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خط جر مياه الشفة الى بلدات حاصبيا والدليبية والعربانية	حاصبيا، العربانية والدليبية	بعيدا	١٢١٨	٢٠٧		
٢٥٩,٥٠٣.٦٤٠	٢٢٠,٩١٨.٠٠٠	٢٢٠,٩١٨.٩٩٥	٤٨٠,٤٢٢.٦٣٥	٤١٩,٣٣٨.١٥٠	شركة كونترا للتعهيدات والتجارة	تمديد خطوط الجر والتوزيع على الطريق الرئيسي الممتد بين بشتقين وكفرحيم وانشاء شبكات التوزيع داخل حارة غابة جعفر في كفرحيم	بشتقين - كفرحيم	الشوف	١٢١٩	٢٠٨		
.....	١٤,٧٣٤.٠٠٠	١٤,٧٣٦.٠٦٨	١٤,٧٣٦.٠٦٨	١٢,٥٨٠.١٤٥	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على تمديد خطوط الجر والتوزيع على الطريق الرئيسي الممتد بين بشتقين وكفرحيم وانشاء شبكات التوزيع داخل حارة غابة جعفر في كفرحيم	بشتقين - كفرحيم	الشوف	١٢٢٠	٢٠٩		
.....	٤,٠٠٠.٠٠٠	٤,٠٠٠.٠٠٠	٤,٠٠٠.٠٠٠	٤,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة حفر بئر استقصائية	عين موقف	بعيدا	١٢٢١	٢١٠		
.....	١٤,٨٥٠.٠٠٠	١٤,٨٥٠.٠٠٠	١٤,٨٥٠.٠٠٠	١٤,٨٥٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة تجهيز بئر بلدة بعاصير وانشاء محطة الضخ والمراقبة والتقييم ودراسة خط الدفع	بعاصير	الشوف	١٢٢٣	٢١١		
.....	١٤,٣٠٠.٠٠٠	١٤,٣٠٠.٠٠٠	١٤,٣٠٠.٠٠٠	١٤,٣٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة خزان توازن ومحطة ضخ	بيصور	عاليه	١٢٢٤	٢١٢		
٥١,٠٠٥.٩٥٥	٤٥٩,٠٥٢.٠٠٠	٤٥٩,٠٥٣.٥٩٥	٥١٠,٠٥٩.٥٥٠	٤٤٨,٤٩٨.٠٥٠	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.ل.	انشاء خط جر مياه الشفة وخطوط التوزيع الى بلدات حاصبيا والدليبية والعربانية وبزبدين - القسم رقم ٢	حاصبيا، العربانية والدليبية وبزبدين	بعيدا	١٢٢٥	٢١٣		
.....	١٥,٤٨٢.٠٠٠	١٥,٤٨٤.٤٤٢	١٥,٤٨٤.٤٤٢	١٣,٤٥٤.٩٤٢	شركة الاستثمارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خط جر مياه الشفة وخطوط التوزيع الى بلدات حاصبيا والدليبية والعربانية وبزبدين - القسم رقم ٢	حاصبيا، العربانية والدليبية وبزبدين	بعيدا	١٢٢٦	٢١٤		
١٣,٥٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	بلدية سرجبال / رئيس البلدية السيد الطوان بشارة بوجيلي	اعادة تأهيل اقية الري	سرجبال - وادي الدير	الشوف	١٢٢٧	٢١٥		
٩٢,٣٠٦.٥٠٠	٣٦٤,٩٦٢.٠٠٠	٣٦٤,٩٦٣.٥٠٠	٤٥٧,٢٧٠.٠٠٠	٤٠٦,٥٠٥.٠٠٠	الشركة المتحدة للتعمير والتعهيدات	انشاء شبكات الجر والتوزيع العائدة لمنطقتي زهر الشحيمة والمعروفية	عين عنوب	عاليه	١٢٢٨	٢١٦		
١,٥٥٢.٦٥٠	١٢,١٦٣.٠٠٠	١٢,١٦٥.٤٥٠	١٣,٧١٨.١٠٠	١٢,١٩٥.١٥٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات الجر والتوزيع العائدة لمنطقتي زهر الشحيمة والمعروفية	عين عنوب	عاليه	١٢٢٩	٢١٧		
٣٤,٧٤٩.٠٠٠	٣١٢,٧٣٩.٠٠٠	٣١٢,٧٤١.٠٠٠	٣٤٧,٤٩٠.٠٠٠	٣٠٣,٥٠١.٠٠٠	شركة ندش للمقاولات والتجارة	حفر بئر استقصائية	جدرا	الشوف	١٢٣٠	٢١٨		
.....	١٠,٤٢٣.٠٠٠	١٠,٤٢٤.٧٠٠	١٠,٤٢٤.٧٠٠	٩,١٠٥.١٣٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على حفر بئر استقصائية	جدرا	الشوف	١٢٣١	٢١٩		
٥٣,٢٤٦.٥٠٠	٢٦٣,٩٧٧.٠٠٠	٢٨٥,٥٠١.١٥٠	٣١٧,٢٢٣.٥٠٠	٢٨٨,٣٣٧.٥٠٠	مكتب حميد كبروز ش.م.م.	اعادة تأهيل المآخذ الرئيسي وقناة الري على منشأة الحصر واقية الري على نبع الخروبة لتتموين قرى وبلدات وادي الدير وسرجبال	سرجبال - وادي الدير	الشوف	١٢٣٢	٢٢٠		
٧١٤.٠٠٠	٨,٧٩٨.٠٠٠	٩,٥١٦.٧٠٥	٩,٥١٦.٧٠٥	٨,٦٥٠.١٢٥	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على اعادة تأهيل المآخذ الرئيسي وقناة الري على منشأة الحصر واقية الري على نبع الخروبة لتتموين قرى وبلدات وادي الدير وسرجبال	سرجبال - وادي الدير	الشوف	١٢٣٣	٢٢١		
٣٧١,٧١٢.٠٠٠	١٨٤,٨٢٢.٠٠٠	٤٢٤,٢٠٣.١٢٠	٥٥٦,٥٣٤.٠٠٠	٤٨٨,٨٩٥.٠٠٠	شركة اسطغان للتعهيدات والتجارة	انشاء خزان قصر ماني سعة ٣٠٠ م ^٣ في محطة بيبصور الرئيسية لتوزيع المياه على قرى وبلدات الشحر الغربي	بيصور	عاليه	١٢٣٤	٢٢٢		
١٠,٥٣٧.٠٢٠	٦,١٥٩.٠٠٠	١٤,١٣٩.٨٤٠	١٦,٦٩٦.٠٢٠	١٤,٦٦٦.٨٥٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خزان قصر ماني سعة ٣٠٠ م ^٣ في محطة بيبصور الرئيسية لتوزيع المياه على قرى وبلدات الشحر الغربي	بيصور	عاليه	١٢٣٥	٢٢٣		
٧١,٦٤٢.٤٤٩	١٧٧,٦٥٠.٠٠٠	١٧٧,٦٥٠.٥٥١	٢٤٩,٢٩٣.٠٠٠	٢١٧,٠٥٢.٠٠٠	شركة الاتحاد للهندسة والتجارة (CET) ش.م.ل.	تمديد خطوط توزيع مياه وانشاء حوائط دعم واقية تصريف مياه	عين درافيل	عاليه	١٢٣٦	٢٢٤		
١,٥٥٧.١٠٤	٥,٩٢١.٠٠٠	٥,٩٢١.٦٨٦	٧,٤٧٨.٧٩٠	٦,٥١١.٥٦٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على تمديد خطوط توزيع مياه وانشاء حوائط دعم واقية تصريف مياه	عين درافيل	عاليه	١٢٣٧	٢٢٥		
٦,٨٣٣.٧٥٠	٦١,٥٠٣.٠٠٠	٦١,٥٠٣.٧٥٠	٦٨,٣٣٧.٥٠٠	٥٩,٥٣٧.٥٠٠	المهندس جوزيف دياب معلوف	حفر بئر استقصائية	عين موقف	بعيدا	١٢٣٨	٢٢٦		
.....	٢,٠٤٩.٠٠٠	٢,٠٥٠.١٢٥	٢,٠٥٠.١٢٥	١,٧٨٦.١٢٥	شركة الاستثمارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على حفر بئر استقصائية	عين موقف	بعيدا	١٢٣٩	٢٢٧		
٢٣٠,٢١٣.٠٠٠	٣٢٣,٥٩٣.٠٠٠	٤٧٢,٧٣٤.٩٠٠	٥٥٣,٨٠٦.٠٠٠	٤٨٨,٣٥٦.٠٠٠	شركة الشرق للمعدات - تعهدات عامة	تجهيز ابار جسر القاضي رقم (١) و (٢)	جسر القاضي	عاليه	١٢٤٠	٢٢٨		
٣,٨٦٥.٦٨٠	١٠,٧٨٥.٠٠٠	١٢,٦٦٨.٤٣٦	١٤,٦٥٠.٦٨٠	١٤,٦٥٠.٦٨٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على تجهيز ابار جسر القاضي رقم (١) و (٢)	جسر القاضي	عاليه	١٢٤١	٢٢٩		
.....	١٣,٢٠٠.٠٠٠	١٣,٢٠٠.٠٠٠	١٣,٢٠٠.٠٠٠	١٣,٢٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة انشاء خط الجر الرئيسي من بحيرة ترشيش الجبلية نحو خزان البلدة وانشاء محطة تكرير وتقييم المياه	ترشيش	بعيدا	١٢٤٢	٢٣٠		
.....	٥,٥٠٠.٠٠٠	٥,٥٠٠.٠٠٠	٥,٥٠٠.٠٠٠	٥,٥٠٠.٠٠٠	شركة الاستثمارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة خط الدفع من البئر الى الخزان وخط التوزيع من الخزان الى الشبكة الرئيسية	القلعة	بعيدا	١٢٤٣	٢٣١		
٨٩,٩٦٩.٠٠٠	٤٥٩,٢٤٠.٠٠٠	٤٥٩,٢٤١.٢٠٠	٥٤٩,٢١٠.٢٠٠	٤٨٩,٩٥٦.٥٠٠	شركة المهندس ايلي نعيم معلوف ش.م.ل.	انشاء حوائط دعم	بنواتي، وادي بنحليه ووادي ديردوريت	الشوف	١٢٤٤	٢٣٢		
١,١٦٨.٢٦٦	١٥,٣٠٧.٠٠٠	١٥,٣٠٨.٠٤٠	١٦,٤٧٦.٣٠٦	١٤,٦٩٨.٦٩٥	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم	بنواتي، وادي بنحليه ووادي ديردوريت	الشوف	١٢٤٥	٢٣٣		
٣٤,٦١٠.٤٠٠	٣١١,٤٩٢.٠٠٠	٣١١,٤٩٣.٦٠٠	٣٤٦,١٠٤.٠٠٠	٣٠٣,١٤٩.٠٠٠	مكتب المهندس جون جبر مفرج للهندسة والتعهيدات	انشاء طريق خدمة على مسار خط الضخ الرئيسي الممتد من محطة ضخ البنية الرئيسية ومحطة الرفع داخل البلدة	البنية	عاليه	١٢٤٦	٢٣٤		
.....	١٠,٣٨٢.٠٠٠	١٠,٣٨٣.١٢٠	١٠,٣٨٣.١٢٠	٩,٠٩٤.٤٧٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء طريق خدمة على مسار خط الضخ الرئيسي الممتد من محطة ضخ البنية الرئيسية ومحطة الرفع داخل البلدة	البنية	عاليه	١٢٤٧	٢٣٥		

< بالليرات اللبنانية >													
القيمة المتبقية من العقد	القيمة المدفوعة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	قيمة الاشغال وفقاً لجداول المقارنة	قيمة العقد الاساسية	اسم المتعاقد / الملزم	تسمية المشروع	البلدة	متسلم					
328,244.400	158,835.000	158,835.600	487,080.000	487,080.000	شركة المدار للتجارة والمقاولات	تجهيز محطة ضخ البنية الرئيسية لتأمين مياه الشفة الى قرى وبلدات الشحار الغربي	البنية	عاليه	1181				170
9,318.980	5,293.000	5,293.420	14,612.400	14,612.400	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على تجهيز محطة ضخ البنية الرئيسية لتأمين مياه الشفة الى قرى وبلدات الشحار الغربي	البنية	عاليه	1182				171
28,719.900	258,477.000	258,479.100	287,199.000	251,977.000	الشركة المتحدة للبناء ش.م.ل. - مقاولون عامون UNIBUILD	استكمال انشاء خزان سعة 1000 م ³	قبيع	بعيدا	1183				172
.....	8,613.000	8,615.970	8,615.970	7,559.310	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على استكمال انشاء خزان سعة 1000 م ³	قبيع	بعيدا	1184				173
11,902.110	107,118.000	107,118.990	119,021.100	104,475.800	شركة دنش للمقاولات والتجارة	انشاء طريق	العبادية	بعيدا	1185				174
.....	3,570.000	3,570.633	3,570.633	3,134.274	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء طريق	العبادية	بعيدا	1186				175
.....	27,500.000	27,500.000	27,500.000	27,500.000	المهندس ناجي قريان	دراسة محطة ضخ وخطوط دفع رئيسية بين خزان بلدة بشتفين وخزانات بلدات كفرحيم وكفرقافود، كفرحيم ودير بابا	الشوف	عاليه	1187				176
11,128.700	100,156.000	100,158.300	111,287.000	96,877.000	شركة موارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	شاء حوائط دعم وتثبيت تصريف مياه الامطار	عبيه	عاليه	1188				177
.....	3,337.000	3,338.610	3,338.610	2,906.310	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم واقتية تصريف مياه الامطار	عبيه	عاليه	1189				178
323,818.000	166,122.000	339,134.400	489,940.000	489,940.000	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.ل.	تجهيز محطة ضخ البنية الرئيسية بمجموعتي ضخ افقيتين (3 و 4) ونظام التحكم والمراقبة (SCADA System)	البنية	عاليه	1190				179
9,161.200	5,537.000	11,304.480	14,698.200	14,698.200	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على تجهيز محطة ضخ البنية الرئيسية بمجموعتي ضخ افقيتين (3 و 4) ونظام التحكم والمراقبة (SCADA System)	البنية	عاليه	1191				180
48,050.600	335,900.000	345,555.540	383,950.600	334,560.600	مؤسسة رشيد الخالون للتعهدات	انشاء خزان سعة 500 م ³	القلعة	بعيدا	1192				181
321.000	11,194.000	11,518.518	11,518.518	10,036.818	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة 500 م ³	القلعة	بعيدا	1193				182
31,239.340	281,153.000	281,154.060	312,393.400	272,085.000	شركة كونترا للتعهدات والتجارة	انشاء حوائط دعم واعادة تأهيل الطريق المؤدية الى محطة ضخ البنية	البنية	عاليه	1194				183
.....	9,369.000	9,371.802	9,371.802	8,162.550	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم واعادة تأهيل الطريق المؤدية الى محطة ضخ البنية	البنية	عاليه	1195				184
56,582.350	509,239.000	509,241.150	565,823.500	494,291.600	شركة الموارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	انشاء خط الدفع بين محطة ضخ بشتفين وخزان البلدة	بشتفين	الشوف	1196				185
.....	16,972.000	16,974.705	16,974.705	14,828.748	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خط الدفع بين محطة ضخ بشتفين وخزان البلدة	بشتفين	الشوف	1197				186
24,654.300	221,888.000	221,888.700	246,543.000	214,472.500	تعهدات عواد السيد ميشال انطوان عواد	انشاء شبكات توزيع داخل بلدة البيرة بين المآخذ الرئيسي والطريق الممتد باتجاه نبع الصفا	البيرة	الشوف	1198				187
.....	7,395.000	7,396.290	7,396.290	6,434.175	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات توزيع داخل بلدة البيرة بين المآخذ الرئيسي والطريق الممتد باتجاه نبع الصفا	البيرة	الشوف	1199				188
56,662.848	509,964.000	509,965.632	566,628.480	494,591.130	شركة المدار للتجارة والمقاولات	انشاء خطوط الدفع الرئيسية من محطة ضخ بشتفين نحو خزان كفرحيم	بشتفين - كفرحيم	الشوف	1200				189
.....	16,997.000	16,998.854	16,998.854	14,837.734	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خطوط الدفع الرئيسية من محطة ضخ بشتفين نحو خزان كفرحيم	بشتفين - كفرحيم	الشوف	1201				190
35,983.750	323,852.000	323,853.750	359,837.500	313,395.500	تعهدات عواد السيد ميشال انطوان عواد	انشاء خطوط الدفع الرئيسية من محطة ضخ بشتفين نحو خزان كفرقافود	بشتفين - كفرقافود	الشوف	1202				191
.....	10,793.000	10,795.125	10,795.125	9,401.865	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خطوط الدفع الرئيسية من محطة ضخ بشتفين نحو خزان كفرقافود	بشتفين - كفرقافود	الشوف	1203				192
.....	11,000.000	11,000.000	11,000.000	11,000.000	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة تأمين مصدر مياه لبلدات حاصبيا، العريانية والدليبة	حاصبيا، العريانية والدليبة	بعيدا	1204				193
.....	6,000.000	6,000.000	6,000.000	6,000.000	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة تأمين خط جر من محطة التكرير الى موقع الخزان الجديد	الشبانية	بعيدا	1205				194
40,329.300	362,962.000	362,963.700	403,293.000	352,330.000	شركة عبد الرؤوف شبارو ش.م.م.	انشاء حوائط دعم وركائز عميقة لمحطة ضخ ابار جسر القاضي	جسر القاضي	عاليه	1206				195
.....	12,096.000	12,098.790	12,098.790	10,569.900	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم وركائز عميقة لمحطة ضخ ابار جسر القاضي	جسر القاضي	عاليه	1207				196
33,706.200	303,355.000	303,355.800	337,062.000	303,864.000	شركة اسطفان للتعهدات والتجارة	حفر بئر استنمارية	بعاصير	الشوف	1208				197
.....	10,110.000	10,111.860	10,111.860	9,115.920	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على حفر بئر استنمارية	بعاصير	الشوف	1209				198
25,246.100	227,213.000	227,214.900	252,461.000	219,813.000	شركة كونترا للتعهدات والتجارة	انشاء حوائط دعم	وادي بنحليه	الشوف	1210				199
.....	7,572.000	7,573.830	7,573.830	6,594.390	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم	وادي بنحليه	الشوف	1211				200
.....	10,010.000	10,010.000	10,010.000	10,010.000	المهندس ناجي قريان	دراسة مشروع شبكات الجر والتوزيع العائدة لمنطقتي ضهر الشحبية والمعروفية	عين عتوب	عاليه	1212				201
32,536.900	292,831.000	292,832.100	325,369.000	285,158.500	شركة اسطفان للتعهدات والتجارة	انشاء خط جر مياه الشفة وتكرير مياه الينابيع	الشبانية	بعيدا	1213				202
.....	9,760.000	9,761.070	9,761.070	8,554.755	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خط جر مياه الشفة وتكرير مياه الينابيع	الشبانية	بعيدا	1214				203

9

R.H

بالليرات اللبنانية <												
القيمة المتبقية من العقد	القيمة المدفوعة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	قيمة الاشغال وفقا لجداول المقارنة	قيمة العقد الاساسية	اسم المتعاقد / المتلزم	تسمية المشروع	البلدة	متسلسل				
٢,٦٤٧.٢٦١	٩,٢٥٢.٠٠٠	٩,٢٥٢.٨٦٩	١١,٩٠٠.١٣٠	١٠,٣٩٣.٦٨٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على اعادة تاهيل وتزفيت طرقات وانشاء اقلية تصريف مياه الامطار	عين درافيل	عاليه	١١٤٨	١٣٧		
٣٤,٤٩٥.٠٠٠	٣١٠,٤٥٩.٠٠٠	٣٤٤,٩٥٥.٦٠٠	٣٤٤,٩٥٥.٦٠٠	٣٠٣,٩٥٢.٠٠٠	شركة كونترا للتجهيزات والتجارة	تدعيم التربة في منطقة الخزان	قبيع	بعيدا	١١٤٩	١٣٨		
٠.٠٠٠	١٠,٣٤٧.٠٠٠	١٠,٣٤٨.٦٦٨	١٠,٣٤٨.٦٦٨	٩,١١٨.٥٦٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على تدعيم التربة في منطقة الخزان	قبيع	بعيدا	١١٥٠	١٣٩		
٣٤,٩٥٧.٤٥٠	٣١٤,٦١٥.٠٠٠	٣١٤,٦١٧.٥٠٠	٣٤٩,٥٧٤.٥٠٠	٣٠٥,٦٠٧.٥٠٠	مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات	انشاء خطوط الجر والتوزيع الرئيسية داخل البلدة	البيرة	الشوف	١١٥١	١٤٠		
٠.٠٠٠	١٠,٤٨٥.٠٠٠	١٠,٤٨٧.٢٣٥	١٠,٤٨٧.٢٣٥	٩,١٦٨.٢٢٥	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خطوط الجر والتوزيع الرئيسية داخل البلدة	البيرة	الشوف	١١٥٢	١٤١		
٥٠,١٣٢.٤٥٦	٤٥١,١٩٠.٠٠٠	٤٥١,١٩٢.١٠٤	٥٠١,٣٢٤.٥٦٠	٤٤٠,٥٩٤.٤٤٠	تجهيزات عواد السيد ميشال الطوان عواد	انشاء شبكات التوزيع داخل البلدة	البيرة	الشوف	١١٥٣	١٤٢		
٠.٠٠٠	١٥,٠٣٨.٠٠٠	١٥,٠٤٠.٣٩	١٥,٠٤٠.٣٩	١٣,٢١٧.٨٣٢	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات التوزيع داخل البلدة	البيرة	الشوف	١١٥٤	١٤٣		
٣١,٤٢٤.٢٥٠	٢٨٢,٨١٦.٠٠٠	٢٨٢,٨١٨.٢٥٠	٣١٤,٢٤٢.٥٠٠	٢٧٣,٦٨٠.٠٠٠	شركة عد ترويت شيبارو ش.م.م.	استكمال شبكة مياه الشفة	بزيبدين	بعيدا	١١٥٥	١٤٤		
٥٥,٠٤١.٧٢٨	٤٩٥,٣٧٢.٠٠٠	٤٩٥,٣٧٥.٥٥٧	٥٥٠,٤١٧.٢٨٥	٤٧٩,٨٠٨.٥٦٠	شركة المدار للتجارة والمقاولات	حفر بئر استقصائية رقم ٢ في بلدة بشتقن قضاء الشوف وبئر استقصائية رقم ٤ في بلدة جسر القاضي	بشتقن - جسر القاضي	الشوف وعاليه	١١٥٦	١٤٥		
٠.٠٠٠	١٦,٩٥٥.٠٠٠	١٦,٩٥٧.٧٠٢	١٦,٩٥٧.٧٠٢	١٤,٨٤١.٥٥٨	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على حفر بئر استقصائية رقم ٢ في بلدة بشتقن قضاء الشوف وبئر استقصائية رقم ٤ في بلدة جسر القاضي	بشتقن - جسر القاضي	الشوف وعاليه	١١٥٧	١٤٦		
٠.٠٠٠	٩,٤٢٥.٠٠٠	٩,٤٢٧.٢٧٥	٩,٤٢٧.٢٧٥	٨,٢١٠.٤٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على استكمال شبكة مياه الشفة	بزيبدين	بعيدا	١١٥٨	١٤٧		
٠.٠٠٠	٢٠,٩٠٠.٠٠٠	٢٠,٩٠٠.٠٠٠	٢٠,٩٠٠.٠٠٠	٢٠,٩٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة خطوط الجر الرئيسية بين بحيرة مرستي الجبلية وخزان التوازن المنوي الشاؤه	مرستي	الشوف	١١٥٩	١٤٨		
٥٦,٥٣٦.٤٢٥	٥٠٨,٨٢٥.٠٠٠	٥٠٨,٨٢٧.٨٢٥	٥٦٥,٣٦٤.٢٥٠	٤٩٤,٣٧٣.٠٠٠	شركة اسطفا للتجهيزات والتجارة	انشاء خط الدفع الرئيسي بين البنية وساحة قبرشمون على الموزع الرئيسي لقرى وبلدات الشحار	البنية - قبرشمون	عاليه	١١٦٠	١٤٩		
٠.٠٠٠	١٦,٩٥٩.٠٠٠	١٦,٩٦٠.٩٢٨	١٦,٩٦٠.٩٢٨	١٤,٨٣١.١٩٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خط الدفع الرئيسي بين البنية وساحة قبرشمون على الموزع الرئيسي لقرى وبلدات الشحار	البنية - قبرشمون	عاليه	١١٦١	١٥٠		
٤٨,٢٧٧.٥٧٠	٤٣٤,٤٩٤.٠٠٠	٤٣٤,٤٩٨.١٣٠	٤٨٢,٧٧٥.٧٠٠	٤٢٧,٢٤٠.٠٠٠	مكتب حميد كبريز ش.م.م.	انشاء خط ضخ وتوزيع	قبيع	بعيدا	١١٦٢	١٥١		
٠.٠٠٠	١٤,٤٨٠.٠٠٠	١٤,٤٨٣.٢٧١	١٤,٤٨٣.٢٧١	١٢,٨١٧.٢٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خط ضخ وتوزيع	قبيع	بعيدا	١١٦٣	١٥٢		
٣١٣,٢٠٤.٥٠٠	٢٥٢,٣١١.٠٠٠	٣٢٤,٨٦٨.٥٠٠	٥٦٥,٥١٥.٥٠٠	٤٩١,٨٩٢.٥٠٠	شركة كونترا للتجهيزات والتجارة	انشاء محطة الضخ الرئيسية وخزان التوازن في منطقة جسر القاضي	جسر القاضي	عاليه	١١٦٤	١٥٣		
٢,٤١٠.٠٠٠	١٤,٥٤٦.٠٠٠	١٤,٥٤٦.٨٩٥	١٦,٩٦٥.٤٦٥	١٤,٧٥٦.٧٧٥	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء محطة الضخ الرئيسية وخزان التوازن في منطقة جسر القاضي	جسر القاضي	عاليه	١١٦٥	١٥٤		
٥٠,١٠٦.٤٣٠	٤٥٠,٩٥٤.٠٠٠	٤٥٠,٩٥٧.٨٧٠	٥٠١,٠٦٤.٣٠٠	٤٣٥,٠٢٥.٨٠٠	مؤسسة خطاب اخوان للهندسة	انشاء خزان التوازن سعة ٢٠٠ م ^٣ وانشاء خط جر رئيسي بين بحيرة مرستي والخزان الجديد	مرستي	الشوف	١١٦٦	١٥٥		
٠.٠٠٠	١٤,٩٩٧.٠٠٠	١٤,٩٩٨.٩٢٩	١٤,٩٩٨.٩٢٩	١٣,٠٥٠.٧٧٤	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خزان التوازن سعة ٢٠٠ م ^٣ وانشاء خط جر رئيسي بين بحيرة مرستي والخزان الجديد	مرستي	الشوف	١١٦٧	١٥٦		
٥٤,٥٢٢.٦٠٠	٤٩٠,٧٠٢.٠٠٠	٤٩٠,٧٠٣.٤٠٠	٥٤٥,٢٢٦.٠٠٠	٤٧٤,٤٦٣.٠٠٠	المهندس جوزف دياب مطوف	انشاء خط الدفع الرئيسي بين ساحة قبرشمون ومحطة ضخ ببيصور الرئيسية	قبرشمون - ببيصور	عاليه	١١٦٨	١٥٧		
٠.٠٠٠	١٦,٣٥٥.٠٠٠	١٦,٣٥٦.٧٨٠	١٦,٣٥٦.٧٨٠	١٤,٢٣٣.٨٩٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خط الدفع الرئيسي بين ساحة قبرشمون ومحطة ضخ ببيصور الرئيسية	قبرشمون - ببيصور	عاليه	١١٦٩	١٥٨		
٢٨,٥٣٢.٩٠٠	٢٥٦,٧٩٥.٠٠٠	٢٥٦,٧٩٦.١٠٠	٢٨٥,٣٢٩.٠٠٠	٢٥٢,١٢٠.٠٠٠	مؤسسة رشيد الخازن للتجهيزات	تجهيز محطة ضخ عيبه وانشاء خط دفع قطر ٤ بوصة بين المحطة والخزان الجديد سعة ٧٥٠ م ^٣	عيبه	عاليه	١١٧٠	١٥٩		
٠.٠٠٠	٨,٥٥٨.٠٠٠	٨,٥٥٩.٨٧٠	٨,٥٥٩.٨٧٠	٧,٥٦٣.٦٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على تجهيز محطة ضخ عيبه وانشاء خط دفع قطر ٤ بوصة بين المحطة والخزان الجديد سعة ٧٥٠ م ^٣	عيبه	عاليه	١١٧١	١٦٠		
٥٠,٢١٨.٣٠٠	٤٥١,٩٦٣.٠٠٠	٤٥١,٩٦٤.٧٠٠	٥٠٢,١٨٣.٠٠٠	٤٣٨,٩١٩.٢٥٠	مكتب المهندس جون جبر مفرح للهندسة والتجهيزات	انشاء خطوط الدفع الرئيسية في منطقة بشتقن وديرابا لتأمين قرى وبلدات المناصيف بمياه الشفة	بشتقن - ديرابا	الشوف	١١٧٢	١٦١		
٠.٠٠٠	١٥,٠٦٣.٠٠٠	١٥,٠٦٥.٤٩١	١٥,٠٦٥.٤٩١	١٣,١٦٧.٥٧٨	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خطوط الدفع الرئيسية في منطقة بشتقن وديرابا لتأمين قرى وبلدات المناصيف بمياه الشفة	بشتقن - ديرابا	الشوف	١١٧٣	١٦٢		
٠.٠٠٠	٤٩,٥٠٠.٠٠٠	٤٩,٥٠٠.٠٠٠	٤٩,٥٠٠.٠٠٠	٤٩,٥٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة وضع منظومة G.I.S وادراج كافة المشاريع المنفذة من قبل الصندوق المركزي للمهجرين في قرى وبلدات قضاء بعيدا	بلدات بعيدا	بعيدا	١١٧٤	١٦٣		
٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة استكمال منظومة G.I.S للاعوام ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١٢ على مشاريع الصندوق المركزي للمهجرين في قضية الشوف وعاليه	بلدات الشوف وعاليه	الشوف وعاليه	١١٧٥	١٦٤		
٠.٠٠٠	٩,٧٥٠.٠٠٠	٩,٧٥٠.٠٠٠	٩,٧٥٠.٠٠٠	٩,٧٥٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة انشاء خزان سعة ٧٥٠ م ^٣	القلعة	بعيدا	١١٧٦	١٦٥		
٠.٠٠٠	٧,٠٠٠.٠٠٠	٧,٠٠٠.٠٠٠	٧,٠٠٠.٠٠٠	٧,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة انشاء طريق	العبادية	بعيدا	١١٧٧	١٦٦		
٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة استكمال بناء خزان سعة ١٠٠٠ م ^٣	قبيع	بعيدا	١١٧٨	١٦٧		
٣٩,٧٣٦.٤٠٠	٣٥٧,٦٢٦.٠٠٠	٣٥٧,٦٢٧.٦٠٠	٣٩٧,٣٦٤.٠٠٠	٣٤٥,٨١٢.٥٠٠	شركة الشرق للتجهيزات - تجهيزات	انشاء خط الدفع بين بئر جسر القاضي رقم (٤) ومحطة الضخ الرئيسية في البنية	جسر القاضي - البنية	عاليه	١١٧٩	١٦٨		
٠.٠٠٠	١١,٩١٩.٠٠٠	١١,٩٢٠.٩٢٠	١١,٩٢٠.٩٢٠	١٠,٣٧٤.٣٧٥	المهندس ناجي قريان	المراقبة والاشراف على انشاء خط الدفع بين بئر جسر القاضي رقم (٤) ومحطة الضخ الرئيسية في البنية	جسر القاضي - البنية	عاليه	١١٨٠	١٦٩		

بالليرات اللبنانية <					اسم المتعاقد / الملتمزم	تسمية المشروع	البلدة	متسلسل			
قيمة العقد الاساسية	قيمة الاشغال وفقاً لجداول المقارنة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية من العقد							
٢,٥٧٧.٤٦٥	٢,٩٦٢.٢٤٥	٢,٩٦٢.٢٤٥	٢,٩٦١.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء حوائط دعم في بلدة عميق على الطريق المؤدي الى خزان البلدة	عميق	الشوف	١١١٤	١٠٣	
٤٩٤,٧٢٥.٠٠٠	٥٦٨,٦٠١.٠٠٠	٥٦٨,٦٠١.٠٠٠	٥١١,٧٣٩.٠٠٠	٥٦,٨٦٠.٠٠٠	شركة عقاريا ش.م.م.	تركيب خط الدفع الرئيسي من الفونت دوكتيل قطر ١٢ بوصة الذي يؤمن ضخ مياه آبار جسر القاضي نحو ساحة البنية	البنية	عاليه	١١١٥	١٠٤	
١٤,٨٤١.٧٥٠	١٧,٠٥٨.٠٣٠	١٧,٠٥٨.٠٣٠	١٧,٠٥٥.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على تركيب خط الدفع الرئيسي من الفونت دوكتيل قطر ١٢ بوصة الذي يؤمن ضخ مياه آبار جسر القاضي نحو ساحة البنية	البنية	عاليه	١١١٦	١٠٥	
٧,٥٠٠.٠٠٠	٧,٥٠٠.٠٠٠	٧,٥٠٠.٠٠٠	٧,٥٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والإشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة تدعيم منطقة الخزان (pilling) وإنشاء جدران دعم واقية	العبادية	بعيدا	١١١٧	١٠٦	
١٩٣,٥٤٥.٠٠٠	٢٢١,٥٥٦.٥٠٠	١٩٩,٤٠٠.٨٥٠	١٩٩,٤٠٠.٠٠٠	٢٢,١٥٥.٦٥٠	شركة اسطفان للتعهدات والتجارة	وضع بالخدمة خزان بلدة بريح وإنشاء خطوط الجر الرئيسية بين الخزان الجديد وشبكة البلدة	بريح	الشوف	١١١٨	١٠٧	
٥,٨٠٦.٣٥٠	٦,٦٤٦.٦٩٥	٦,٦٤٦.٦٩٥	٦,٦٤٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على وضع بالخدمة خزان بلدة بريح وإنشاء خطوط الجر الرئيسية بين الخزان الجديد وشبكة البلدة	بريح	الشوف	١١١٩	١٠٨	
٣٤٣,٤٦٤.٠٠٠	٣٩٤,٧٤٠.٥٠٠	٣٩٤,٧٤٠.٥٠٠	٣٥٥,٢٦٤.٠٠٠	٣٩,٤٧٤.٠٠٠	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	إنشاء طرق واقية وتصريف مياه الامطار	جورة ارسون	بعيدا	١١٢٠	١٠٩	
١٠,٣٠٣.٩٢٠	١١,٨٤٢.٢١٥	١١,٨٤٢.٢١٥	١١,٨٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والإشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والإشراف على إنشاء طرق واقية وتصريف مياه الامطار	جورة ارسون	بعيدا	١١٢١	١١٠	
٣٢٧,٧٦٧.٠٠٠	٣٧٦,٣١٦.٦٠٠	٣٣٨,٦٨٤.٩٤٠	٣٣٨,٦٨٣.٠٠٠	٣٧,٦٣١.٦٦٠	شركة البنيان للهندسة والمقاولات	إنشاء حوائط دعم	الودايا	الشوف	١١٢٢	١١١	
٩,٨٣٣.٠١٠	١١,٢٨٩.٤٩٨	١١,٢٨٩.٤٩٨	١١,٢٨٧.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء حوائط دعم	الودايا	الشوف	١١٢٣	١١٢	
٢٥,٠٠٠.٠٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والإشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة تجهيز بئر قبيع وإنشاء محطة ضخ وتكرير وإنشاء خط الضخ من البئر الى موقع الخزان الجديد	قبيع	بعيدا	١١٢٤	١١٣	
٤٩٥,٩٣٥.٠٠٠	٥٦٥,٥١٠.٠٠٠	٥٦٥,٥١٠.٠٠٠	٥٠٨,٩٥٨.٠٠٠	٥٦,٥٥١.٠٠٠	المهندس جوزف دياب معوف	إنشاء الشبكات الثانوية داخل البلدة	ترشيش	بعيدا	١١٢٥	١١٤	
١٤,٨٧٨.٠٥٠	١٦,٩٦٥.٣٠٠	١٦,٩٦٥.٣٠٠	١٦,٩٦٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء الشبكات الثانوية داخل البلدة	ترشيش	بعيدا	١١٢٦	١١٥	
٤٣٧,٨٣٣.٢٧٥	٥٠٢,٨٧٨.٠٣٥	٥٠٢,٨٧٨.٠٣٥	٤٥٢,٥٨٨.٠٠٠	٥٠,٢٨٧.٠٠٠	مكتب حميد كيروز ش.م.م.	وضع في الخدمة خزان بلدة عيبه واستكمال الشبكات الثانوية داخل البلدة	عيبه	عاليه	١١٢٧	١١٦	
١٣,١٣٤.٩٩٨	١٥,٠٩٠.١٥٩	١٥,٠٩٠.١٥٩	١٥,٠٨٧.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على وضع في الخدمة خزان بلدة عيبه واستكمال الشبكات الثانوية داخل البلدة	عيبه	عاليه	١١٢٨	١١٧	
٢٨٤,٠٧٥.٠٠٠	٣٢١,٤٩٧.٠٠٠	٣٢١,٤٩٧.٠٠٠	٢٨٩,٣٤٥.٠٠٠	٣٢,١٤٩.٠٠٠	شركة المدار للتجارة والمقاولات	إنشاء شبكات التوزيع الثانوية داخل البلدة	جدرا	الشوف	١١٢٩	١١٨	
٨,٥٢٢.٢٥٠	٩,٦٤٤.٩١٠	٩,٦٤٤.٩١٠	٩,٦٤٢.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء شبكات التوزيع الثانوية داخل البلدة	جدرا	الشوف	١١٣٠	١١٩	
٣٩٢,٨٤٣.٧١٥	٤٥١,٢٨٧.٧٠٥	٤٥١,٢٨٧.٧٠٥	٤٠٦,١٥٧.٠٠٠	٤٥,١٢٨.٠٠٠	شركة دتس للمقاولات والتجارة	إنشاء حائط دعم وتدعيم التربة	العبادية	بعيدا	١١٣١	١٢٠	
١١,٧٨٥.٣١١	١٣,٥٣٨.٦٣١	١٣,٥٣٨.٦٣١	١٣,٥٣٧.٠٠٠	٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والإشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والإشراف على إنشاء حائط دعم وتدعيم التربة	العبادية	بعيدا	١١٣٢	١٢١	
٣٦٨,٣٧٠.٥٨٥	٤٢٣,٣٨٣.٥٩٨	٤٢٣,٣٨٣.٥٩٨	٣٨١,٠٤٤.٠٠٠	٤٢,٣٣٨.٠٠٠	تعهدات عواد السيد ميشال الطوان عواد	حفر بئر استقصائية في منطقة جسر القاضي (بلدة بشتقين) مجرى نهر الصفا لتموين قرى المناصف والودايا بمياه الشفة	بشتقين	الشوف	١١٣٣	١٢٢	
١١,٠٥١.١٧٥	١٢,٧٠١.٥٦٥	١٢,٧٠١.٥٦٥	١٢,٧٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على حفر بئر استقصائية في منطقة جسر القاضي (بلدة بشتقين) مجرى نهر الصفا لتموين قرى المناصف والودايا بمياه الشفة	بشتقين	الشوف	١١٣٤	١٢٣	
٣٤,٩٨٠.٠٠٠	٣٤,٩٨٠.٠٠٠	٣٤,٩٨٠.٠٠٠	٣٤,٩٨٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	دراسة شبكات مياه الشفة واقية مياه الري وخطوط التغذية الرئيسية	البيرة	الشوف	١١٣٥	١٢٤	
٤٤٠,٤٥٩.٢٥٠	٥٠٦,٠٩٨.١٧٥	٥٠٦,٠٩٨.١٧٥	٤٥٥,٤٨٦.٠٠٠	٥٠,٦٠٩.٠٠٠	شركة كونترا للتعهدات والتجارة	إنشاء خطوط الدفع بين آبار جسر القاضي رقم ٢٠١ و ٣ ومحطة الضخ الرئيسية في البنية	جسر القاضي - البنية	عاليه	١١٣٦	١٢٥	
١٣,٢١٦.٧٧٨	١٥,١٨٥.٩٤٦	١٥,١٨٥.٩٤٦	١٥,١٨٤.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء خطوط الدفع بين آبار جسر القاضي رقم ٢٠١ و ٣ ومحطة الضخ الرئيسية في البنية	جسر القاضي - البنية	عاليه	١١٣٧	١٢٦	
١١٧,٠٧٣.٠٠٠	١٢٩,٩٣٢.٠٠٠	١١٦,٩٣٨.٨٠٠	١١٦,٩٣٧.٠٠٠	١٢,٩٩٣.٢٠٠	شركة اسطفان للتعهدات والتجارة	إنشاء محطة ضخ في بلدة الزعرورية ليصل الى ضخ مياه البئر العائد للبلدية الى خزان البلدة	الزعرورية	الشوف	١١٣٨	١٢٧	
٣,٥١٢.١٩٠	٣,٩١٢.٨١٠	٣,٩١٢.٨١٠	٣,٩١٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء محطة ضخ في بلدة الزعرورية ليصل الى ضخ مياه البئر العائد للبلدية الى خزان البلدة	الزعرورية	الشوف	١١٣٩	١٢٨	
٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والإشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة تدعيم التربة في منطقة مشروع خزان ١٠٠٠ م	قبيع	بعيدا	١١٤٠	١٢٩	
٤٩٠,٨٧٥.٠٠٠	٥٦٢,٨٥٩.٠٠٠	٣٨٣,٦١٠.١٥٠	٣٨٣,٦٠٩.٠٠٠	١٧٩,٢٤٨.٨٥٠	شركة المدار للتجارة والمقاولات	إعادة تأهيل وترقيت الطريق الداخلي وإنشاء حوائط دعم واقية وتصريف المياه	حارة حمزة	بعيدا	١١٤١	١٣٠	
١٤,٧٢٢.٢٥٠	١٦,٨٨٥.٧٧٠	١٢,٧٨٧.٠٠٠	١٢,٧٨٦.٠٠٠	٤,٠٨٥.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إعادة تأهيل وترقيت الطريق الداخلي وإنشاء حوائط دعم واقية وتصريف المياه	حارة حمزة	بعيدا	١١٤٢	١٣١	
٤٩٩,٩٢٢.٥٠٠	٥٦٦,٤٣٤.٠٠٠	٥٠٩,٧٩٠.٦٠٠	٥٠٩,٧٨٨.٠٠٠	٥٦,٦٤٣.٠٠٠	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	تجهيز بئر ومحطة ضخ وتكرير	قبيع	بعيدا	١١٤٣	١٣٢	
١٤,٩٩٧.٦٧٥	١٦,٩٩٣.٠٢٠	١٦,٩٩٣.٠٢٠	١٦,٩٨٩.٠٠٠	٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والإشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والإشراف على تجهيز بئر ومحطة ضخ وتكرير	قبيع	بعيدا	١١٤٤	١٣٣	
٤٩٦,٦٥٠.٠٠٠	٥٦٤,٦٦٣.٠٠٠	٥٠٨,١٩٦.٧٠٠	٥٠٨,١٩٤.٠٠٠	٥٦,٤٦٦.٣٠٠	الشركة المتحدة للبناء ش.م.م. - مقاولون عمود UNIBUILD	إنشاء حوائط دعم من الخرسانة المسلحة	عين درافيل	عاليه	١١٤٥	١٣٤	
١٤,٨٩٩.٥٠٠	١٦,٩٣٩.٨٩٠	١٦,٩٣٩.٨٩٠	١٦,٩٣٧.٠٠٠	٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	المراقبة والإشراف على إنشاء حوائط دعم	عين درافيل	عاليه	١١٤٦	١٣٥	
٣٤٦,٤٥٦.٠٠٠	٣٩٦,٦٧١.٠٠٠	٢٧٧,٥٨٦.١٠٠	٢٧٧,٥٨٥.٠٠٠	١١٩,٠٨٤.٩٠٠	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.م.	إعادة تأهيل وترقيت طرقات وإنشاء اقنية تصريف مياه الامطار	عين درافيل	عاليه	١١٤٧	١٣٦	

بالليرات اللبنانية <					اسم المتعاقد / الملتزم	تسمية المشروع	البلدة	متسلسل			
القيمة المتبقية من العقد	القيمة المدفوعة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	قيمة الاشغال وفقاً لجداول المقارنة	قيمة العقد الاساسية							
.....	٤٤٨,١٥٣.٠٠٠	٤٤٨,١٥٦.٥٠٠	٤٤٨,١٥٦.٥٠٠	٣٩١,٢٠٤.٠٠٠	شركة كونترا للتعميدات والتجارة	انشاء شبكات التوزيع والشركات المنزلية داخل البلدة	الشوف	١٠٧٩	٦٨		
.....	١٣,٤٤٢.٠٠٠	١٣,٤٤٤.٦٩٥	١٣,٤٤٤.٦٩٥	١١,٧٣٦.١٢٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات التوزيع والشركات المنزلية داخل البلدة	الشوف	١٠٨٠	٦٩		
.....	١٥,٦٤٩.٠٠٠	١٥,٦٥١.٤٠٥	١٥,٦٥١.٤٠٥	١٣,٦٢٣.٧٢٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات التوزيع الرئيسية داخل البلدة	بعيدا	١٠٨١	٧٠		
١٦,٤٢٣.٠٠٠	١٤٧,٨١١.٠٠٠	١٦٤,٢٣٥.٥٠٠	١٦٤,٢٣٥.٥٠٠	١٤٨,٨٤١.٠٠٠	مؤسسة رشيد الخازن للتعميدات	انشاء خزان تجميع سعة ١٠٠ م ^٣ (منطقة حي الكروم) وانشاء خطوط التغذية والتوزيع	كفرمتى	عاليه	١٠٨٢	٧١	
.....	٤,٩٢٧.٠٠٠	٤,٩٢٧.٠٦٥	٤,٩٢٧.٠٦٥	٤,٤٦٥.٢٣٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على انشاء خزان تجميع سعة ١٠٠ م ^٣ (منطقة حي الكروم) وانشاء خطوط التغذية والتوزيع	كفرمتى	عاليه	١٠٨٣	٧٢	
.....	١٧,٠٠٠.٠٠٠	١٧,٠٠٠.٠٠٠	١٧,٠٠٠.٠٠٠	١٧,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة انشاء خزان سعة ١٠٠٠ م ^٣ مع انشاء خطين توزيع وضخ	العبادية	بعيدا	١٠٨٤	٧٣	
.....	١٩,٠٠٠.٠٠٠	١٩,٠٠٠.٠٠٠	١٩,٠٠٠.٠٠٠	١٩,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وانشاء خطوط الضخ والتغذية وتعزيل البئر	قبيع	بعيدا	١٠٨٥	٧٤	
.....	٢٤,٠٠٠.٠٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ ومحطة تكرير وضخ	الشبانية	بعيدا	١٠٨٦	٧٥	
.....	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قربان	دراسة انشاء محطة الضخ الرئيسية وخطوط الدفع نحو بلدة البنية من مجموعة أبر جسس القاضي بغية تأمين مياه الشفة لقرى وبلدات منطقة الشحار الغربي	الشحار الغربي	عاليه	١٠٨٧	٧٦	
.....	٨,٠٠٠.٠٠٠	٨,٠٠٠.٠٠٠	٨,٠٠٠.٠٠٠	٨,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة خط جر مياه الشرب من الخزان الى البلدة	صليما	بعيدا	١٠٨٨	٧٧	
.....	٤٤١,٢٤٠.٠٠٠	٤٤١,٢٤٣.٠٠٠	٤٤١,٢٤٣.٠٠٠	٣٨٤,٨٥٧.٠٠٠	مؤسسة نقولا سروجي للتعميدات	حفر بئر استثمارية رقم ٢ في بلدة جسس القاضي مجرى نهر الدامور ووصل البئر بخط الدفع الرئيسي المتوي انشأؤه	جسس القاضي	عاليه	١٠٨٩	٧٨	
.....	١٣,٢٣٥.٠٠٠	١٣,٢٣٧.٢٩٠	١٣,٢٣٧.٢٩٠	١١,٥٤٥.٧١٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على حفر بئر استثمارية رقم ٢ في بلدة جسس القاضي مجرى نهر الدامور ووصل البئر بخط الدفع الرئيسي المتوي انشأؤه	جسس القاضي	الشوف	١٠٩٠	٧٩	
٥٣,٧٨٨.٠٠٠	٤٨٤,٠٩٥.٠٠٠	٥٣٧,٨٨٦.٢٧٢	٥٣٧,٨٨٦.٢٧٢	٤٦٩,٢٢٨.٣٢٠	شركة المدار للتجارة والمقاولات	انشاء شبكة خط جر	صليما	بعيدا	١٠٩١	٨٠	
.....	١٦,١٦٠.٠٠٠	١٦,١٦١.٩٣٣	١٦,١٦١.٩٣٣	١٤,٠٧٦.٨٥٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء شبكة خط جر	صليما	بعيدا	١٠٩٢	٨١	
١٧,١٧٦.٠٠٠	١٥٤,٥٨٧.٠٠٠	١٧١,٧٦٥.٠٠٠	١٧١,٧٦٥.٠٠٠	١٥٠,٨٦٥.٠٠٠	مؤسسة رشيد الخازن للتعميدات	انشاء محطة تكرير لمياه الشفة	عماطور	الشوف	١٠٩٣	٨٢	
.....	٤٥,٦٥٠.٠٠٠	٤٥,٦٥٠.٠٠٠	٤٥,٦٥٠.٠٠٠	٤١,٢٥٠.٠٠٠	شركة اسطقس للتعميدات والتجارة	تعزيل وتجربة بئر	قبيع	بعيدا	١٠٩٤	٨٣	
.....	١,٣٦٩.٠٠٠	١,٣٦٩.٥٠٠	١,٣٦٩.٥٠٠	١,٢٣٧.٥٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على تعزيل وتجربة بئر	قبيع	بعيدا	١٠٩٥	٨٤	
.....	٥,١٥٢.٠٠٠	٥,١٥٢.٩٥٠	٥,١٥٢.٩٥٠	٤,٥٢٥.٩٥٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على انشاء محطة تكرير لمياه شفة	عماطور	الشوف	١٠٩٦	٨٥	
٥٧,٠٩٨.٠٠٠	٥١٣,٨٨٢.٠٠٠	٥٧٠,٩٨٢.٥٠٠	٥٧٠,٩٨٢.٥٠٠	٤٩٦,٧٢١.٥٠٠	مكتب حميد كيروز ش.م.م.	انشاء خزان سعة ١٠٠٠ م ^٣ وخطوط توزيع وضخ	العبادية	بعيدا	١٠٩٧	٨٦	
.....	١٧,١٢٩.٤٧٥	١٧,١٢٩.٤٧٥	١٧,١٢٩.٤٧٥	١٤,٩٠١.٦٤٥	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ١٠٠٠ م ^٣ وخطوط توزيع وضخ	العبادية	بعيدا	١٠٩٨	٨٧	
٢٠,٥١١.٠٠٠	١٨٤,٥٩٩.٠٠٠	٢٠٥,١١١.٥٠٠	٢٠٥,١١١.٥٠٠	١٧٨,٩٨٦.٥٠٠	مؤسسة رشيد الخازن للتعميدات	انشاء محطة تكرير وضخ	الشبانية	بعيدا	١٠٩٩	٨٨	
٤٨,٤٣٣.٠٠٠	٤٣٥,٨٩٥.٠٠٠	٤٨٤,٣٣٠.٠٠٠	٤٨٤,٣٣٠.٠٠٠	٤٢١,٨٧٢.٠٠٠	تفوري للهندسة والتعميدات ش.م.م.	حفر بئر استثمارية (رقم ٣) في بلدة جسس القاضي بجانب البئر رقم (٢) وتمديد خطوط الجر من البئر نحو محطة الضخ الرئيسية المتوي انشأؤها	جسس القاضي	الشوف	١١٠٠	٨٩	
.....	٣٨,٥٠٠.٠٠٠	٣٨,٥٠٠.٠٠٠	٣٨,٥٠٠.٠٠٠	٣٨,٥٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قربان	دراسة تموين قرى وبلدات المناصف بمياه الشفة عم طريق دراسة حفر وتجهيز وضخ مياه أبر في منطقة جسس القاضي مجرى نهر الصفا على الجهة الجنوبية من النهر ووصلها بالشبكات الرئيسية الممتدة نحو بلدات بشتين، كفر فاوق، دير بابا، دميت، كفر حيم، سرجبال، وادي الدير، بنواتي، ديردوريت، وادي بنحليه	قرى المناصف	الشوف	١١٠١	٩٠	
٣٦,٣١١.٠٠٠	٣٢٦,٧٩٨.٠٠٠	٣٢٦,٧٩٩.٠٠٠	٣٢٦,٧٩٩.٠٠٠	٣٦٣,١١٠.٠٠٠	الشركة المتحدة للبناء ش.م.م. - مقاولون عمون UNIBUILD	انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وخطوط تغذية وضخ	قبيع	بعيدا	١١٠٢	٩١	
.....	٦,١٥٢.٠٠٠	٦,١٥٣.٣٤٥	٦,١٥٣.٣٤٥	٥,٣٦٩.٥٩٥	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء محطة تكرير وضخ	الشبانية	بعيدا	١١٠٣	٩٢	
.....	١٤,٥٢٨.٠٠٠	١٤,٥٢٩.٩٠٠	١٤,٥٢٩.٩٠٠	١٢,٦٥٦.١٦٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على حفر بئر استثمارية (رقم ٣) في بلدة جسس القاضي بجانب البئر رقم (٢) وتمديد خطوط الجر من البئر نحو محطة الضخ الرئيسية المتوي انشأؤها	جسس القاضي	الشوف	١١٠٤	٩٣	
.....	١٠,٨٩٢.٠٠٠	١٠,٨٩٣.٣٠٠	١٠,٨٩٣.٣٠٠	١٠,٨٩٣.٣٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وخطوط تغذية وضخ	قبيع	بعيدا	١١٠٥	٩٤	
٤١,٧١٥.٨٥٠	٣٧٥,٤٤١.٠٠٠	٣٧٥,٤٤٢.٦٥٠	٤١٧,١٥٨.٥٠٠	٣٦٧,٧٦٨.٥٠٠	الشركة المتحدة للبناء والتعميدات	انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وخطوط تغذية	الشبانية	بعيدا	١١٠٦	٩٥	
٤٨,٢٧٩.٠٠٠	٤٣٤,٥٠٩.٠٠٠	٤٨٢,٧٩٠.٠٠٠	٤٨٢,٧٩٠.٠٠٠	٤٢٨,٦٧٠.٠٠٠	مؤسسة خطاب لخوان للهندسة	انشاء خط الدفع الرئيسي ضغط ٧٠ بار من الحديد المسحوب بين محطة جسس القاضي باتجاه محطة البنية	جسس القاضي - البنية	عاليه	١١٠٧	٩٦	
.....	١٤,٤٨١.٠٠٠	١٤,٤٨٣.٧٠٠	١٤,٤٨٣.٧٠٠	١٢,٨٦٠.١٠٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على انشاء خط الدفع الرئيسي ضغط ٧٠ بار من الحديد المسحوب بين محطة جسس القاضي باتجاه محطة البنية	جسس القاضي - البنية	عاليه	١١٠٨	٩٧	
٦,٧٩٨.٠٠٠	٦١,١٨١.٠٠٠	٦٧,٩٨٠.٠٠٠	٦٧,٩٨٠.٠٠٠	٥٩,٢٩٠.٠٠٠	شركة البنيان للهندسة والمقاولات	اعادة تأهيل الخط الرئيسي	الزعرورية	الشوف	١١٠٩	٩٨	
.....	٢,٠٣٨.٠٠٠	٢,٠٣٩.٤٠٠	٢,٠٣٩.٤٠٠	١,٧٧٨.٧٠٠	المهندس ناجي قربان	المراقبة والاشراف على اعادة تأهيل الخط الرئيسي	الزعرورية	الشوف	١١١٠	٩٩	
.....	٨,٥٠٠.٠٠٠	٨,٥٠٠.٠٠٠	٨,٥٠٠.٠٠٠	٨,٥٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	دراسة انشاء طرق وقنية وجدران دعم	جورة ارسون	بعيدا	١١١١	١٠٠	
.....	١٢,٥١١.٠٠٠	١٢,٥١٤.٧٥٥	١٢,٥١٤.٧٥٥	١١,٠٣٣.٠٥٥	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وخطوط تغذية	الشبانية	بعيدا	١١١٢	١٠١	
.....	٩٨,٧٤٠.٠٠٠	٩٨,٧٤١.٥٠٠	٩٨,٧٤١.٥٠٠	٨٥,٩١٥.٥٠٠	الشركة المتحدة للبناء ش.م.م. - مقاولون عمون UNIBUILD	انشاء حوافظ دعم في بلدة عميق على الطريق المؤدي الى خزان البلدة	عميق	الشوف	١١١٣	١٠٢	

< بالليرات البنائية >				اسم المتعاقد / الملزم	تسمية المشروع	البلدة	متسلسل			
القيمة المتبقية من العقد	القيمة المدفوعة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	قيمة الاشغال وفقا لجداول المقارنة							
.....	٢٤٧,٩٩٤.٠٠٠	٢٤٧,٩٩٦.٣٢٠	٢٤٧,٩٩٦.٣٢٠	٢١٧,٣٩٨.٧٢٠	شركة عبد الرؤوف شبارو ش.م.م.	ارصون	بعيدا	١٠٤٤	٣٣	
.....	١٥,٦٠٦.٠٠٠	١٥,٦٠٧.٧٨٣	١٥,٦٠٧.٧٨٣	١٣,٦١٥.٠٦١	المهندس ناجي قريان	سرجبال - وادي الدير	الشوف	١٠٤٥	٣٤	
.....	٢٨٤,٠٣٠.٠٠٠	٢٨٤,٠٣٣.٢٠٠	٢٨٤,٠٣٣.٢٠٠	٢٤٨,٧٧٠.٥٠٠	مؤسسة رشيد الخازن للتمهيدات	قرطاضة	بعيدا	١٠٤٦	٣٥	
.....	٥٦٠,٣٢٥.٠٠٠	٥٦٠,٣٢٩.٠٠٠	٥٦٠,٣٢٩.٠٠٠	٤٨٧,٩٦٠.٠٠٠	مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات	بزبدین	بعيدا	١٠٤٧	٣٦	
.....	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	٥,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	ارصون	بعيدا	١٠٤٨	٣٧	
.....	٧,٤٣٨.٠٠٠	٧,٤٣٩.٨٩٠	٧,٤٣٩.٨٩٠	٦,٥٢١.٩٦٢	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	ارصون	بعيدا	١٠٤٩	٣٨	
.....	١٥,٠٠٠.٠٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	جسر القاضي	عاليه	١٠٥٠	٣٩	
.....	١١,٠٠٠.٠٠٠	١١,٠٠٠.٠٠٠	١١,٠٠٠.٠٠٠	١١,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المغربية	الشوف	١٠٥١	٤٠	
.....	١٣,٥٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	صليما	بعيدا	١٠٥٢	٤١	
.....	٨,٥١٨.٠٠٠	٨,٥٢٠.٩٩٦	٨,٥٢٠.٩٩٦	٧,٤٦٣.١١٥	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	قرطاضة	بعيدا	١٠٥٣	٤٢	
.....	١٦,٨٠٩.٠٠٠	١٦,٨٠٩.٨٧٠	١٦,٨٠٩.٨٧٠	١٤,٦٣٨.٨٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	بزبدین	بعيدا	١٠٥٤	٤٣	
.....	٤٢٣,٦٣٨.٠٠٠	٤٢٣,٦٤٠.٨٠٠	٤٢٣,٦٤٠.٨٠٠	٣٦٨,٨٢٧.٨٠٠	شركة العمار للتجارة والمقاولات	عماطور	الشوف	١٠٥٥	٤٤	
.....	٥٦٩,٥٠١.٠٠٠	٥٦٩,٥٠٣.٣٧٤	٥٦٩,٥٠٣.٣٧٤	٤٩٥,٩١٧.٩٥٠	شركة الهندسة والبناء "بكو" بيطار ش.م.م.	عبيه	عاليه	١٠٥٦	٤٥	
.....	١٢,٧٠٦.٠٠٠	١٢,٧٠٩.٢٢٤	١٢,٧٠٩.٢٢٤	١١,٠٦٤.٨٣٤	المهندس ناجي قريان	عماطور	الشوف	١٠٥٧	٤٦	
.....	١٧,٠٨٢.٠٠٠	١٧,٠٨٥.١٠١	١٧,٠٨٥.١٠١	١٤,٨٧٧.٥٣٩	المهندس ناجي قريان	عبيه	عاليه	١٠٥٨	٤٧	
.....	٣٣٠,٢٧٩.٠٠٠	٣٣٠,٢٨١.٦٠٠	٣٣٠,٢٨١.٦٠٠	٢٨٧,٧٣٠.٣٠٠	تمهيدات عواد/ السيد ميشال انطوان عواد	المغربية	الشوف	١٠٥٩	٤٨	
.....	٣٨٤,١٠٩.٠٠٠	٣٨٤,١١١.٥٨٦	٣٨٤,١١١.٥٨٦	٣٣٤,٢٤١.٠١٧	شركة الموارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	صليما	بعيدا	١٠٦٠	٤٩	
.....	٩,٩٠٦.٠٠٠	٩,٩٠٨.٤٤٨	٩,٩٠٨.٤٤٨	٨,٦٣١.٩٠٩	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	المغربية	الشوف	١٠٦١	٥٠	
.....	١١,٥٢١.٠٠٠	١١,٥٢٣.٣٤٧	١١,٥٢٣.٣٤٧	١٠,٠٢٧.٢٣٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	صليما	الشوف	١٠٦٢	٥١	
.....	٣٣٩,٣٨٦.٠٠٠	٣٣٩,٣٨٨.٥٠٠	٣٣٩,٣٨٨.٥٠٠	٢٩٥,٨١٧.٥٠٠	شركة اسطغان للتمهيدات والتجارة	بريج	الشوف	١٠٦٣	٥٢	
.....	١٥,٠٠٠.٠٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠٠	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	حاصبيا	بعيدا	١٠٦٤	٥٣	
.....	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	ترشيش	بعيدا	١٠٦٥	٥٤	
.....	١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	١٩,٨٠٠.٠٠٠	المهندس ناجي قريان	جدرا	الشوف	١٠٦٦	٥٥	
.....	٢٤٣,٨٨٥.٠٠٠	٢٤٣,٨٨٧.٦٠٠	٢٤٣,٨٨٧.٦٠٠	٢١٢,٤١٦.٦٠٠	تمهيدات عواد/ السيد ميشال انطوان عواد	عميق	الشوف	١٠٦٧	٥٦	
.....	٤٣٧,٦١١.٠٠٠	٤٣٧,٦١٣.٠٠٠	٤٣٧,٦١٣.٠٠٠	٣٨٨,٨٢٨.٠٠٠	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.م.	جسر القاضي	الشوف	١٠٦٨	٥٧	
.....	٧,٣١٤.٠٠٠	٧,٣١٦.٦٢٨	٧,٣١٦.٦٢٨	٦,٣٧٢.٤٩٨	المهندس ناجي قريان	عميق	الشوف	١٠٦٩	٥٨	
.....	١٣,١٢٦.٠٠٠	١٣,١٢٨.٣٩٠	١٣,١٢٨.٣٩٠	١١,٦٦٤.٨٤٠	المهندس ناجي قريان	جسر القاضي	الشوف	١٠٧٠	٥٩	
٤٤,٢١٠.٠٠٠	٣٩٧,٨٩٤.٠٠٠	٤٤٢,١٠٥.٤٠٠	٤٤٢,١٠٥.٤٠٠	٣٩١,٨٣٥.٤٠٠	الشركة المتحدة للتمهيدات والتمهيدات	حاصبيا	بعيدا	١٠٧١	٦٠	
.....	١٣,٢٦١.٠٠٠	١٣,٢٦٣.١٦٢	١٣,٢٦٣.١٦٢	١١,٧٥٥.٠٦٢	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	حاصبيا	بعيدا	١٠٧٢	٦١	
.....	٣٨١,٩١٢.٠٠٠	٣٨١,٩١٤.٥٠٠	٣٨١,٩١٤.٥٠٠	٣٤٠,٨٢٤.٠٠٠	الشركة المتحدة للتمهيدات والتمهيدات	جدرا	الشوف	١٠٧٣	٦٢	
٧١,١٣١.٦٣٨	٢٩٠,٣٢٥.٠٠٠	٣٢٥,٣١٠.٩٧٥	٣٦١,٤٥٦.٦٣٨	٣١٥,٢٢٨.٨٩٢	مؤسسة التاج للمقاولات والتجارة	ترشيش	بعيدا	١٠٧٤	٦٣	
.....	١٠,١٨٠.٠٠٠	١٠,١٨١.٦٥٥	١٠,١٨١.٦٥٥	٨,٨٧٤.٥٢٥	المهندس ناجي قريان	بريج	الشوف	١٠٧٥	٦٤	
.....	١١,٤٥٦.٠٠٠	١١,٤٥٧.٤٣٥	١١,٤٥٧.٤٣٥	١٠,٢٢٤.٧٢٠	المهندس ناجي قريان	جدرا	الشوف	١٠٧٦	٦٥	
١,١٣٤.٩٦٣	٩,٦٧٦.٠٠٠	٩,٦٧٧.٥٢٢	١٠,٨١٢.٤٨٥	٩,٤٥٦.٨٦٧	المهندس ناجي قريان	ترشيش	بعيدا	١٠٧٧	٦٦	
.....	٥٢١,٧١١.٠٠٠	٥٢١,٧١٣.٥٠٠	٥٢١,٧١٣.٥٠٠	٤٥٤,١٢٤.٠٠٠	شركة عقاريا ش.م.م.	ترشيش	بعيدا	١٠٧٨	٦٧	

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

الصندوق المركزي للمهجرين

مشاريع تأهيل البنى التحتية في قرى العودة

بيان اجمالي بالتزامات المشاريع المتعاقد على تنفيذها منذ ٢٠١١/٠٦/١٣ ولغاية ٢٠١٣/١٢/١٠

والتزامات المشاريع المتعاقد على تنفيذها منذ ٢٠١١/٠٦/١٣ ولغاية ٢٠١٣/١٢/١٠

تاريخ اصدار البيان ١٧/٠٣/٠٣

المجموع العام: ٤٢,٢١٩,٢٣٦.٧٧١ ٤٧,٢٥٠,٦٢٩.٣٤٢ ٤١,١٧٢,٩٥٣.٠٣٣ ٣٨,١١٦,٨٥١.٠٠٠ ٩,١٣٣,٣٦٣.٠٤٥

متسلسل		البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعاقد / الملتمزم	قيمة العقد الاساسية	قيمة الاشغال وفقاً لجداول المقارنة	قيمة الدفعات الصادرة بما فيها رسم الطابع	القيمة المدفوعة	القيمة المتبقية من العقد
١٠١١	١	الكنيسة	انشاء خط توزيع اساسي قطر ٣	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٣١,١٩٦.٠٠٠	٣٥,٨١٦.٠٠٠	٣٥,٨١٦.٠٠٠	٣٥,٨١٥.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠١٣	٢	ارصون	دراسة انشاء خزان سعة ٣٠٠ م٣ وشبكة مياه الشفة	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٨.٠٠٠.٠٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠١٤	٣	الشوف	انشاء خزان تجميع سعة ٣٠٠ م٣	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٢٣٤,٤٣٢.٠٠٠	٢٦٩,٥٢٢.٠٠٠	٢٦٩,٥٢٢.٠٠٠	٢٦٩,٥٢٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠١٥	٤	الشوف	المراقبة والاشراف على انشاء خزان تجميع سعة ٣٠٠ م٣	المهندس ناجي قريان	٧,٠٣٢.٩٦٠	٨,٠٨٥.٦٦٠	٨,٠٨٥.٦٦٠	٨,٠٨٣.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠١٦	٥	بعبدا	دراسة انشاء شبكة مياه الشفة	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠١٧	٦	الشوف	انشاء شبكات التوزيع الرئيسية داخل البلدة	مؤسسة رشيد الخازن للتعميدات	٣٩٧,٩٠٨.٥٠٠	٤٤٥,٦٤٨.٥٠٠	٤٤٥,٦٤٨.٥٠٠	٤٤٥,٦٤٦.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠١٨	٧	الشوف	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات التوزيع الرئيسية داخل البلدة	المهندس ناجي قريان	١١,٩٣٧.٢٥٥	١٣,٣٦٩.٤٥٥	١٣,٣٦٩.٤٥٥	١٣,٣٦٧.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠١٩	٨	بعبدا	المراقبة والاشراف على انشاء خط توزيع اساسي قطر ٣	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	٩٣٥.٨٨٠	١,٠٧٤.٤٨٠	١,٠٧٤.٤٨٠	١,٠٧٢.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٠	٩	ارصون	انشاء شبكة مياه الشفة	شركة اسطفان للتعميدات والتجارة	٣٢٧,٩٣٧.٥٠٠	٣٦٤,٤١٤.٦٠٠	٣٦٤,٤١٤.٦٠٠	٣٦٤,٤١٢.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢١	١٠	عاليه	دراسة شبكة المياه داخل البلدة	المهندس ناجي قريان	٢٢,٥٠٠.٠٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠٠	٢٢,٥٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٢	١١	الشوف	تحديث دراسة انشاء خزان وشبكة مياه الشفة	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٣	١٢	ارصون	انشاء خزان سعة ٣٠٠ م٣	الشركة المتحدة للامعاء والتعميدات	٢٠٥,٩٦٤.٠٠٠	٢٣٥,١٤٧.٠٠٠	٢٣٥,١٤٧.٠٠٠	٢٣٥,١٤٤.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٤	١٣	قرطاضة	انشاء شبكة مياه الشفة	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.م.	٣٣٢,٢٦٢.١٥٠	٣٨٠,٩٨٩.٩٥٠	٣٨٠,٩٨٩.٩٥٠	٣٨٠,٩٨٧.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٥	١٤	قرطاضة	المراقبة والاشراف على انشاء شبكة مياه الشفة	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	٩,٩٦٧.٨٦٥	١١,٤٢٩.٦٩٩	١١,٤٢٩.٦٩٩	١١,٤٢٧.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٦	١٥	ارصون	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ٣٠٠ م٣	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	٦,١٧٨.٩٢٠	٧,٠٥٤.٤١٠	٧,٠٥٤.٤١٠	٧,٠٥٢.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٧	١٦	بعبدا	المراقبة والاشراف على انشاء شبكة مياه الشفة	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	٩,٨٣٨.١٢٥	١٠,٩٣٢.٤٣٨	١٠,٩٣٢.٤٣٨	١٠,٩٣٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٨	١٧	عاليه	انشاء خزان سعة ٧٥٠ م٣ في بلدة عبيه وانشاء خط الدفع الرئيسي بين المحطة وخزان عبيه	شركة البنيان للهندسة والمقاولات	٤٨٨,١٧٤.٥٠٠	٥٥٨,٨١٤.٣٠٠	٥٥٨,٨١٤.٣٠٠	٥٥٨,٨١٢.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٢٩	١٨	عاليه	انشاء خطوط التوزيع الرئيسية داخل البلدة	شركة كونترا للتعميدات والتجارة	٤٩٣,٦٩١.٠٠٠	٥٦٤,٦١٩.٠٠٠	٥٦٤,٦١٩.٠٠٠	٥٦٤,٦١٥.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٠	١٩	عاليه	المراقبة والاشراف على انشاء خطوط التوزيع الرئيسية داخل البلدة	المهندس ناجي قريان	١٤,٨١٠.٧٣٠	١٦,٩٣٨.٥٧٠	١٦,٩٣٨.٥٧٠	١٦,٩٣٦.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣١	٢٠	عاليه	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ٧٥٠ م٣ في بلدة عبيه وانشاء خط الدفع الرئيسي بين المحطة وخزان عبيه	المهندس ناجي قريان	١٤,٦٤٥.٢٣٥	١٦,٧٦٤.٤٢٩	١٦,٧٦٤.٤٢٩	١٦,٧٦٢.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٢	٢١	عاليه	انشاء شبكات التوزيع الرئيسية داخل البلدة	المهندس جوزف دياب مطوف	٤٨٢,٩٢٧.٥٠٠	٥٥٠,٠٠٠.٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠.٠٠٠	٥٤٩,٩٩٨.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٣	٢٢	عاليه	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات التوزيع الرئيسية داخل البلدة	المهندس ناجي قريان	١٤,٤٨٧.٨٢٥	١٦,٥٠٠.٠٠٠	١٦,٥٠٠.٠٠٠	١٦,٤٩٧.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٤	٢٣	الشوف	انشاء خزان سعة ١٠٠٠ م٣	مؤسسة رشيد الخازن للتعميدات	٤٠٥,٣٠٦.٠٠٠	٤٦٣,٩٤١.٥٠٠	٤٦٣,٩٤١.٥٠٠	٤٦٣,٩٣٨.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٥	٢٤	الشوف	المراقبة والاشراف على انشاء خزان سعة ١٠٠٠ م٣	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٢,١٥٩.١٨٠	١٣,٩١٨.٢٤٥	١٣,٩١٨.٢٤٥	١٣,٩١٥.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٦	٢٥	الشوف	دراسة اعادة تأهيل اقلية الري في بلدات سرجبال ووادي الدير	المهندس ناجي قريان	١٠,٤٥٠.٠٠٠	١٠,٤٥٠.٠٠٠	١٠,٤٥٠.٠٠٠	١٠,٤٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٧	٢٦	عاليه	انشاء شبكات التوزيع الثانوية والشركات المنزلية داخل البلدة	المهندس جوزف دياب مطوف	٤٦٠,٩٢٢.٠٠٠	٥٢٤,٧٧٧.٠٠٠	٥٢٤,٧٧٧.٠٠٠	٥٢٤,٧٧٤.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٨	٢٧	عاليه	المراقبة والاشراف على انشاء شبكات التوزيع الثانوية والشركات المنزلية داخل البلدة	المهندس ناجي قريان	١٣,٨٢٧.٦٦٠	١٥,٢٢٣.٥٦٠	١٥,٢٢٣.٥٦٠	١٥,٢٢١.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٣٩	٢٨	الشوف	انشاء حوائط دعم	شركة عقاريا ش.م.م.	١٦٣,٧٨٧.٨٠٠	١٨٦,٩٥٩.٣٠٠	١٨٦,٩٥٩.٣٠٠	١٨٦,٩٥٦.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٤٠	٢٩	الشوف	المراقبة والاشراف على انشاء حوائط دعم	المهندس ناجي قريان	٤,٩١٣.٦٣٤	٥,٦٠٨.٧٧٩	٥,٦٠٨.٧٧٩	٥,٦٠٦.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٤١	٣٠	بعبدا	دراسة انشاء خزان سعة ٣٠٠ م٣ وخط توزيع	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١١.٠٠٠.٠٠٠	١١.٠٠٠.٠٠٠	١١.٠٠٠.٠٠٠	١١.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٤٢	٣١	بعبدا	استكمال دراسة شبكة مياه الشفة	شركة الاستشارات والاشراف الهندسي ش.م.م.	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
١٠٤٣	٣٢	الشوف	دراسة اعادة تأهيل اقلية الري في بلدات سرجبال ووادي الدير	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.م.	٤٥٣,٨٣٥.٣٠٥	٥٢٠,١٣٢.٥٣٦	٥٢٠,١٣٢.٥٣٦	٤٦٨,١١٧.٠٠٠	٥٢,٠١٣.٠٠٠

متسلسل	البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعاقد / الملتمز	قيمة العقد الاساسية	قيمة الاشغال وفقا لجداول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	وضع المشروع	رقم قرار الهيئة	قرار الهيئة بعد المصادقة	قيمة الحسم المقترح بعد T.V.A				مجموع الحسومات بعد T.V.A	قيمة اشغال مطالب بها غير موثقة	مجموع قيمة المطالب بها: اي الحسومات + قيمة الاشغال غير الموثقة	الاعتماد اللازم لاقتال المئلف بعد الحسومات	مراحل تنفيذ القرار
										كميات غير منفذة	شوائب	حسم كريدو	فارق اسعار					
١٢٦٢	جسر القاضي - البنية	تأهيل وترقيت الطريق الرئيسي الممتد بين ابار جسر القاضي ومحطة ضخ البنية	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٣٦٠,٨٦٦.٠٠٠	٤١١,٦٨٠.٥٠٠	١٩٧,٣٦٠.٥٠٠	قيد التنفيذ	١١٧٦/٨٢١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦,٦٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦,٦٠٠.٠٠٠	١٩٠,٢٥٨.٦٠٠	باتنظار جواب مجلس الشورى على موافقة الصندوق سحب الدعوى	
١٢٦٤	جسر القاضي	تجهيز ابار جسر القاضي رقم (٣) و (٤) للتحارة والمقاولات ش.م.ل.	شركة هرحات غروب	٤٠٩,٧٥٠.٠٠٠	٤٠٩,٧٥٠.٠٠٠	٢٣٠,٠٩٥.٠٠٠	قيد التنفيذ	١٢٥٩/٨٢٤	لحين سحب الدعوى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١٥,٩٦٧.٥٠٠	٢٠,٩٥١.٠٠٠	١٣٦,٨١٧.٥٠٠	٥٦,١٨٨.٠٠٠	١٩٢,٠٥٥.٥٠٠	لحين توقيع التسوية وسحب الدعوى - مجلس شوري الدولة	
١٢٦٦	جورة ارسون	انشاء مردات واقنية وحيطان دعم ش.م.م.	شركة عقاريا	٣٦٩,٩٦٣.٠٠٠	٣٦٩,٩٦٣.٠٠٠	٢٧٣,١٩١.٠٠٠	مؤقت	١٢٠١/٨٢٣	اعادة عرض المئلف بعد توقيع الملتمز على التسوية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٧,٧٠٠.٠٠٠	٧,٧٠٠.٠٠٠	٧,٧٠٠.٠٠٠	٢٦٤,٧٢٦.٥٠٠	لم توقيع التسوية بانتظار قرار الهيئة بعد اعادة عرضه وقد تم تكوين رجوع عن المراجعة لدى مجلس شوري الدولة / قرار مجلس الشورى	
١٢٦٨	بشكفين	تجهيز محطة ضخ بشكفين الرئيسية ووصلها على خطوط الدفع	مكتب حميد كروز ش.م.م.	٣٩٩,٣٤٤.٠٠٠	٣٩٩,٣٤٤.٠٠٠	١٧٠,١٠٤.٥٥٠	قيد التنفيذ	١٢٤٣/٨٢٧	صرف مستحقات واعادة الكفالات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤,٩٥٠.٠٠٠	٤,٩٥٠.٠٠٠	٤,٩٥٠.٠٠٠	٦٢,١٥٠.٠٠٠	رفض التوقيع على الحسم	
١٢٧٠	حاصبيا	انشاء خطوط جديدة لمياه الشفة ووضع الشبكة القديمة في الخدمة	مؤسسة رشيد الخارن للتعهدات	٤٩١,٨٩٠.٠٠٠	٥٥٩,٠٦٤.٠٠٠	٣١٩,١٢٣.٠٠٠	مؤقت	١١٨٩/٨٢٠	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٨,٣٧٠.٠٠٠	١٨,٣٧٠.٠٠٠	١٨,٣٧٠.٠٠٠	٣٠٠,٤٢٨.٠٠٠	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٧	
١٢٧٢	عينال	انشاء حواظ دعم على المجرى الشوري داخل البلدة ش.م.م. (و١)	شركة الموارد المائية والتنمية	٤٢٥,٧٧٧.٠٠٠	٤٢٥,٧٧٧.٠٠٠	٢١٣,٢٢٤.٠٠٠	مؤقت	١٢٥١/٨٢٦	صرف المستحقات واعادة الكفالات	١٠,٠٠٠.٠٠٠	١,٣٨٦.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٦,٤٠٠.٠٠٠	٣٧,٧٨٦.٠٠٠	٣٧,٧٨٦.٠٠٠	١٧٤,٧٥٥.٠٠٠	لم يوقع	
١٢٧٤	بشكفين	انشاء حزان سعة ٢ م ووضع شبكة مياه الشفة في الخدمة - قسم (١)	شركة هرحات غروب	٤٤٣,١٥٢.٠٠٠	٤٤٣,١٥٢.٠٠٠	١٠١,٧٢٥.٠٠٠	قيد التنفيذ	١٢٥٣/٨٢١	لحين سحب الدعوى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١,٧٧٠.٠٠٠	١١,٧٧٠.٠٠٠	١١,٧٧٠.٠٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	لحين توقيع التسوية وسحب الدعوى - مجلس شوري الدولة	
١٢٧٦	بشكفين	انشاء حزان سعة ٢ م ووضع شبكة مياه الشفة في الخدمة - قسم (٢)	شركة الهندان للمقاولات	٤٨٩,٧٢١.٠٠٠	٤٨٩,٧٢١.٠٠٠	٤٨٩,٧٢١.٠٠٠	قيد التنفيذ	١١٧٣/٨٢١	لحين سحب الدعوى	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١١,٧٧٠.٠٠٠	١١,٧٧٠.٠٠٠	١١,٧٧٠.٠٠٠	٤٨,٠٠٠.٠٠٠	لحين توقيع التسوية وسحب الدعوى - مجلس شوري الدولة	
١٢٧٨	بشكفين	وضع شبكة مياه الشفة في الخدمة (القسم ٢) ببطار) ش.م.م.	شركة الهندسة والبناء الكو - ببطار) ش.م.م.	٤٩٣,١٥٢.٠٠٠	٤٩٣,١٥٢.٠٠٠	٣٤١,٨٩٩.٨٠٠	قيد التنفيذ	١٢٥٤/٨٢٦	صرف مستحقات واعادة الكفالات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٩١,٥٥٢.٨٠٠	٠.٠٠٠	٢٩١,٥٥٢.٨٠٠	٤٦٢,٦٩٠.٨٠٠	٥٠٠,٢٧٠.٠٠٠	لم يوقع	
١٢٨٢	عينال	انشاء عبارة رئيسية على المجرى الشوري وانشاء تقنية تصريف مياه الانطار	شركة البنيان للهندسة والمقاولات	٣٣٠,١٤٠.٢٥٠	٣٣٠,١٤٠.٢٥٠	٢٣٠,١٤٠.٢٥٠	قيد التنفيذ	١٢٥٢/٨٢٦	صرف مستحقات واعادة الكفالات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٧,٧٨٥.٧٥٠	٦,٦٠٠.٠٠٠	٦٤,٣٨٥.٧٥٠	٤٦,٥٠٠.٠٠٠	١١٠,٨٨٥.٧٥٠	لم يوقع	
				٣١,١٧٨,٠٥٥.١٦٣	٣٤,٧٩٢,٢٧٣.١١٥	٨,٩٤٤,٠٦٩.٩٣٣				١٤,٥٠٠.٠٠٠	٥٣,٤٦٥.٠٥٠	٧٩٦,٤١٣.٩٣٠	١,٦٣٧,٩١٤.٤٨٠	١,٦٣٧,٩١٤.٤٨٠	٢,٢٣١,٤٧٠.٤٨٠	٧,٢٨١,٤٩١.٦٦٠		

مشروع تعهد	٨٥
مجلس شوري الدولة	٩
رجوع عن الدعوى	٧
تمت اعادة كفالاتهم	٣٩
لم يحضر للتوقيع او رفض التوقيع	٩
باتنظار القرار/ اعادة عرض - تم توقيع التسوية	٢
مدفوع	١٧
للتنفيذ	٢

٦٨ مشروع (متعهدين)	قيمة الاشغال وفقا لجداول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	حسومات	بدل اشغال اضافية غير مصادق عليها	حسومات + مطالبات عن اشغال غير مصادق عليها	الاعتماد اللازم لاقتال المئلف بعد الحسومات
٤٩ متعهد وقعا تسويات وموافقة على الحسم	٢٠٠,٥٣,٣٥٧.٧٣٧	٤,٦٠٦,٣٦٢.٤٧٩	٤٣٧,٤٦٨.٩٣٠	١١٤,٦٢٠.٠٠٠	٥٥٢,٠٨٨.٩٣٠	٤,١٦١,٤١٠.٨٥٩
١٩ متعهد لم يوقعوا التسويات	٨,٩٢٦,٦٨٩.٨٠٥	٣,٥٥٦,٤٨٩.٨٤٨	١,٢٠٠,٤٤٥.٥٥٠	٤٧٨,٩٣٦.٠٠٠	١,٦٧٩,٣٨١.٥٥٠	٢,٥٣٨,٨٦٥.٨٠١
المجموع	٢٨,٩٨٠,٠٤٧.٥٤٢	٨,٣٦٢,٨٥٢.٣٢٧	١,٦٣٧,٩١٤.٤٨٠	٥٩٣,٥٥٦.٠٠٠	٢,٢٣١,٤٧٠.٤٨٠	٦,٧٠٠,٢٧٦.٦٦٠
١٧ مشروع (متعهدين)	قيمة الاشغال وفقا لجداول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	حسومات	بدل اشغال اضافية غير مصادق عليها	حسومات + مطالبات عن اشغال غير مصادق عليها	المبالغ المدفوعة او المرصود لها اعتمادات
المجموع	٥,٨١٢,٢٢٥.٥٧٣	٥٨١,٢١٧.٦٠٦	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٨١,٢١٥.٠٠٠
٨٥ مشروع (متعهدين)	قيمة الاشغال وفقا لجداول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	حسومات	بدل اشغال اضافية غير مصادق عليها	حسومات + مطالبات عن اشغال غير مصادق عليها	الاعتماد اللازم لاقتال المئلف بعد الحسومات
المجموع	٣٤,٧٩٢,٢٧٣.١١٥	٨,٩٤٤,٠٦٩.٩٣٣	١,٦٣٧,٩١٤.٤٨٠	٥٩٣,٥٥٦.٠٠٠	٢,٢٣١,٤٧٠.٤٨٠	٧,٢٨١,٤٩١.٦٦٠

مشتمل	البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعاقد / الملتزم	قيمة العقد الأساسية	قيمة الأشغال وفقاً لجدول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	وضع المشروع	رقم قرار الهيئة	قرار الهيئة بعد المصادقة	قيمة الحسم المقترح بعد T.V.A				مجموع الحسومات بعد T.V.A	قيمة اشغال مطالب بها غير موثقة	مجموع قيمة المطالب بها، اي الحسومات + قيمة الاشغال غير الموثقة	الاعتماد اللازم لأقل الملف بعد الحسومات	مراحل تنفيذ القرار
										كميات غير منفذة	شوائب	حسم كريدو	فارق اسعار					
١٢١٥	بشتقين	انشاء محطة الضخ وخران التوازن في بلدة بشتقين لصنع مياه الابار الى قرى وبلدات المناصيف	مؤسسة نقولا سروجي للتمهيدات	٤٩١,٢٢٣.٤٠٠	٥٦٠,٤٠٥.٩٠٠	٢١٩,٨٧٥.٩٠٠	قيد التنفيذ	١٢٢٣/٨٢٩	صرف مستحقات واعادة كفايات	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	٥٢,٨٠٠.٠٠٠	١٢٢,٧٥١.٩٠٠	لم يوقع التسوية القديمة	
١٢١٧	حاصبيا - العربية - والدولية	انشاء خط جر مياه الشفة الى بلدات حاصبيا والدولية والعربية	شركة الموارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	٤٩٧,٥٣٠.٠٠٠	٥٧١,٣٦٧.٥٠٠	١٩٧,٣٧٥.٥٠٠	مؤقت	١٢٢٢/٨٢٩	صرف مستحقات واعادة كفايات	٢٥,٠٨٠.٠٠٠	٢٥,٠٨٠.٠٠٠	٢٥,٠٨٠.٠٠٠	٢٥,٠٨٠.٠٠٠	٢٥,٠٨٠.٠٠٠	٢٥,٠٨٠.٠٠٠	١٧١,٣٤٥.٠٠٠	لم يوقع التسوية القديمة	
١٢١٩	بشتقين - كفرحيم	تدبير خطوط الجر والتوزيع على الطريق الرئيسي الممتد بين بشتقين وكفرحيم وانشاء شبكات التوزيع داخل حارة غايه جعفر الى كفرحيم	شركة كونترا للتعمهيدات والتجارة	٤١٩,٣٣٨.١٥٠	٤٨٠,٤٢٢.٦٣٥	٢٥٩,٥٠٣.٦٤٠	مؤقت	١١٧٠/٨٢١	صرف المستحقات واعادة الكفايات	٩,٨١٧.٥٠٠	٩,٨١٧.٥٠٠	٩,٨١٧.٥٠٠	٩,٨١٧.٥٠٠	٩,٨١٧.٥٠٠	٢٤٩,٥٨٥.٠٠٠	تم اعادة الكفايات بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٨ / يوجد تنزيل على قيمة العقد		
١٢٢٥	حاصبيا - العربية - والدولية	انشاء خط جر مياه الشفة وخطوط التوزيع الى بلدات حاصبيا والدولية والعربية ويزيدين - القسم رقم ٢ ش.م.ل.	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات	٤٤٨,٤٩٨.٠٥٠	٥١٠,١٥٩.٥٥٠	٥١,٠٠٥.٩٥٥	مؤقت	١١٨٧/٨٢٠	صرف المستحقات واعادة الكفايات بعد سحب الدعوى	٦,٠٠٠.٠٠٠	٦,٠٠٠.٠٠٠	٦,٠٠٠.٠٠٠	٦,٠٠٠.٠٠٠	٦,٠٠٠.٠٠٠	٤٥,٠٠٥.٩٥٥	بانتظار جواب مجلس الشورى على موافقة الصندوق سحب الدعوى		
١٢٢٧	سرجبال - والي البير	اعادة تاهيل اقية الري	بلدية سرجبال / رئيس البلدية السيد الطوان بشارة بو رجبل	٢٧,١٠٠.٠٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	قيد التنفيذ	١٢٠٠/٨٢٣	صرف المستحقات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١٣,٤٥٩.٠٠٠	التزام بلدية سرجبال بتدوين كفايات		
١٢٢٨	عين عوب	انشاء شبكات الجر والتوزيع العائدة لمنطقتي شهر الشيمة والمعروبية	الشركة المتحدة للاماء والتعمهيدات	٤٠٦,٥٠٥.٠٠٠	٤٥٧,٢٧٠.٠٠٠	٩٢,٣٠٦.٥٠٠	مؤقت	١٢٢٩/٨٢٦	صرف المستحقات واعادة الكفايات	٨,٢٥٠.٠٠٠	٨,٢٥٠.٠٠٠	٨,٢٥٠.٠٠٠	٨,٢٥٠.٠٠٠	٨,٢٥٠.٠٠٠	٦٥,٩٩٤.٥٠٠	تم اعادة كفايات المتعهد / لتصحح قيمة الكشوفات		
١٢٣٠	جندرا	حفر بئر استقصائية	شركة دنش للمقاولات والتجارة	٣٠٢,٥٠١.٠٠٠	٣٤٧,٤٦٠.٠٠٠	٣٤,٧١٩.٠٠٠	مؤقت	١١٨٨/٨٢٠	صرف مستحقات واعادة كفايات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣٤,٧١٩.٠٠٠	استرد كفاياته بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٦		
١٢٣٢	سرجبال - والي البير	اعادة تاهيل الماخذ الرئيسي وقناة الري على مشاة الحصر واقنية الري على نبع الحروبية لتموين قرى وبلدات وادي البير وسرجبال	مكتب حميد كيروز ش.م.م.	٢٨٨,٢٣٧.٥٠٠	٣١٧,٢٢٢.٥٠٠	٥٣,٢٤٦.٥٠٠	مؤقت	١٢٣٧/٨٣٢	صرف المستحقات واعادة الكفايات	١٦,٥٠٠.٠٠٠	١٦,٥٠٠.٠٠٠	١٦,٥٠٠.٠٠٠	١٦,٥٠٠.٠٠٠	١٦,٥٠٠.٠٠٠	٣٦,٧٢٢.٩٥٠	لم يوقع		
١٢٣٤	بصور	انشاء خزان قاصر مائي بسعة ٢٠٠ م ^٣ في محطة بصور الرئيسية لتوزيع المياه على قرى وبلدات الشحرار الغربية	شركة اسطفايا للتعمهيدات والتجارة	٤٨٨,٨٩٥.٠٠٠	٥٥٦,٥٢٤.٠٠٠	٣٧١,٧١٢.٠٠٠	قيد التنفيذ	١١٧٥/٨٢١	صرف المستحقات واعادة الكفايات	١٨,١٥٠.٠٠٠	١٨,١٥٠.٠٠٠	١٨,١٥٠.٠٠٠	١٨,١٥٠.٠٠٠	١٨,١٥٠.٠٠٠	٣٥٢,٥٦٠.٧٣٨	تم اعادة الكفايات بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٥		
١٢٣٦	عين دراقيل	تدبير خطوط توزيع مياه وانشاء حوائط دعم واقنية تصريف مياه	شركة الاتحاد للهندسة والتجارة (CET) ش.م.ل.	٢١٧,٠٥٢.٠٠٠	٢٤٩,٢٩٣.٠٠٠	٧١,٤٤٢.٤٤٩	مؤقت	١٢٠٠/٨٢٣	صرف المستحقات واعادة الكفايات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٥٨,٧٣٩.٥٥٠	استرد كفاياته بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٣		
١٢٣٨	عين موفق	حفر بئر استقصائية	المهندس جوزف دياب منطوف	٥٩,٥٣٧.٥٠٠	٦٨,٣٣٧.٥٠٠	٦,٨٣٣.٧٥٠	مؤقت	١١١٨/٨١٩	صرف المستحقات واعادة الكفايات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦,٨٣٣.٧٥٠	تم اعادة الكفايات بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٣		
١٢٤٠	حسرة القاصص	حفر بئر استقصائية	شركة الطرق للبلدات - تمهيدات	١٨٨,٣٥٦.٠٠٠	٢١٨,٠٠٠.٠٠٠	١١٥,٥٥٠.٠٠٠	مؤقت	١١٥٥/٨٢٤	الحقل تحت الترخيص	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٣١,٧٢٢.٨٠٠	لم يوقع التسوية وسحب الدعوى - مجلس شورى الدولة		
١٢٤٤	بوتني - والي ديردوريت	انشاء حوائط دعم	شركة المهندس ايلي نعيم منطوف ش.م.ل.	٤٨٩,٣٥٦.٥٠٠	٥٤٩,٢١٠.٢٠٠	٨٩,٩٦٩.٠٠٠	مؤقت	١١١٩/٨١٩	صرف مستحقات واعادة كفايات	١٤,٨٥٠.٠٠٠	١٤,٨٥٠.٠٠٠	١٤,٨٥٠.٠٠٠	١٤,٨٥٠.٠٠٠	١٤,٨٥٠.٠٠٠	٧٥,٠١٩.٠٠٠	تم اعادة الكفايات بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٨		
١٢٤٦	الطنية	انشاء طريق خدمة على مسال خط الضخ الرئيسي الممتد من محطة ضخ البنية الرئيسية وسخطة الرفع داخل البلدة	مكتب المهندس جون جبر مفرج للهندسة والتعمهيدات	٣٠٢,١٤٩.٠٠٠	٣٤١,١٤٤.٠٠٠	٣٤,٦١٠.٤٠٠	مؤقت	١١٩١/٨٢٠	صرف مستحقات واعادة كفايات	٥,٥٠٠.٠٠٠	٥,٥٠٠.٠٠٠	٥,٥٠٠.٠٠٠	٥,٥٠٠.٠٠٠	٥,٥٠٠.٠٠٠	٢٩,١١٠.٤٠٠	تم اعادة الكفايات بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٨		
١٢٤٨	مونتني	انشاء مجموعة تكرير البحيرة الرئيسية الخيلية وانشاء خط الجر الذي يربط المجموعة بشبكة التوزيع الخيلية	مؤسسة كبرى البحرية طرايا ش.م.م.	٤٩٠,٨٦٤.٥٥٠	٥٤٩,٢١٠.٢٠٠	١١٨,١١٠.٠٠٠	مؤقت	١١٣٥/٨٢٠	اجراءات الملف الحين موقع التسوية وسحب الدعوى	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	٢٢,٠٠٠.٠٠٠	١١,٥٥٥.٩٢٠	حضر ولم يوقع / مجلس شورى		
١٢٥٠	بعاصير	تجهيز بئر يده بعاصير ووصله بخزان البلدة وانشاء خط الجر من موقع الخزان حتى الماخذ الرئيسي العائد للشبكة	مؤسسة الناج للمقاولات والتجارة	٤٥٨,٢٢٢.٠٠٠	٤٩٨,٧٥٦.٥٠٠	٢٣٨,٢٤٩.٥٠٠	مؤقت	١٢٣٣/٨٣١	صرف المستحقات واعادة الكفايات	٥٧,٢٠٠.٠٠٠	٥٧,٢٠٠.٠٠٠	٥٧,٢٠٠.٠٠٠	٥٧,٢٠٠.٠٠٠	٥٧,٢٠٠.٠٠٠	١٨,٠٤١٩.٨٤٥	تم استرداد الكفايات بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٥		
١٢٥٢	القلعة	انشاء خط نبع مياه البير	شركة عبد الرؤوف شباري ش.م.م.	٣١٣,٠٠٥.٣٧١	٣٥٥,١١٧.٢٧١	٦٧,٤٢١.٢٧١	مؤقت	١١٨٥/٨٢٠	صرف المستحقات واعادة الكفايات	١,٠٧٢٥.٠٠٠	١,٠٧٢٥.٠٠٠	١,٠٧٢٥.٠٠٠	١,٠٧٢٥.٠٠٠	١,٠٧٢٥.٠٠٠	٥٩,٦٢٠.٩٧٨	تم استرداد الكفايات بتاريخ ١٠/١٧/١١ / تم تسليم كتاب الى البلدية ومؤسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٧		
١٢٥٤	بشتقين	تجهيز ابار بشتقين رقم (١) ورقم (٢)	الشركة المتحدة للبناء ش.م.ل. - مقاولون عامون UNIBUILD	٤٦٦,٦٠١.٥٢٠	٤٦٦,٦٠١.٥٢٠	٢٩٣,٩٨٤.٥٢٠	مؤقت	١٢٤٢/٨٢٧	صرف المستحقات واعادة الكفايات	٥٨,٨٥٠.٠٠٠	٥٨,٨٥٠.٠٠٠	٥٨,٨٥٠.٠٠٠	٥٨,٨٥٠.٠٠٠	٥٨,٨٥٠.٠٠٠	٢٢٧,١٠٢.٧٩٠	تمت الاستعانة باسعار كريدو في الحسم / لم يوقع التسوية		
١٢٥٦	ترشيش	انشاء خط جر رئيسي بين بحيرة ترشيش الخيلية وخران البلدة وانشاء مجموعة تكرير لمياه البحيرة وخران بلدة ونجك	شركة الموارد المائية والتنمية ش.م.م. (ورد)	٤٢٧,٥٨١.٠٠٠	٤٩١,٥٥٥.٣٥٠	٢٢٨,٩٣٥.٣٥٠	قيد التنفيذ	١٢٤١/٨٣٣	صرف المستحقات واعادة الكفايات	٤٤,٣٣٠.٠٠٠	٤٤,٣٣٠.٠٠٠	٤٤,٣٣٠.٠٠٠	٤٤,٣٣٠.٠٠٠	٤٤,٣٣٠.٠٠٠	١٨٣,٨٢٧.٢٢٥	لم يوقع التسوية		

مستلم	البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعهد / الملتزم	قيمة العقد الأساسية	قيمة الأشغال وفقاً لجدول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	وضع المشروع	رقم قرار الهيئة	قرار الهيئة بعد المصادقة	قيمة الحسم المقترح بعد T.V.A				مجموع الحسومات بعد T.V.A	قيمة اشغال مطالب بها غير موثقة	مجموع قيمة المطالب بها: اي الحسومات + قيمة الاشغال غير الموثقة	الاعتماد اللازم لاقتال الملف بعد الحسومات	مراحل تنفيذ القرار
										كميات غير منقذة	شوائب	حسم كريو	فارق اسعار					
١١٦٨	قبرص	انشاء خط الدفع الرئيسي بين محطة قريشون ومحطة الضخ بصور الرئيسية	المهندس جوزاف دياب معلوف	٤٧٤,٤٦٣,٠٠٠	٥٤٥,٣٢٦,٠٠٠	٥٤,٥٢٢,٠٠٠	مؤقت	١١٧٢/٨٢١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٩,٥٢٢,٠٠٠	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٣
١١٧٠	عبيه	تجهيز محطة ضخ عبيه والبناء خط دفع قطر ٤ بوصة بين المحطة والخزان الجديد سعة ٣م.٧٥	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	٢٥٢,١٢٠,٠٠٠	٢٨٥,٣٢٩,٠٠٠	٣٣,٢٠٩,٠٠٠	مؤقت	١١٨٩/٨٢٠	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٧,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥٣٢,٠٠٠	تم اعادة كفالات بتاريخ ١٧/١٥/٢٠١٧ تم تسطير كتاب الى البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٧
١١٧٢	بشتقون - ديربابا	انشاء خطوط الدفع الرئيسية في منطقة بشتقون وديربابا لتموين قريشون وبلدات المناصف بمياه الشفة	مكتب المهندس جون جبر مرجح للهندسة والتعهدات	٤٣٨,٩١٩,٢٥٠	٥٠٢,١٨٣,٠٠٠	٦٣,٢٦٣,٧٥٠	مؤقت	١٢٠٤/٨٢٢	اعادة عرض الملف بعد توقيع الملتزم على التسوية	٨,٥٠٠,٠٠٠	٤١,٧١٨,٣٠٠	تم توقيع التسوية بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧ (اعادة عرض على الهيئة بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٧)
١١٧٩	جسر القاضي البلدة	انشاء خط الدفع بين بئر حمر القاضي رقم (٤) ومحطة الضخ الرئيسية في البلدة	شركة الشرق للمعدات - تعهدات عامة	٣٤٥,٨١٢,٥٠٠	٣٩٧,٣٦٤,٠٠٠	٥١,٥٥١,٥٠٠	مؤقت	١٢٣٠/٨٢٩	لحين سحب الدعوى	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٣٦,٤٠٠	لحين توقيع التسوية وسحب الدعوى - مجلس شورى الدولة
١١٨١	البنية	تجهيز محطة ضخ البنية الرئيسية لتأمين مياه الشفة الى قريشون وبلدات الشحار الغربي	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٤٨٧,٠٨٠,٠٠٠	٤٨٧,٠٨٠,٠٠٠	٣٢٨,٢٤٤,٤٠٠	قيد التنفيذ	١٢٣٤/٨٣١	بانتظار قرار مجلس الشورى	٦,٠٥٠,٠٠٠	٣٢١,٠٨٠,٤٠٠	بانتظار جواب مجلس الشورى على موافقة الصندوق سحب الدعوى
١١٨٣	عبيح	استكمال انشاء خزان سعة ١٠٠٠ م٣	الشركة المتحدة للبناء من قبل مقاولون عامون UNIBUILD	٢٥١,٩٧٧,٠٠٠	٢٨٧,١٩٩,٠٠٠	٣٥,٢٢٢,٠٠٠	مؤقت	١٢١٦/٨١٩	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٢٨,٧١٩,٩٠٠	تم استرداد الكفالات بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧ وتم تسطير كتاب الى البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٧
١١٨٥	العقارية	انشاء طريق	شركة لنش للمقاولات والتجارة	١,٤٤٧,٨٠٠	١,٤٤٧,٨٠٠	١,٤٤٧,٨٠٠	مؤقت	١١٦٥/٨١٩	صرف مستحقات واعادة الكفالات	١١,٨٠٠,٠٠٠	استرد كفالاته بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧
١١٨٨	عبيه	البناء حوائط دعم والشفة تصريف مياه الانطار	شركة الموارد المالية والتنمية ش.م.م (ورد)	١١,٨٧٧,٠٠٠	١١,٢٨٧,٠٠٠	٣٩,٩١٠,٠٠٠	مؤقت	١١٨٢/٨٢٢	صرف مستحقات واعادة الكفالات	٩,٨٧٨,٠٠٠	استرد كفالاته بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧ تم تسطير كتاب الى البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع
١١٩٠	البنية	تجهيز محطة ضخ البنية الرئيسية بسموع على ضخ القيشن (٣ و ٤) ونظام التحكم والمراقبة (SCADA System)	شركة فرحان عرب للتجارة والمقاولات ش.م.م	٤٨٩,٤٤٠,٠٠٠	٤٨٩,٤٤٠,٠٠٠	٣٢٣,٨١٨,٠٠٠	قيد التنفيذ	١٢٣٥/٨٣١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٣٢٤,٣٧٢,٠٠٠	تم استرداد الكفالات بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧
١١٩٢	القلعة	انشاء خزان سعة ٣ م٥٠	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	٣٣٤,٥١٠,٠٠٠	٣٨٣,٦٥٠,٠٠٠	٤٩,١٤٠,٠٠٠	مؤقت	١١٦٦/٨١٩	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٣٧,٢٢٢,٥٠٠	تم اعادة كفالات بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧ تم تسطير كتاب الى البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع
١١٩٤	البنية	البناء حوائط دعم واعادة تأهيل الطريق المؤدية الى محطة ضخ البنية	شركة كونترا للتعهدات والتجارة	٢٧٢,٨٥٠,٠٠٠	٣١٢,٣٩٣,٤٠٠	٣٩,٥٤٣,٤٠٠	مؤقت	١١٧١/٨٢١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٢٢,٧٣٩,٣٠٠	تم اعادة الكفالات بتاريخ ١٨/٠١/٢٠١٧
١١٩٦	بشتقون	انشاء خط الدفع بين محطة ضخ بشتقون وخزان البلدة	شركة الموارد المالية والتنمية ش.م.م (ورد)	٤٩٤,٢٩١,٦٠٠	٥٦٥,٨٢٣,٥٠٠	٥٦,٥٣٢,٩٠٠	مؤقت	١٢٤٧/٨٣٥	صرف مستحقات واعادة كفالات	٤٥,٠٨٢,٣٥٠	تم توقيع التسوية بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٦ للكفالات
١١٩٨	البيرة	البناء شبكات توزيع داخل بلدة البيرة بين الشاح الرئيسي والطريق المغنت باتجاه بئع الصفا	تعهدات عواد/ السيد ميشال اطوان عواد	٢١٤,٤٧٢,٥٠٠	٢٤٩,٥٢٣,٠٠٠	٣٥,٠٥٠,٥٠٠	مؤقت	١٢٣٨/٨٣٢	صرف المستحقات واعادة الكفالات	١٩,٦٥٤,٣٠٠	تم توقيع التسوية بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٧ تم تسطير كتاب الى البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع
١٢٠٠	بشتقون - كفرحيم	انشاء خطوط الدفع الرئيسية من محطة ضخ بشتقون نحو خزان كفرحيم	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٤٩٤,٥٩١,١٣٠	٥٦٦,٦٢٨,٤٨٠	٥٦,٦٦٢,٨٤٨	مؤقت	١١٧٤/٨٢١	صرف مستحقات واعادة كفالات بعد سحب الدعوى	٤٧,٦٦٢,٨٤٨	بانتظار جواب مجلس الشورى على موافقة الصندوق سحب الدعوى
١٢٠٢	بشتقون - كفرقافو	انشاء خطوط الدفع الرئيسية من محطة ضخ بشتقون نحو خزان كفرقافو	تعهدات عواد/ السيد ميشال اطوان عواد	٣١٣,٣٩٥,٥٠٠	٣٥٩,٨٣٧,٥٠٠	٤٦,٤٤٢,٠٠٠	مؤقت	١١٨٤/٨٢٢	صرف مستحقات واعادة كفالات	٢٩,٩٨٣,٧٥٠	تم استرداد الكفالات بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧
١٢٠٦	جسر القاضي	انشاء حوائط دعم وركائز عميقة لمحطة ضخ ابار جسر القاضي	شركة عبد الرؤوف شيارو ش.م.م	٣٥٢,٣٣٠,٠٠٠	٤٠٣,٢٩٣,٠٠٠	٤١,٣٢٩,٣٠٠	مؤقت	١٢٠٥/٨٢٣	تأجيل البت بالملف لحين اجراء التسوية	٢٨,٣٢٩,٣٠٠	التنفيذ بعد اعادة العرض على الهيئة - وقع التسوية الجديدة (١٧/٠٢/٢٠١٧)
١٢٠٨	عصير	حفر بئر استثمارية	شركة اسطغان للتعهدات والتجارة	٣٠٣,٨٦٤,٠٠٠	٣٢٧,٠٦٢,٠٠٠	٢٣,١٩٨,٠٠٠	مؤقت	١١٨٠/٨٢٢	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٢٣,٧٠٦,٢٠٠	تم اعادة الكفالات بتاريخ ١٦/٠١/٢٠١٧
١٢١٠	وادي بلحلية	انشاء حوائط دعم	شركة كونترا للتعهدات والتجارة	٢١٩,٨١٣,٠٠٠	٢٥٢,٤٦١,٠٠٠	٣٢,٦٤٨,٠٠٠	مؤقت	١١٦٧/٨١٩	صرف المستحقات واعادة الكفالات	١٨,٢٤٩,٠٠٠	تم اعادة الكفالات بتاريخ ١٨/٠١/٢٠١٧
١٢١٣	الشبابية	البناء خط جر مياه الشفة وتكرير مياه الينابيع	شركة اسطغان للتعهدات والتجارة	٢٨٥,١٥٨,٥٠٠	٣٢٥,٣٦٩,٠٠٠	٤٠,٢١٠,٥٠٠	مؤقت	١٢٣٦/٨٣١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٨,٤٣٦,٩٠٠	تم استرداد الكفالات بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٧

متمثل	البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعاقد / المنترم	قيمة العقد الاساسية	قيمة الاشغال وفقاً لجداول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	وضع المشروع	رقم قرار الهيئة	قرار الهيئة بعد المصالحة	قيمة الحسم المقترح بعد T.V.A				مجموع الحسومات بعد T.V.A	قيمة اشغال مطالب بها غير موثقة	مجموع قيمة المطالب بها: اي الحسومات و قيمة الاشغال غير الموثقة	الاعتماد اللازم لاقبال الملف بعد الحسومات	مراحل تنفيذ القرار
										كميات غير منفذة	شوائب	حسم كرينو	فارق اسعار					
١١٢٧	عبيه	وضع هي الخدمة خزان بلدة عبيه واستكمال الشبكات الثانوية داخل البلدة	مكتب حميد كيروز ش.م.م	٤٣٧,٨٣٢,٢٧٥	٥٠٢,٨٧٨,١٣٥	٥٠٢,٨٧٨,١٣٥	نهائي	١١٩٠/٨٢٠	صرف مستحقات واعادة كفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ١١/١١/٢٠١٦ تم تنظيم كتاب في البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٧	
١١٢٩	جدرا	انشاء شبكات التوزيع الثانوية داخل البلدة	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٢٨٥,٠٧٥,٠٠٠	٣٢٢,٤٩٧,٠٠٠	٣٢٢,٤٩٧,٠٠٠	نهائي	١٠٨٤/٨٠٠	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٦	
١١٣١	العواضية	انشاء حائط دعم وتدعيم التربة	شركة دنش للمقاولات والحجارة	٣٩٢,٨٤٣,٧١٥	٤٥٦,٢٨٧,٧٥٥	٤٥٦,٢٨٧,٧٥٥	نهائي	١٠٨٥/٨٠٠	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١	
١١٣٣	بشطين	حفر بئر امتصاصية في منطقة حصر القاضي (بلدة بشطين) مجرى لهر اصفا المصوبن قرى المناصب والوادايا بمياه الشفة	شبهات عواد السيد ميشال الطوان عواد	٣١٨,٣٧٠,٥٨٥	٤٢٣,٣٨٣,٥٩٨	٤٢٣,٣٨٣,٥٩٨	نهائي	١٢٢٩/٨٢٠	صرف مستحقات واعادة كفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٧ تم تنظيم كتاب في البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧	
١١٣٦	جسر القاضي البنية	انشاء خطوط الدفع بين ابرار جسر القاضي رقم ٣٠١١ وسحطة الصنع الرئيسية في البلدة	شركة كونترا للتجهيزات والتجارة	٤٤,٤٥٩,٢٥٠	٥٠٦,٠٩٨,١٧٥	٥٠٦,٠٩٨,١٧٥	نهائي	١٢٤٤/٨٢٠	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١١	
١١٣٨	الزرعورية	انشاء محطة ضخ في بلدة الزرعورية ليصل الى ضخ مياه البئر العائد للبلدية الى خزان البلدة	شركة اسطفان للتجهيزات والتجارة	١١٧,٠٧٣,٠٠٠	١٢٩,٩٣٢,٠٠٠	١٢٩,٩٣٢,٠٠٠	نهائي	١٠٦٩/٧٩٧	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية واعادة الكفالات	قبض	
١١٤١	حارة حمزة	اعادة تاهيل وترقيت الطريق الداخلي والبناء حوائط دعم واقنية تصريف المياه	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٤٩٠,٨٧٥,٠٠٠	٥٦٢,٨٥٩,٠٠٠	٥٦٢,٨٥٩,٠٠٠	مؤقت	١١٧٧/٨٢١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/١١/١١	
١١٤٣	قبيع	تجهيز بئر ومنطقة ضخ وتكرير الخزان للتجهيزات	مؤسسة رشيد الخزان للتجهيزات	٤٩٥,٩٢٢,٥١٠	٥٦٦,٤٢٤,٠٠٠	٥٦٦,٤٢٤,٠٠٠	مؤقت	١٢١٤/٨١٦	صرف المستحقات واعادة الكفالات	دون حسم / تم اعادة الكفالات بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٧ تم تنظيم كتاب في البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٧	
١١٤٥	عين درافيل	انشاء حوائط دعم من الخرسانة المسلحة	الشركة المتحدة للبناء ش.م.ل. مقاولون عموميون UNIBUILD	٤٩٦,٦٥٠,٠٠٠	٥٦٤,٦٦٣,٠٠٠	٥٦٤,٦٦٣,٠٠٠	مؤقت	١٢٣١/٨٢٢	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم استرداد الكفالات بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩	
١١٤٧	عين درافيل	اعادة تاهيل وترقيت طرقات وانشاء اقنية تصريف مياه الامطار	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.ل.	٣٤٦,٤٥٦,٠٠٠	٣٩٦,٦٧١,٠٠٠	٣٩٦,٦٧١,٠٠٠	قيد التنفيذ	١١٧٨/٨٢١	صرف مستحقات واعادة كفالات	بانتظار جواب مجلس الشورى على موافقة الصندوق سحب الدعوى	
١١٤٩	قبيع	تدعيم التربة في منطقة الخزان	شركة كونترا للتجهيزات والتجارة	٣٠٣,٩٥٢,٠٠٠	٣٤٤,٩٥٥,٦٠٠	٣٤٤,٩٥٥,٦٠٠	نهائي	١٠٨٦/٨٠٠	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٠٤	
١١٥١	البيرة	انشاء خطوط البجر والتوزيع الرئيسية داخل البلدة	مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات	٣٠٥,٦٠٧,٥٠٠	٣٤٩,٥٧٤,٥٠٠	٣٤٩,٥٧٤,٥٠٠	نهائي	١٠٧٠/٧٩٧	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية واعادة الكفالات	استرد كفالاته وقبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٦	
١١٥٣	البيرة	انشاء شبكات التوزيع داخل البلدة	شبهات عواد السيد ميشال الطوان عواد	٤٤٠,٥٩٤,٤٤٠	٥٠٦,٣٢٤,٥٦٠	٥٠٦,٣٢٤,٥٦٠	نهائي	١٠٩٣/٨٠١	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية واعادة الكفالات	استرد كفالاته وقبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٥	
١١٥٥	بردين	استكمال شبكة مياه الشفة	شركة عبد الرووف شبارو ش.م.م	٢٧٢,٦٨٠,٠٠٠	٣١٤,٢٤٢,٥٠٠	٣١٤,٢٤٢,٥٠٠	مؤقت	١١٨٣/٨٢٢	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم استرداد الكفالات بتاريخ ١١/١١/٢٠١٦ تم تنظيم كتاب في البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٧	
١١٥٦	القاضي	حفر بئر امتصاصية رقم ٢ في بلدة بشطين بمياه الطوب والاصفا المصوبن قرى المناصب والوادايا في بلدة حمزة القاضي	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٤٧١,٨٠٨,٥٦٠	٥٦٦,٤١٧,٠٠٠	٥٦٦,٤١٧,٠٠٠	مؤقت	١٢٤٥/٨٣٣	تأجيل البت بالملف لاجل الجراء التسوية وسحب الدعوى	لحين توقيع التسوية وسحب الدعوى - مجلس شورى الدولة	
١١٥٧	البنية - قريشون	انشاء خط الدفع الرئيسي بين البنية وسحطة القريشون على الموزع الرئيسي لقرى وبلدات الضعار	شركة اسطفان للتجهيزات والتجارة	٤٩٤,٣٧٣,٠٠٠	٥٦٥,٣٦٤,٢٥٠	٥٦٥,٣٦٤,٢٥٠	مؤقت	١٢٢٠/٨٢١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٦	
١١٥٨	قبيع	انشاء خط ضخ وتوزيع	مكتب حميد كيروز ش.م.م	٤٧٧,٢٤٠,٠٠٠	٤٨٢,٧٧٥,٧٠٠	٤٨٢,٧٧٥,٧٠٠	مؤقت	١٢١٥/٨١٦	صرف مستحقات واعادة كفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٧ تم تنظيم كتاب في البلدية وموسسة المياه لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٧	
١١٦٤	جسر القاضي	انشاء محطة الضخ الرئيسية وخزان التوازن في منطقة جسر القاضي	شركة كونترا للتجهيزات والتجارة	٤٩١,٨٩٢,٥٠٠	٥٦٥,٥١٥,٥٠٠	٥٦٥,٥١٥,٥٠٠	مؤقت	١١٩٤/٨٢٠	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٨	
١١٦٧	عين درافيل	اقية خزان التوازن بعمق ١٠٠ م. وقطرها ٤ م. وتجهيزها بمضخة رئيسية بين الخزان الرئيسي والخزان الجديد	مؤسسة حطاب لخدمات الهندسة	٤٣٥,٠٢٥,٨٠٠	٥٠٦,٠٩٤,٢٠٠	٥٠٦,٠٩٤,٢٠٠	مؤقت	١٢٠٢/٨٢٣	تأجيل البت بالملف لاجل الجراء التسوية وسحب الدعوى	لحين توقيع التسوية وسحب الدعوى - مجلس شورى الدولة	

مشاريع تأهيل البنى التحتية في قرى العودة المتعاقد على تنفيذها منذ ١٣/٠٦/٢٠١١ ولغاية ١٠/١٢/٢٠١٣ والتي تمت معالجتها في الفترة ما بين ١٩/٠٥/٢٠١٤ وحتى تاريخه (متعدين)

تاريخ اصدار البيان ٢٠١٧/٠٣/٠٣

مستند رقم (٢)

متسلسل	البلدة	تسمية المشروع	اسم المتعاقد / الملتمز	قيمة العقد الاساسية	قيمة الاشغال وفقاً لجداول المقارنة	القيمة المتبقية حسب العقد	وضع المشروع	رقم قرار الهيئة	قرار الهيئة بعد المصادقة	قيمة الحسم المقترح بعد T.V.A				مجموع الصومات بعد T.V.A	قيمة اشغال مطالب بها غير موثقة	مطالب قيمة المطالب بها اي الحسومات + قيمة الاشغال غير الموثقة	مجموع قيمة الاعتماد اللازم لاقتال الملف بعد الحسومات	مراحل تنفيذ القرار
										كميات غير منفذة	شوائب	حسم كريدو	فارق اسعار					
١٠٤٣	سر جبيل - وادي الدير	اعادة تأهيل اقبية الري في بلدات سر جبيل وادي الدير	شركة فرحات غروب للتجارة والمقاولات ش.م.ل.	٤٥٣,٨٣٥,٣٠٥	٥٢٠,١٣٣,٥٣٦	٥٢,٠١٣,٠٠٠	نهائي	١٠٧٣/٧٩٩	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	٥٢,٠١٣,٠٠٠	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٤	
١٠٧١	حاصبيا	انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وخطوط تغذية وتوزيع وانشاء قناة لتصريف مياه الامطار	الشركة المتحدة للاسماء والتعهدات	٣٩١,٨٣٥,٤٠٠	٤٤٢,١٠٥,٤٠٠	٤٤,٢٦٠,٠٠٠	نهائي	١٠٧٤/٧٩٩	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	٤٤,٢٦٠,٠٠٠	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩	
١٠٧٤	نرشين	حفر بئر استقصائية في اعلى بلدة نرشين وانشاء خط الدفع من البئر نحو خزان البلدة	مؤسسة التاج للمقاولات والتجارة	٣١٥,٢٢٨,٨٩٢	٣٩١,٤٥٦,٢٣٨	٧١,١٣١,٦٣٨	موقت	١٢٣٢/٨٣١	صرف المستحقات واعادة الكفالات	٥١,٠٠٠,٥٦٢	تم استرداد الكفالة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٥ تم تصفير كتاب الى البلدية وموسسة المباد لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧	
١٠٨٢	كفرمتى	انشاء خزان تجميع سعة ١٠٠ م ^٣ (منطقة حي الكروم) وانشاء خطوط التغذية والتوزيع	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	١٤٨,٨٤١,٠٠٠	١٦٤,٢٣٥,٥٠٠	١٦,٤٢٣,٠٠٠	نهائي	١٠٧٥/٧٩٩	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٤	
١٠٩١	صليما	انشاء شبكة خط جر	شركة المدار للتجارة والمقاولات	٤٦٩,٢٢٨,٢٢٠	٥٣٧,٨٨٦,٢٧٢	٥٣,٧٨٨,٠٠٠	نهائي	١٠٧٦/٧٩٩	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٤	
١٠٩٣	عماطور	انشاء محطة تكرير مياه النخلة	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	١٥٠,٨٦٥,٠٠٠	١٧١,٧٦٥,٠٠٠	١٧,١٧٦,٠٠٠	نهائي	١٠٧٧/٧٩٩	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٤	
١٠٩٧	العبدية	انشاء خزان سعة ١٠٠٠ م ^٣ وخطوط توزيع وضخ	مكتب حميد كيروز ش.م.م.	٤٩٦,٧٢١,٥٠٠	٥٧٠,٩٨٢,٥٠٠	٥٧,٠٩٨,٠٠٠	نهائي	١٠٧٨/٧٩٩	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٤	
١٠٩٩	الضبابية	انشاء محطة تكرير وضخ	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	١٧٨,٩٨٨,٥٠٠	٢٠٥,١١١,٥٠٠	٢٠,٥١١,٠٠٠	نهائي	١٠٧٩/٧٩٩	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٤	
١١٠٠	جسر القاضي	حفر بئر استقصائية (رقم ٣) في بلدة جسر القاضي بجانب البئر رقم (٢) وتسيب خطوط الجر من البئر نحو محطة الضخ الرئيسية المنوي انشاؤها	كفوري للهندسة والتعهدات ش.م.م.	٤٢١,٨٧٢,٠٠٠	٤٨٤,٣٣٠,٠٠٠	٤٨,٤٥٨,٠٠٠	نهائي	١٢٤٨/٨٣٥	صرف مستحقات	لتوقيع التسوية والتنفيذ / تمت اعادة الكفالات بتاريخ ١٦/٠١/٢٠١٤	
١١٠٢	بيع	انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وخطوط تغذية وضخ	الشركة المتحدة للبناء ش.م.ل. مقاولون عامون UNIBUILD	٢١٣,٩١١,٠٠٠	٣٦٣,١١١,٠٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠٠	موقت	١٢١٣/٨١٦	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم استرداد الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٩ تم تصفير كتاب الى البلدية وموسسة المباد لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٧	
١١٠٦	الضبابية	انشاء خزان سعة ٥٠٠ م ^٣ وخطوط تغذية	الشركة المتحدة للاسماء والتعهدات	٣٦٧,٧٦٨,٥٠٠	٤١٧,١٥٨,٥٠٠	٤١,٧١٥,٨٥٠	نهائي	١٠٦٧/٧٩٧	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية واعادة الكفالات	استرد كفالاته وقبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١١	
١١٠٧	جسر القاضي	انشاء خط الدفع الرئيسي سعة ٧٠ وان من الحديد المصنوعة ببلد محطة جسر القاضي وبناء محطة البنية	مؤسسة حطون الخازن للهندسة	٤٢٨,٦٦٧,٠٠٠	٤٨٣,٧٩٩,٠٠٠	٥٥,١٣٢,٠٠٠	نهائي	١٠٦٧/٧٩٧	تأجيل اكمال المبلغ المتبقي من التسوية وضخ الدعوى	تم توقيع التسوية وتسحب الاخرى مجلس شورى الدولة	
١١٠٩	الزعرورية	اعادة تأهيل الخط الرئيسي	شركة البيان للهندسة والمقاولات	٥٩,٢٩٠,٠٠٠	٦٧,٩٨٠,٠٠٠	٦,٧٩٨,٠٠٠	نهائي	١٠٨٠/٨٠٠	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٦	
١١١٥	البنية	تركيب خط الدفع الرئيسي من الفوتن لوكيتل قطر ١٢ بوصة الذي يؤمن ضخ مياه آبار جسر القاضي نحو ساحة البنية	شركة عقاريا ش.م.م.	٤٩٤,٧٢٥,٠٠٠	٥٦٨,٦٠١,٠٠٠	٥٦,٨٦٠,٠٠٠	نهائي	١١٩٢/٨٢٠	صرف المستحقات واعادة الكفالات/بعد سحب الدعوى	تم توقيع التسوية /تم تدوين رجوع عن المراجعة لدى مجلس شورى الدولة/بانتظار قرار مجلس الشورى	
١١١٨	بريح	وضع بالخدمة خزان بلدة بريح وانشاء خطوط الجر الرئيسية بين الخزانات الجديد وشبكة البلدة	شركة اسطفان للتعهدات والتجارة	١٩٣,٥٤٥,٠٠٠	٢٢١,٥٥٦,٥٠٠	٢٢,١٥٥,٦٥٠	نهائي	١٠٦٨/٧٩٧	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية واعادة الكفالات	قبض	
١١٢٠	جورة ارضون	انشاء طرق واقفية تصريف مياه الامطار	مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات	٣٤٣,٤٦٤,٠٠٠	٣٩٤,٧٤٠,٥٠٠	٣٩,٤٧٤,٠٠٠	نهائي	١٠٨٦/٨٠٠	موافقة على صرف قيمة التوقيفات العشرية	قبض بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١	
١١٢٢	الواديا	انشاء جوانب دعم	شركة البيان للهندسة والمقاولات	٢٢٧,٧٦٧,٠٠٠	٣٧٦,٣١٩,٦٠٠	٣٧,٥٥٢,٦٠٠	موقت	١٢١٢/٨١٦	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٨	
١١٢٥	نرشين	البناء الشبكات الثانوية داخل البلدة	المهندس جوزف دياب مطرف	٤٩٥,٩٣٥,٠٠٠	٥٦٥,٥١٠,٠٠٠	٥٦,٥٥٠,٠٠٠	نهائي	١١٧٩/٨٢٢	صرف المستحقات واعادة الكفالات	تم اعادة الكفالات بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١ تم تصفير كتاب الى البلدية وموسسة المباد لتسليمها المشروع بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٧	