



الجمهورية اللبنانية
وزارة الثقافة والتعليم العالي

مشروع إعادة إحياء المكتبة الوطنية

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام

وضعت هذه التقارير :

د. مود اسطفان-هاشم ،استاذة في الجامعة اللبنانية
رئيسة مشروع اعادة احياء المكتبة الوطنية

بالتعاون مع :

- الأنة أنا تشاىكا، خبيرة في ترميم الوثائق وحفظها
- السيد حلیم فیاض، مهندس
- السيد جان-مارك بونفيس، مهندس معماري

نشكر :

- رئيس الجمعية اللبنانية للمكتبة الوطنية، الاستاذ فارس زغبي، واعضاء الجمعية
- السيد الكساندر نجار، مستشار وزير الثقافة
- السيد رامز اسبر، رئيس مصلحة دار الكتب الوطنية

لاستشاراتهم القيمة

كما نخص بالشكر والتقدير
معالي وزير الثقافة والتعليم العالي
الاستاذ محمد يوسف بيضون
لثقته العالية

معالي وزير الثقافة والتعليم العالي المحترم

الموضوع : تقرير عن الحاجات الضرورية للافلاحة بمشروع اعادة احياء المكتبة الوطنية

لما كنت قد كلفت من قبلكم بإدارة مشروع اعادة احياء المكتبة الوطنية، اطلعت على مختلف الملفات التي تخص تعقيم الكتب وتجهيز المبنى لاستقبالها بعد التعقيم، والبنية الادارية للمكتبة، ولقد توصلت الى تصور معين عن المتطلبات والحاجات الماسة التي تسمح لنا باطلاق المشروع. لقد اعلنتم في مشاريع "بيروت عاصمة ثقافية" ان اعادة احياء المكتبة الوطنية من اولويات وزارة الثقافة. من هذا المنطلق، احاول فيما يلي تحديد المهام وبرنامج العمل وتقدير التكاليف الضرورية للبدء بالمرحلة الاولى من المشروع، وهي مرحلة انقاذ المجموعات القديمة ومعالجتها لاتاحتها للباحثين والقراء. وتتضمن هذه المرحلة التخطيط للمرحلة الثانية واختيار النظام الملائم للعمل آخذة بعين الاعتبار التصور العام للمكتبة المستقبلية. كما ان تطبيق الابداع القانوني سوف يبدأ في هذه المرحلة بغية تنمية المجموعة وحفظ انتاجنا الثقافي.

١. الوضع الحالي:

قدرت مجموعة الوثائق ما بين ١٥٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠٠٠ مجلد، وهي موضوعة في ٣٢٠٠ صندوق، وقد نقلت الى الطابق السفلي لمكتبة كلية العلوم في مستودع مساحته ٢٣٥٠ م^٢. ويحتاج الطابق السفلي الذي وضع في تصرفنا في مبنى مكتبة كلية العلوم الى اعادة التأهيل لتأمين الظروف المناخية المناسبة لحفظ الكتب. كما نقترح اضافة الطابق الثاني من المبنى الى المساحة المخصصة لنا، وذلك نظرا الى المساحة التي نحتاجها لفرز الكتب ووضعها على الرفوف. وتفتقر المكتبة الوطنية حاليا الى جهاز بشري يستطيع البدء بالعمل، كما ان الوظائف الملحوظة في ملاك مصلحة دار الكتب الوطنية غير كافية وغير ملائمة للمهام المطلوبة.

٢. المهام :

من الضروري ان تعقم المجموعة بكاملها قبل فتح الصناديق، وان يؤهل المبنى وان يجهز بالرفوف كلها لتوزع الوثائق على الرفوف قبل البدء بالمعالجة الذهنية. مما يعني انه من الضروري السعي الى انجاز مهمتي التعقيم والتجهيز بصورة متزامنة. ونرى ان يجهز الطابق الثاني فورا لبدء استقبال الكتب الواردة عن طريق الابداع القانوني ولتوضيب الكتب التي تكون قد تمت ازالة الغبار عنها وفرزها.

اما معالجة المجموعة وفهرستها، فحتاج الى فريق عمل يتمتع بكفاءة وتدريب في الاختصاص، من الضروري توظيفه خلال الفصل الاول من العام ٢٠٠٠.

٣. التعقيم وفتح الصناديق :

بعد دراسة الخيارات المطروحة للتعقيم، تبين لنا ان الخيار الافضل من حيث التكاليف والمهلة الزمنية وسهولة الحل هو رش غاز bromure de méthyle تحت اشراف خبير في علم البيولوجيا يرسله الاتحاد الاوروي ، على ان تفرز فيما بعد الكتب التي تحتاج الى ترميم، ويصار الى معالجة ما يمكن انقاذه. ولا بد من ان تجرى العملية في مكان بعيد عن السكان، ونقترح ان تتم خلال عطلة الفصح. والخطوات هي :

- طلب من رئاسة الجامعة اللبنانية وضع الطابق الثاني من مبنى مكتبة كلية العلوم في تصرف المكتبة الوطنية، بالاضافة الى الطابق السفلي.
 - طلب من ادارة كلية العلوم منع التحول في محيط المبنى خلال عملية التعقيم (اسرع تقريبا)
 - طلب من قيادة الجيش اللبناني وضع مجندين (٤٠ او ٥٠ مجند) في تصرف المكتبة الوطنية لمدة اربعة اشهر ابتداء من ايار ٢٠٠٠
 - يرسل الاتحاد الاوروي التجهيزات اللازمة لازالة الغبار ومدربا لمدة اسبوع لتدريب المهندسين على التعامل مع الكتب
 - ولا بد ان يعمل المهندسون تحت اشراف العاملين في المكتبة، لفرز الكتب وتوضيها على الرفوف. لذلك فمن الضروري توظيف قسم من فريق العمل قبل بدء عملية التعقيم والتنظيف.
- (مرفقا تقريراً مفصلاً عن التعقيم : الملحق ١)

٤. التأهيل :

- تتضمن اعادة التأهيل تأمين المناخ الملائم للوثائق لمنع التعفن والتسوس.

وبما ان التغييرات الحادة في الحرارة والرطوبة تشكل خطراً اكيدا للوثائق ، ولما كان اعتماد اجهزة التكيف المتطورة التي تؤمن الظروف المناخية المثالية حلاً باهظ الثمن، لذلك لجأنا الى حل عملي وبسيط وهو اعتماد اجهزة تهوية بسيطة ووضع نظام تنظيف صارم لمنع تراكم الغبار الذي يسبب تعفن الكتب. فمن الضروري تجهيز نظام التهوية بالفلترات (filtres) المناسبة لمنع الغبار من الدخول ؛ ولا بد من التهوية وضبط الرطوبة النسبية كما توصي التعليمات العلمية للحفاظ. ومن الافضل ان يكون المبنى مستقلاً من حيث التغذية الكهربائية، اذ ان توقف اجهزة التهوية وضبط الرطوبة قد تسبب اضراراً في الوثائق.^١

^١ ملاحظة : يمكن توفير سعر المولد والمحروقات اللازمة له اذا تعهدت مؤسسة كهرباء لبنان تأمين التيار الكهربائي بصورة دائمة للمكتبة كما تفعله مع مصرف لبنان وسائر المؤسسات الحيوية.

- كما تتضمن اعادة التأهيل تجهيز الطابق باجهزة اذار ومكافحة الحرائق. هذا بالاضافة الى وضع الحواجز الحديدية على النوافذ وعزل الطابق عن الطوابق السفلية الاخرى بحواجز داخلية لمنع السرقات. ان هذه الاعمال ضرورية لحفظ الكتب والوثائق من التضرر لاحقا خصوصا بعد صرف تكاليف باهظة على تعقيمها ومعالجتها من الامراض.

(مرفقا تقريراً مفصلاً عن التأهيل والتجهيز : الملحق ٢، والدراسة اهندسية لاعادة تأهيل الطابقين : الملحق ٥)

٥. التجهيز :

ويتضمن تجهيز المكتبة بالرفوف الضرورية لاستقبال ما بين ١٦٠٠٠٠ و ١٧٥٠٠٠ مجلد ، اي حوالي ٤٥٠٠ م ، يضاف اليها التجهيزات الضرورية لعمل فريق من ١٦ شخصا من مكاتب ومقاعد وطاولات عمل ورفوف وخزائن... ويتضمن ايضا التجهيزات المعلوماتية والبرامج المتخصصة بادارة المكتبات. ويشترط في نظام ادارة المكتبة ان يتوافق والمقاييس العالمية وان يراعي حاجات العمل الحالية مع امكانية التوسع المستقبلي.

(مرفقا تقريراً مفصلاً عن التجهيز والمعلوماتية : الملحق ٢)

٦. التوظيف :

ونلاحظ في مرسوم تحديد ملاك "مصلحة دار الكتب الوطنية" عدم ملاءمته لحاجات مكتبة وطنية تكون الامين على التراث الوطني و المرجع الاكيد فيما يخص المعلومات حول انتاجنا الفكري، ومصدر بث هذه المعلومات لمختلف أنحاء العالم، كما انه غير ملائم لمتطلبات العمل المكتبي المتخصص، في عصر المعلومات واستخدام احدث التكنولوجيا في مكتبات العالم. اذ ان العدد الملحوظ من الموظفين والمؤهلات المشروطة للمراكز لا تماشي ابدا ومتطلبات العمل الحالي والمستقبلي.

ولا بد من تعديل الهيكلة الادارية الحالية بحيث تتلاءم مع المتطلبات الحديثة للمكتبات وتستقطب اصحاب الكفاءات في هذا المجال للنهوض بالمكتبة الوطنية الى مستوى مكتبات العالم وانقاذ تراثنا والتعريف به. وقد نصح بعض الخبراء الاجانب والمحليين بتحويلها مؤسسة تتمتع باستقلالية ادارية ومالية ومرونة تساعد على مماشاة متطلبات العصر. كما يمكن ان يتم التوظيف للمراكز الملحوظة على مراحل. (مرفقا تقريراً حول الحاجة الى جهاز بشري)

ونحتاج في المرحلة الاولى (ثلاث سنوات تقريبا) الى فريق عمل من ٢٦ شخصا (١٤ من ذوي الاختصاص بالاضافة الى بعض المحررين والعاملين في الوزارة) : امين المكتبة (حافظ) من ذوي الخبرة والاختصاص العالي في هذا المجال ورئيسي دائرة (من حملة الماجستير في المكتبات والتوثيق، او من حملة الاجازة في التوثيق مع خبرة جيدة لا تقل عن ٣ سنوات)، و اخصائي معلوماتية لادارة الشبكة، و ٧ مكتبيين من خريجي كلية الاعلام والتوثيق، وموظف متخصص

بأعمال التجليد، بالإضافة الى خبير في المعلومات وخبير في الحفظ للإشراف على المشروع (بصفة استشارية ودوام جزئي)، ومحررين وسكرتيرا وحاجيين للأعمال اليدوية، وأربعة عمال تنظيف (لإزالة الغبار يوميا عن رفوف الكتب، إذ إن تراكم الغبار يساهم في التعفن) وثلاثة حراس (لنأمن الحراسة ٢٤ ساعة على ٢٤).

وإذا كان من الضروري تأمين فريق العمل الكامل في شهر ايلول ٢٠٠٠ للبدء بعمليات المعالجة الفنية، فإنه لا بد من التعاقد فورا - أي قبل نيسان ٢٠٠٠ - مع الحافظ ورئيسي الدائرة والمهندس اخصائي المعلوماتية ومكتبيين، للإشراف على أعمال إزالة الغبار والفرز والتجهيز.

ولا بد ان يخضع هؤلاء الموظفون لدورات تدريبية في المكتبة وفي الخارج، وان يكونوا موظفين دائمين مما يسمح بفاعلية وديمومة العمل ولا تذهب جهود وتكاليف التدريب هدرا.

(مرفقا تقريرا عن الحاجة الى جهاز بشري : الملحق ٣)

٧. صيانة الوثائق (الفرز والتجليد والترميم)

لا بد ان ترسم في هذه المرحلة سياسة واضحة لتحديد المقاييس التي يجب اتباعها في اخذ قرارات التعشيب (desherbage) او التجليد او الترميم وذلك وفقا لقيمة الكتاب او الوثيقة. ونقترح تشكيل لجنة من الخبراء لرسم هذه السياسة.

وفيما يخص الترميم ، يمكن الاعتماد في المرحلة الاولى على مختبر الترميم الموجود في مؤسسة المحفوظات الوطنية لترميم المخطوطات والكتب القيمة والقديمة، على ان يجهز مختبر خاص للمكتبة الوطنية في المقر النهائي للمكتبة خلال المرحلة الثانية.

اما بالنسبة للكتب الحديثة ، فيمكن اعادة تجليد ما يلزم منها خارج المكتبة، شرط التقيد بالمقاييس العالمية للتجليد المكتبي . ونقترح ان يتم تجهيز مختبر للتجليد اليدوي للقيام ببعض الاعمال الضرورية لحفظ الكتب قبل تجليدها. لقد قدمنا هذا المشروع الى جمعية Rotary international بغية الحصول على هبة لهذا المختبر .(الملحق ٦)

٨. نفقات التشغيل

تلحظ نفقات التشغيل، بالإضافة الى النفقات الاعتيادية في سائر ادارات الدولة، نفقات خاصة لسير العمل في المكتبة، كسراء ووثائق متخصصة للعمل المكتبي، وتكاليف تطوير المستوى المهني للعاملين في المكتبة من اشتراكات في الجمعيات العالمية وحضور مؤتمرات، الخ...

ولا بد من ان تلحظ ميزانية التشغيل التكاليف المرتفعة الناتجة عن تشغيل اجهزة التهوية وضبط الرطوبة بدون انقطاع، ليلا نهارا، وذلك لتفادي انتشار الفطريات في المجموعة المكتبية. وتتضمن هذه التكاليف مصروف الكهرباء والمحروقات في حال انقطاع التيار الكهربائي.

٩. تطوير المجموعة :

يشكل الايداع القانوني المصدر الاساسي لتطوير مجموعة المكتبة الوطنية فيما يخص الانتاج الفكري اللبناني المنشور محليا. وانا سوف نعمل على الحصول على هبات من الخارج، والتبادل مع المكتبات العالمية لتأمين افضل تغطية للتراث الفكري الوطني والعالمي. ولكن لا بد من ان نلاحظ ميزانية خاصة لتطوير المجموعة عن طريق الشراء، كشراء بعض المجموعات التراثية القيمة التي يمكن ان تعوض عما خسرنه بسبب الحرب الاهلية. سوف نطلق بعملية الاقتناء خلال السنة الثالثة من مرحلة اعادة احياء المكتبة الوطنية.

وخلاصة نورد فيما يلي خطة زمنية للمباشرة بالعمل و بيانا بتقدير التكاليف الاجمالية للبدء بالمشروع.

١٠. الخطة الزمنية :

تطوير المجموعة																				
مختبر الجليد																				
تشغيل الايداع																				
بدء المعالجة الفنية																				
توظيف كامل الفريق																				
بدء الفرز والتعشيب																				
ازالة الغبار وتوزيع الكتب																				
شراء النظام المعلوماتي																				
تقديم																				
توظيف وتدريب نواة الفريق																				
تجهيز المبني																				
نقل الكتب																				
دراسات																				
٢٠٠٢	٢٠٠١	ايلول	آب	تموز	حزيران	ايار	نيسان	آذار	شباط	كانون الثاني	كانون الاول	تشرين الثاني	تشرين الاول							

١١. ملخص عن تقدير الكلفة الاجمالية للمشروع (انظر الملحق ٤ اخاص بتقدير التكاليف)

١٠.٠٠٠	التقييم
٣٤.٠٠٠	تأهيل المبنى
١٧١.٠٠٠	تجهيز المبنى
٢١٢.٠٠٠	معلوماتية
٥٠.٠٠٠	موظفون
٢٥٧.٠٠٠	تجليد (تجهيز مختبر واعادة تجليد قسم من الكتب)
١.٠٠٠	نفقات اعمال متخصصة
١٥٩٥.٠٠٠	المجموع الاول
٨.٠٠٠	مصاريف غير مرتقبة (٥ بالمئة)
١٦٧٥.٠٠٠	المجموع الثاني
٢٣٥.٠٠٠	قرطاسية ونفقات تشغيل ^٢
١٩١.٠٠٠	المجموع العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

في ٢٠٠٠/٣/٩

د.مود اسطفان

د.مود اسطفان-هاشم

^٢ يمكن ان تدخل هذه النفقات في ميزانية الوزارة

لائحة بالملاحق

- الملحق ١ : تقرير عن انقاذ كتب المكتبة الوطنية (تعميم وازالة غبار وفرز وتجليد)
- الملحق ٢ : تقرير عن تجهيز الطوابق المخصصة للمكتبة الوطنية (اعادة تأهيل وتجهيز ومعلوماتية)
- الملحق ٣ : تقرير عن الحاجة الى جهاز بشري
- الملحق ٤ : تقدير الكلفة لمشروع اعادة احياء المكتبة الوطنية للاعوم ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢
- الملحق ٥ : بيانات تقديرية لكلفة اعادة تأهيل الطوابق ، مع الخرائط الهندسية
- الملحق ٦ : مشروع مختبر التجليد
- الملحق ٧ : تقرير السيد جورج بيران Georges Perrin من المكتبة الوطنية الفرنسية
- الملحق ٨ : تقرير الخبراء من المركز الدولي لحفظ الكتاب Centre International de Conservation du Livre

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

الملحق ١

تقرير عن انقاذ كتب المكتبة الوطنية (تعقيم وازالة الغبار وفرز وتجليد)

تعتبر المكتبة الوطنية حافظة التراث الثقافي للبلد، والمسؤولة عن نشر المعلومات الوافية حول هذا التراث واطاحة الاطلاع عليه من قبل الباحثين وطالبي العلم عامة. ويبدأ مشروع اعادة احياء المكتبة الوطنية اللبنانية بانقاذ المجموعات القديمة التي كانت تحويها المكتبة قبل ١٩٧٥، وفرزها ومعالجتها لاطاحة الاطلاع عليها. ومجموعة كتب المكتبة الوطنية اللبنانية موضوعة في صناديق منذ اكثر من ١٧ سنة وهي معرضة للحشرات والرطوبة والتعفن وقد تقضي عليها هذه الآفات اذا ما سارعنا لمعالجتها واخراجها من الصناديق. وقد اكدت تقارير الخبراء الفرنسيين ان هذه الكتب بحاجة ماسة الى التعقيم وازالة الغبار عنها قبل وضعها على الرفوف.

١. اساليب التعقيم :

- ما نعنيه بالتعقيم هنا يتعدى عملية رش المبيدات العادية، كما جرى ذلك في السنوات الماضية، اذ ان هذه المبيدات لا تقضي الا على بعض الحشرات دون الجراثيم والفطريات. وتوصي التعليمات المكتبة العالمية باستخدام غاز oxyde ETO d'ethylene، او غاز bromure de methyle، او اشعة الليزر حسب احدث التقنيات.
- يفيد غاز bromure de methyle للقضاء على الحشرات نهائيا وعلى بعض الفطريات، واما استخدامه فخطور ولا بد من ان يجري رشه في مكان بعيد عن السكن والمارة، ومن المفترض ان تتعرض المجموعات للتهوية لمدة يومين او ثلاثة لازالة آثار الغاز عنها. ولا بد من مراقبة علمية صارمة لعملية الرش، لتجنب الاخطار على العاملين في هذا المشروع.
 - اما غاز ETO oxyde d'ethylene الذي يستخدم في اجهزة المستشفيات مثلا (autoclave) فيقضي على الحشرات والفطريات كلها، واما يعتبر من الغازات الخطرة جدا، ويحتاج الى اجهزة اضافية خرقة ومراقبة الترسبات، وجهاز بشري مدرب على استخدام آلات التعقيم.
 - ويعتبر استخدام اشعة الليزر من افضل واحداث اساليب التعقيم، واما كلفته عالية.

٢. حالة المجموعة :

- اكدت التقارير الاولى التي وضعها خبراء المكتبة الوطنية الفرنسية ان الكتب تعاني من التعفن وانتشار الفطريات مما يحتم تعقيم كامل المجموعة.

- ائتمد اوفد مشروع manumed (حفظ المخطوطات) للاتحاد الاوروي خبراء فرنسيون من Centre international de conservation du livre (Arlès) الذين تفحصوا عينة من الكتب بغية تحديد نوع الحشرات والفطريات التي تعاني منها مجموعة كتب المكتبة الوطنية واقترح اخلول. وقد أكد التقرير وجود حشرات حية وفطريات قابلة للانتشار في الظروف المناخية الملائمة لها (رطوبة نسبية مرتفعة)، وذلك رغم انه قد تم رش المستودع بالمبيدات في السنوات السابقة.

والخشرات هي من النوع الآكل للورق vrillettes ، اما الفطريات فهي Alternaria, Chaetomium, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium. فلا بد من معالجة جذرية للقضاء على ما تبقى من الخشرات والفطريات. ويقترح بعض الخبراء استخدام غلزلز bromure de méthyle الذي يقضي على الخشرات والفطريات معا.

٣. الحلول المقترحة للتقييم :

لقد قمنا بدراسة امكانيات التقييم كافة و تبين لنا ما يلي:

٣-١ الاحتمال الاول : شراء جهاز للتقييم، مصمم خصيصا لحاجات المكتبات، يستخدم مادة oxyde

ETO d'ethylene

تبين لنا من خلال العروض الاولى التي قدمت لنا ان هذا الجهاز متوفر بمقاسات صغيرة وسعة تتراوح بين ٣م١ او ٣م٣، في حين ان الكمية التي يجب معالجتها تتراوح بين ٣م٣٠٠ و ٤م٠٠، أي ان الانتهاء من عملية التقييم سوف يستغرق سنة تقريبا.

وتستغرق عملية تركيب الجهاز وتحضير المكان لاستقباله وتركيبه في المكتبة ٦ اشهر تقريبا، هذا بالاضافة الى الوقت اللازم لمعاملات الشراء.

وان سعر الجهاز الصغير (٣م١) هو \$١١٧.٠٠٠، والجهاز الاكبر هو \$٢١٢.٠٠٠ يضاف اليه اسعار الاجهزة المرافقة الضرورية للتخلص من آثار الغاز السام ETO، ومراقبة عملية التقييم، وتركيب الاجهزة وتدريب العاملين، الخ... فتتراوح الكلفة النهائية بين \$٢٣٥.٠٠٠ و \$٤٢٧.٠٠٠.

من المفترض ان تخصص غرفة كبيرة مساحتها ١٥٠م^٢ على الاقل، لاستيعاب الصناديق قبل تعقيمها، وغرفة للجهاز نفسه وغرفة ثالثة لخروج الصناديق وفتحها قبل دخولها الى المخازن. وليس في المبنى المخصص للمكتبة الوطنية المساحات الكافية لهذا الغرض.

ولا بد من التنبيه الى الخطر المحتمل الناتج عن التفاعل الكيميائي بين غاز ال ETO والمبيدات المستخدمة سابقا لسرر المجموعة.

٣-٢ الاحتمال الثاني : ارسال المجموعة الى معمل مختص بعملية التقييم :

يمكن ان تجرى عملية تعقيم المجموعة بكاملها في مؤسسات مختصة، تتوفر لديها الامكانيات لانتهاء من عملية التقييم في غضون 15 الى 20 يوم.

٣-٢-١ التقييم بواسطة غاز ال ETO

لقد علمنا انه في فرنسا مؤسسة متخصصة بتقييم الوثائق المطبوعة، وهي تستخدم غاز ال ETO، وهذه المؤسسة هي التي تعالج مجموعات المكتبة الوطنية الفرنسية وكذلك المجموعات القيسية لمكتبة ليون الجامعية التي تضررت اثر حريق الصيف الماضي. مما يبين لنا اهمية هذه المؤسسة واختصاصها.

يتطلب ذلك شحن المجموعة بحرا الى فرنسا واسترجاعها بعد ٢٠ يوم تقريبا.
وتقدر كلفة التعقيم ب \$٢٥٠٠٠٠، وكلفة الشحن ب \$٤٠٠٠٠٠. أي ان كلفة العملية بكاملها هي \$٦٥٠٠٠٠.
تكمن المشكلة اولا في صعوبة وخطورة ارسال المجموعة الى الخارج، وثانيا في تجنب اعادة تلوث الكتب بالحشرات
والفطريات على متن الباخرة في طريق العودة، هذا بالإضافة الى مسألة تفاعل الغاز بالمبيدات الاخرى التي استخدمت في
السابق.

٣-٢-٢ التعقيم بواسطة الاشعة :

في المائة مؤسسة متخصصة بمعالجة الوثائق المطبوعة وهي تستخدم تقنية متطورة جدا بواسطة اشعة gamma .
ان الكلفة مرتفعة جدا، فهي من ٦٠٠٠٠٠٠٠ مارك دون اجور الشحن.

٣-٣ الاحتمال الثالث : التعقيم محليا بواسطة غاز bromure de méthyle

يرى خبراء CICAL انه من الافضل الاكتفاء بتعقيم كامل المجموعة بواسطة bromure de méthyle، وهي عملية غير
مكلفة، يمكن ان تتم محليا اذ تتوفر في لبنان شركات تستخدم هذه المادة في الزراعة، على ان يشرف على كافة
الاجراءات خبير في علم الاحياء يرسله الاتحاد الاوروي لمساعدتنا في اتمام عملية التعقيم. وتجري العملية باتباع الخطوات
التالية :

- يرسل الاتحاد الاوروي خبراء في علم البيولوجيا لتحديد شروط الرش ومراقبة العملية لتجنب كافة الاخطار
الناجمة عن استخدام غاز ال bromure de méthyle.
- تعالج المجموعات في مكان واسع بعيدا عن الاماكن السكنية، ونقترح ان يكون المكان الطابق السفلي من
مكتبة العلوم، شرط ان تتم العملية خلال فترة العطلة الجامعية، وان يصار الى منع التحول بالقرب من المبنى لمدة
اسبوع.
- توضع الصناديق على الارض وتفتح لتأمين تسرب الغاز الى الكتب داخل الصناديق، ويصار الى رش الغاز ثم
التهوية لمدة ثلاثة ايام قبل أي معالجة اخرى.
- تتم ازالة الغاز بواسطة آلات لل سحب (aspirateurs) وتمديدات تدخل الغاز في التربة حيث يتبدد بسرعة.
- يجري اختبار للعسلية على اربعة صناديق قبل معالجة المجموعة الكاملة، وذلك للتأكد من فاعلية العلاج ومن تبدد
الغاز نهائيا بعد التهوية.

وقد تم الاختبار في شهر شباط ٢٠٠٠، و اخترنا هذه الغاية كتبنا مجلدة ومنها غير المجلدة وبعض الصحف ، تظهر عليها
آثار الحشرات والتعفن. وكانت نتيجة الاختبار ايجابية من حيث مفعول غزل ال bromure de methyle على كافة
الحشرات والفطريات. و تم التأكد من تبدد الغاز نهائيا من داخل الصناديق بعد ٤٨ ساعة من التهوية. كما اننا لم
نلاحظ تأثيرات سلبية على غلاف الكتب المجلدة.

٣-٤ الاقتراح النهائي :

نظرا للعامل الزمني والتكاليف و الإخطار المختلفة الناتجة عن ارسال المجموعة المكتبية الى الخارج، وبناء على النتائج الايجابية للاختبار المذكور اعلاه ، يتبين لنا ان الخيار الافضل هو التعقيم المحلي بواسطة الغاز bromure de méthyle ، تحت اشراف خبراء المركز الدولي لحفظ الكتب CICL .

هذا مع العلم ان شراء جهاز خاص للتعقيم من ضرورات تجهيز المكتبة الوطنية المستقبلية (المرحلة الثانية من مشروع اعادة احياء المكتبة الوطنية)، ويمكن في حينه الاكتفاء بجهاز صغير من ٢م^٣، وذلك لتعقيم الهبات المرتقبة قبل ادخالها في مجموعات المكتبة الوطنية.

٤ - ازالة الغبار والفرز

بعد التعقيم ، تستخرج الكتب من الصناديق وتنظف من الخارج ومن الداخل لازالة الغبار عنها، لانه حامل للبكتيريا ومسبب اساسي للتلف.

ونقترح ان يضع الجيش اللبناني بتصرف المشروع فريقا من المهندسين (٢٠ مجندا) لمدة ٦ اشهر تقريبا، وذلك من اجل عملية اخراج الكتب والمجلات من الصناديق وازالة الغبار عنها، على ان يخضع هؤلاء المهندسون لتدريب لهذه الغاية. وقد تقدم الاتحاد الاوروي (مشروع manumed) بعرض لارسال المدرب وادوات التنظيف اللازمة.

ولا بد ان يعمل المهندسون تحت اشراف العاملين في المكتبة، لفرز الكتب وتوضيها على الرفوف. لذلك فمن الضروري توظيف قسم من فريق العمل قبل بدء عملية التعقيم والتنظيف.

ومن التجهيزات الضرورية هذه العملية : آلات سحب الغبار (aspirateurs) وخاصة آلات مخصصة لسحب الغبار من داخل الكتب، من المحتمل ان تأتينا كميات من الاتحاد الاوروي.

كما انه من الضروري عزل المساحات المخصصة لازالة الغبار عن مخازن الكتب (انظر الخرائط الهندسية)

٥ - التعشيب والتجليد والترميم

لا بد ان ترسم في هذه المرحلة سياسة واضحة لتحديد المقاييس التي يجب اتباعها في اخذ قرارات التعشيب (desherbage) او التجليد او الترميم وذلك وفقا لقيمة الكتاب او الوثيقة. ونقترح تشكيل لجنة من الخبراء لرسم هذه السياسة.

ويمكن الاعتماد في المرحلة الاولى على مختبر الترميم الموحد في مؤسسة المحفوظات الوطنية لترميم المخطوطات والكتب القيمة والقديمة، على ان يجهز مختبر خاص للمكتبة الوطنية في المقر النهائي للمكتبة خلال المرحلة الثانية.

اما بالنسبة للمكتب الحديثة أي ما نشر في اواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين، فيمكن اعادة تجليد ما يلزم منها خارج المكتبة، شرط التقيد بالمقاييس العالمية للتجليد المكتبي. وسوف يمتد مشروع اعادة التجليد على عدة سنوات، بمعدل ١٠,٠٠٠ كتاب في السنة.

ونقترح خلال السنة الثانية من مرحلة الانقاذ ان يتم تجهيز مختبر التحليل اليدوي للقيام ببعض الاعمال الضرورية لحفظ الكتب قبل تجليدها، كتحضير علب الحفظ واصلاح الصفحات الممزقة. ويشكل مختبر التحليل نواة مختبر الترميم المستقبلي. (انظر مشروع مختبر التحليل المرفق)

في ٢٠٠٠/٣/٩

د. مود اسطفان هاشم

د. مود اسطفان هاشم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

الملحق ٢

تقرير عن تجهيز الطابق المخصص للمكتبة الوطنية في كلية العلوم في الحدث

خصص للمرحلة الاولى من مشروع اعادة احياء المكتبة الوطنية طابق سفلي في مبنى المكتبة في كلية العلوم للجامعة اللبنانية وهو مؤلف من عدة قاعات واسعة ومن غرف يمكن تجهيزها لتصبح صالحة كمكاتب للعمل. وسوف نحتاج الى استخدام طابق اضافي من المبنى نفسه نظرا للمساحة الشاسعة التي تتطلبها الرفوف اللازمة لاستقبال حوالي ١٧٥٠٠٠ مجلد، كما ان هناك حاجة ماسة لفصل الكتب التي تمت معالجتها عن باقي الكتب قيد التنظيف. في المرحلة الاولى من المشروع ، سوف يتركز العمل على انقاذ المجموعة وفرزها وتعشيبها ومعالجتها وفهرستها حتى تصبح جاهزة لاتاحتها للقراء. واننا لا نتوقع ان تفتح المكتبة الوطنية ابوابها للزوار قبل ثلاث سنوات، مما يعني ان علينا تجهيز المكان ليصبح صالحا لاستقبال المجموعات ووضعها على الرفوف ومعالجتها من قبل المتخصصين، واعادة تحليل ما يلزم.

١- الظروف المناخية في المبنى :

توصي التعليمات العالمية بتخزين الكتب والوثائق الورقية في مساحات خالية من الغبار، مع قوثة مستمرة، ومن الافضل ان لا تتعدى درجة الرطوبة النسبية ٥٠ ، وان تتراوح الحرارة بين ١٨ و ٢٠ درجة، وانما من الاهم تجنب التغيرات الحادة في الحرارة والرطوبة النسبية.

وبعد معاينتنا للمبنى نورد الملاحظات التالية :

اولا: لقد تفحصنا نسبة الرطوبة في مختلف احاء الطابق وكان ذلك في فصل الشتاء، وتبين ان الرطوبة تتراوح بين ٥٨ و ٦٠

ثانيا : من المعروف ان الرطوبة النسبية في لبنان يمكن ان تصل خلال فترة الصيف الى ٨٠ ، مما يشكل خطرا على المجموعات

ثالثا: ان المبنى المذكور يشكو من مشكلة النش في بعض الاماكن من السقف ، مما يزيد في رطوبة الجو بشكل ملحوظ.

رابعا : افدنا ان المبنى مجهز ببعض التمديدات للتهوية والتدفئة وليس للتبريد وضبط الرطوبة

رابعا : لم يجهز نظام التهوية بالفلترات (filtres) المناسبة لمنع الغبار من الدخول.

خامسا : تؤمن الكهرباء في الاحوال العادية من كلية العلوم.

وبعد دراسة الحلول الممكنة لتأمين سلامة الوثائق، تبين لنا ما يلي :

تشكل التغيرات الحادة في الحرارة والرطوبة خطرا اكيدا للوثائق ، واعتماد اجهزة التكييف المتطورة التي تؤمن الظروف المناخية المثالية حل باهظ الثمن يفترض وجود التيار الكهربائي باستمرار لتشغيل الاجهزة ٢٤ ساعة/٢٤ ساعة ومسئول ضروري تأمين الصيانة والمراقبة المستمرة للاجهزة ، ويتطلب وجود مولدات كهربائية ضخمة مع ما يعنيه ذلك من

تكاليف عالية. لذلك لجأنا الى حل عملي وبسيط وهو اعتماد اجهزة تهوية و ازالة الرطوبة في مخازن الكتب ووضع نظام تنظيف صارم لمنع تراكم الغبار الذي يسبب تعفن الكتب.

لذلك كله لا بد من اجراء ما يلي:

- ١- عزل المساحات المخصصة للمكتبة عن مواضع النش
 - ٢- تركيب الاجهزة اللازمة للتهوية وضبط الرطوبة في مخازن الكتب
 - ٣- مراقبة الحرارة والرطوبة بواسطة اجهزة قياس thermohygrographes
 - ٤- تجهيز نظام التهوية بالفلترات المناسبة لمنع الغبار والبكتيريا من الدخول الى المخازن
 - ٥- الاستقلالية التامة للتغذية الكهربائية، لتأمين تشغيل اجهزة التهوية وضبط الرطوبة دون انقطاع . ومن الضروري اقتناء مولدين كهرباء لتفادي أي توقف في الاجهزة قد ينتج عن اعطال طارئة بالكهرباء وبالمولد.
 - ٦- الاكتفاء بتركيب اجهزة تكييف فردية في مكاتب الموظفين، لتأمين الجو الملائم للعمل.
- ان هذه الاعمال ضرورية لحفظ الكتب والوثائق من التضرر لاحقا خصوصا بعد صرف تكاليف باهظة على تعقيمها ومعالجتها من الامراض.
- (انظر الدراسة الهندسية المرفقة : الملحق ٥)

٢- الحماية من السرقات :

- ان الطابق السفلي المخصص للمكتبة الوطنية معرض للسرقة من خلال الواجهات الزجاجية، كما ان المساحات الداخلية غير معزولة عن الطوابق السفلية الاخرى. لذلك لا بد من :
- ١- وضع الحواجز الحديدية على الواجهات الزجاجية.
 - ٢- وضع حواجز داخلية من الباطون والالومنيوم والزجاج لعزل الطابق عن الطوابق الاخرى.
 - ٣- تكليف ثلاثة موظفين لحراسة المكتبة ليلا نهارا
- (انظر الدراسة اهندسية المرفقة : الملحق ٥)

٣-الحماية من الحريق :

ان المبنى مجهز بتمديدات لرش المياه في حال الحريق وانما المياه مقطوعة بسبب الاعمال خارج المبنى. كما ان هناك بعض التجهيزات للاندثار في المكاتب وليس في المكان الذي سوف نخصصه لمخازن الكتب، وهي معطلة بسبب التكسير.

كما اننا نفتقر للتجهيزات الملائمة لمكافحة الحرائق في مخازن الكتب، اذ من المفترض ان تتحاشى رش المياه على الوثائق الورقية.

لذلك فمن المهم جدا :

١- تجهيز المكتبة باجهزة انذار للحرائق

٢- تجهيز المكتبة باجهزة مكافحة الحرائق الملائمة للورق المطبوع

٣- تأمين وصول المياه الى المبنى.

٤- وجود حارس يقوم بدورات ليلية

(انظر الدراسة الهندسية المرفقة : الملحق ٥)

٤- الرفوف والمكاتب :

ان مجموعة الكتب والوثائق الموحدة مقدرة ب ١٥٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠٠ مجلد، وسوف تبدأ المكتبة الوطنية في غضون سنة بتفعيل الايداع القانوني و طلب الخبثات ، مما يعني توسيع المجموعة بسرعة.

تقدر عدد الرفوف الضرورية للبدء بالعمل ب ٤٥٠٠م أي ٣٣٠ وحدة مكونة من عمودين و ١٤ رف في واحهتين. يضاف اليها التجهيزات الضرورية لعمل فريق من ١٨ شخصا من مكاتب ومقاعد وطاولات عمل ورفوف وخزائن واجهزة تلفون وفاكس والح.

والجدير بالذكر هنا ان المكتبة لن تفتح ابوابها الا لبعض الباحثين في المرحلة الاولى من المشروع، وهي مرحلة انقاذ المجموعة وتفعيل الايداع القانوني، لذلك فلا يلحظ المشروع مساحات مخصصة للمطالعة ولا يلحظ الا عدد محدود من طاولات المطالعة.

٥ - التجهيزات المعلوماتية :

سوف يبدأ العمل مباشرة على نظام آلي ويتطلب اختياره واقتنائه بعض الوقت ، وانما لا بد من تأمين التمديدات الكهربائية والكابلات للشبكة بالاضافة الى اجهزة الحاسبات الالكترونية بما يكفي لعمل ١٣ شخصا في المرحلة الاولى.

هذا مع العلم اننا سوف نحتاج الى شراء برنامجا متخصصا لادارة المكتبة، يتوافق والمقاييس العالمية، ولا بد عند اختياره من مراعاة متطلبات المرحلة المستقبلية بالاضافة الى حاجات العمل الحالية. ومن الشروط الاساسية التي لا بد ان تتوفر في هذا النظام : معاجة اللغة العربية، اتباع التقنيات العالمية لتبادل البيانات البليوغرافية Z2907 ، والتعرف على الاشكال العالمية لتسجيل المعلومات UNIMARC . USMARC ، امكانية وضع الفهرس على الوب، امكانية البحث في مختلف انواع الفهارس عمر Z3950 ، الربط بين الصورة المرمة رقمية وقاعدة البيانات.

ومن الضروري اجراء الدراسة التمهيديّة لوضع دفتر شروط تفصيلي لشراء الاجهزة والبرامج.

ويمكن اقتناء نظام ادارة المكتبة على مرحلتين : المرحلة الاولى لادخال المعلومات وادارة الاقتناء . الكلفة المقدرة :

\$٣٥٠٠٠. المرحلة الثانية (أي خلال العام ٢٠٠١) : للاسترجاع والبت. الكلفة المقدرة : \$٣٥٠٠٠


الخاصات بالتفصيل :

- دفتر شروط للأجهزة والبرامج
- ماسح ضوئي وبرنامج تعرف على الأحرف photocopieur numérique et OCR
- جهاز خادم من اجود النوعيات لضمان عدم فقدان المعلومات highly reliable server (عدد ٢)
- جهاز خادم للاقراص المليزة cd-rom server
- ١٣ حاسب الكتروني مع شاشات
- تجهيزات الشبكة
- طابعي ليزر سريعة و٣ طابعات inkjet
- البرامج المكتبية office
- نظام ادارة المكتبة (١٥ مستخدم في المرحلة الاولى، قابل للتوسيع)
- جهاز ups مركزي من 20 KVA (نظرا لخاصات التطوير المستقبلي)

الخاصة :

وختاما يتبين مما سبق انه من الضروري تكليف مكتب استشاري هندسي لاجراء الدراسة اللازمة ووضع دفتر شروط لتأهيل المبنى وتأمين ما يلزم من تجهيزات.

في ٢٠٠٠/٣/٩



د.مود اسطفان-هاشم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

الملحق ٣

تقرير عن الحاجة الى جهاز بشري ملائم للمكتبة الوطنية

يحدد المرسوم رقم ٨٣٦٤ بتاريخ ١٩٦١/١٢/٣٠ ملاك مصلحة دار الكتب الوطنية، فيجعله قسمين : قسم المحفوظات وقسم البليوغرافية. ويخصص الوظائف التالية لكليهما:

رئيس مصلحة : عدد ١

حافظ معاون : عدداً

رئيس قسم (فئة ٣) : عدد ٢

كاتب او محرر : عدد ١٣

مستكتب : عدد ١

حاجب : عدد ٢

خادم : عدد ٣

ونلاحظ في هذا المرسوم عدم ملاءمته لحاجات مكتبة وطنية تكون الامين على السترات الوطني و المرجع الاكيد للمعلومات حول انتاجنا الفكري، ومصدر بث هذه المعلومات لمختلف انحاء العالم، كما انه غير ملائم لمتطلبات العمل المكتبي المتخصص، في عصر المعلومات واستخدام احدث التكنولوجيا في مكتبات العالم. ان العدد الملحوظ من الموظفين والمؤهلات المشروطة للمراكز لا تتماشى ومتطلبات العمل. كما ان تسمية القسمين بالمخطوطات والبليوغرافيا غير ملائمة للمهام الاساسية المطلوبة في عصرنا.

وبعد الاطلاع على الهيكلية المتبعة في بعض المكتبات الوطنية او التراثية، نقترح تبني هيكلية جديدة تتماشى والمفهوم الحديث لوظائف مكتبة وطنية، وتتضمن تقسيماً حديثاً لدوائرها وتوصيفاً فنياً لوظائفها، ويمكن ان تشمل الاقسام التالية:

- قسم الادارة
- قسم الابداع القانوني والبليوغرافيا الوطنية
- قسم التزويد والتبادل والهدايا
- قسم المعالجة
- قسم خدمات القراء والاسترجاع
- قسم العلاقات العامة والنشاطات والتعاون
- قسم الدوريات
- قسم الوثائق السمعية البصرية

- قسم المخطوطات والوثائق القديمة
- قسم المعلوماتية ومشاريع الترميم
- قسم الحفظ والترميم والتجليد.

ان شروط تعيين رئيس المصلحة والحافظ المعاون حسب المرسوم ٣٢٥٠ (تاريخ ١٧/٥/٧٢ وهو تعديل للرسوم ١٣٤) تقتصر على شهادة في الاختصاص وسنّي خبرة فقط لرئيس المصلحة، ولا تشترط أي اختصاص لرؤساء الاقسام. ومن البديهي ان الاختصاص هو من شروط العمل المكتبي الناجح لرؤساء الاقسام الذين يقومون باعمال تقنية متخصصة، وان يكونوا حائزين على شهادات جامعية عالية في الاختصاص (ماجستير في المكتبات والمعلومات) ، وتجدر الاشارة ان ذوي الاختصاص هؤلاء متوفرون في لبنان. اما بالنسبة لامين المكتبة وامين المكتبة المعاون فبالاضافة الى حيازتهما شهادة جامعية عالية في الاختصاص (ماجستير في المكتبات والمعلومات) لا بد ان تتوفر لديهما خبرة لا تقل عن خمسة سنوات مع بعض الخبرة الادارية بالنسبة لامين المكتبة.

وبما ان الاعمال المكتبية من معالجة وتحليل وفهرسة تتطلب مستوى ثقافيا معيناً فلا بد لمن يقوم بها ان يكون مكتيباً من حملة الاجازة في المكتبات والتوثيق، اذ ان المحرر من حملة الشهادة الثانوية لا يتسطيع القيام بهذه الاعمال. ونشير ان كلية الاعلام والتوثيق قد خرّجت اكثر من ٤٥٠ مؤثّق ومكتبي، يمكن للمكتبة الوطنية ان تستفيد من مؤهلاتهم.

لذلك نقترح تعديل الهيكلية الادارية الحالية بحيث تتلاءم مع المتطلبات الحديثة للمكتبات وتستقطب اصحاب الكفاءات في هذا المجال للنهوض بالمكتبة الوطنية الى مستوى مكتبات العالم وانقاذ تراثنا والتعريف به. وقد نصح بعض الخبراء الاجانب والمحليين بتحويلها الى مؤسسة تتمتع باستقلالية ادارية ومالية ومرونة تساعد على مفاضة متطلبات العصر.

ويمكن ان يتم التوظيف لملء المراكز الملحوظة على مراحل.

ونحتاج في المرحلة الاولى (ثلاث سنوات تقريبا) الى فريق عمل من ٢٦ شخصا :

- خبير معلومات بدوام جزئي وبصفة استشارية للاشراف على المشروع
- خبير حفظ بدوام جزئي وبصفة استشارية للاشراف على خطة الحفظ والتجليد والترميم
- امين المكتبة (حافظ) من ذوي الخبرة والاختصاص العالي في هذا المجال (ماجستير في المكتبات و ٥ سنوات خبرة على الاقل، وتفضّل الخبرة في ادارة المكتبات).
- ٢ رؤساء دوائر من حملة الماجستير في المكتبات والتوثيق او من حملة الاجازة في المكتبات والتوثيق مسع خبرة جيدة في العمل المكتبي (سنتين او ثلاثة): رئيس دائرة المعالجة ورئيس دائرة الحفظ
- مهندس او اخصائي معلوماتية لادارة الشبكة
- ٧ مكاتبين من خريجي كلية الاعلام والتوثيق، يتوزعون على الدوائر

- موظف متخصص باعمال التجليد
- محررين للاعمال الروتينية كتسجيل الابداع القانوني مثلا
- سكرتير
- حاجين للاعمال اليدوية
- اربعة عمال تنظيف (نظرا لحاجتنا الى اتباع نظام صارم في ازالة الغبار يوميا عن رفوف الكتب، اذ ان تراكم الغبار يساهم في تعفن الكتب)
- حراس (عدد ٣ لتأمين حراسة ليلا نهارا)

ولا بد ان يخضع لدورات تدريبية في المكتبة وفي الخارج، (بالاخص في المكتبة الوطنية الفرنسية وفي مركز حفظ الكتب CICL) وان يكونوا موظفين دائمين مما يسمح بفاعلية وديمومة العمل ولا تذهب جهود وتكاليف التدريب هدرا.

واذا كان من الضروري تأمين فريق العمل الكامل في شهر ايلول ٢٠٠٠ للبدء بعمليات المعالجة الفنية، فانه لا بد من التعاقد فورا - أي قبل نيسان ٢٠٠٠- مع الحافظ ورئيسي الدائرة والمهندس احصائي معلوماتية ومكتبيين، للاشراف على اعمال ازالة الغبار والفرز والتجهيز.

في ٢١/٢/٢٠٠٠

صود

د. مود اسطفان هاشم



الملحق ٤

تقدير الكلفة لمشروع إعادة احياء المكتبة الوطنية

للاعوام

٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢

الملخص

	L.L	L.L	2001 عام	2002 عام	L.L
		2000 عام			المجموع
1-التعقيم والتنظيف	14,100,000				14,100,000
2-اعادة تأهيل المبني	404,110,592		51,954,000	51,954,000	508,018,592
3-الموظفون	185,432,500		282,030,000	282,030,000	749,492,500
4-التجهيز	153,040,000		63,125,000	40,304,000	256,469,000
5-المعلوماتية	175,005,000		91,050,000	50,755,000	316,810,000
6-التجديد	100,000,000		178,000,000	107,500,000	385,500,000
7-نفقات اعمال متخصصة	25,000,000		34,500,000	95,500,000	155,000,000
المجموع الاول	1,056,688,092		700,659,000	628,043,000	2,385,390,092
نفقات غير مرتقية	52,834,405		35,032,950	31,402,150	119,269,505
المجموع الثاني	1,109,522,496		735,691,950	659,445,150	2,504,659,596
القرطاسية و نفقات التشغيل	101,250,000		125,300,000	125,300,000	351,850,000
المجموع العام	1,210,772,496		860,991,950	784,745,150	2,856,509,596

	\$	\$	2001	2002	% المجموع
1-التعقيم والتنظيف	2000		0		0%
2-اعادة تأهيل المبني	9,400		34,636	34,636	18%
3-الموظفون	269,407		188,020	188,020	26%
4-التجهيز	123,622		42,083	26,869	9%
5-المعلوماتية	102,027		60,700	33,837	11%
6-التجديد	116,670		118,667	71,667	13%
7-نفقات اعمال متخصصة	66,667		23,000	63,667	5%
المجموع	704,459		467,106	418,695	84%
مصاريف غير مرتقية	35,223		23,355	20,935	4%
المجموع	739,682		490,461	439,630	88%
القرطاسية و نفقات التشغيل	67,500		83,533	83,533	12%
المجموع العام	807,182		573,995	523,163	100%

ملاحظة :
تكاليف اعادة تأهيل المبني للسنوات 2001 و 2002 هي تكاليف صيانة الاجهزة .

التقييم-1

	عدد	سعر الوحدة ل ل	
المعالجة الكيميائية		10,000,000	0
النسبة واقعة وكف			0
مواد وتجهيزات			0
الات كبيرة السطح	2	3,000,000	6,000,000
الات متوسطة السطح	4	600,000	2,400,000
الات صغيرة خاد	5	600,000	3,000,000
مساعدون	20		0
تدريب الجميع المع			0
عمل تنظيف مؤ	4	300,000	1,200,000
طائرات عمل	10	150,000	1,500,000
المجموع			14,100,000

إعادة تأهيل المبني-2

	\$	ل
حواسر داخلية	27,773	41,659,500
ابواب	1,400	2,100,000
حواسر حديدية	6,600	9,900,000
تأهيل الكهرباء	3,960	5,940,000
مولد كهرباء KVA100 (عدد 2)	40,000	60,000,000
اجهزة سحب الغبار	15,000	22,500,000
تكيف	72,580	108,870,000
اجهزة سحب الرطوبة	9,600	14,400,000
اجهزة تهوية مع فلاتر	18,400	27,600,000
اجهزة انذار الحرائق	5,100	7,650,000
طفائف	1,800	2,700,000
طرش	8,680	13,020,000
غرفة للحارس	8,000	12,000,000
فك وتركيب سقف مستقل	2,000	3,000,000
فك وتركيب زجاج والوحدات	2,000	3,000,000
شبابيك	2,000	3,000,000
تصليح المصاعد	4,000	6,000,000
المجموع الاول	228,893	343,339,500
مصاريف طارئة	22,889	34,333,950
المجموع الثاني	251,782	377,673,450
احور الدراسة الهندسية %4.5	11,330	16,995,305
احور من اقامة التنفيذ %2.5	6,295	9,441,836
المجموع العام	269,407	404,110,592

ملاحظة :

انظر البيانات المفصلة التقديرية لإعادة تأهيل الطابقين (المعلق 5)

تحت تكاليف إعادة تأهيل المبني للسنوات 2001 و2002 تكاليف صيانة الاجهزة .
انظر الجدول المرفق الخاص بالصيانة

صيانة	سعر الاجهزة	صيانة 10%	ل ل
مولد كهرباء	40,000	4,000	6,000,000
مكينات	72,580	7,258	10,887,000
اجهزة الناز حرائق	5,100	510	765,000
مطافئ	1,800	180	270,000
الات سحب الدخان	15,000	1,500	2,250,000
الات مرافقة الرطوية	9,600	960	1,440,000
اجهزة تلفون وفاكس	600	60	90,000
طابعة ارقام	1,500	150	225,000
قارن ميكرو فيلم	3,000	300	450,000
تجهيزات مختبر التجليد	24,000	2,400	3,600,000
اجهزة تهوية	18,400	1,840	25,977,000
المجموع		19,158	51,954,000

الموظفون-3

	المعامل	التعويضات	المجموع	أذار ديسمبر		البريل		تشرين كانون		2001		2002	
				عدد	من الوزارة	عدد	من الوزارة	عدد	من الوزارة	عدد	من الوزارة	عدد	من الوزارة
الوظيفة													
حافظ	1,200,000	420,000	1,620,000	1	3,240,000	1	8,100,000	1	4,860,000	1	19,440,000	1	19,440,000
رئيس دائرة	1,000,000	350,000	1,350,000	2	5,400,000	2	13,500,000	2	8,100,000	2	32,400,000	2	32,400,000
مهندسين معلومات	1,000,000	350,000	1,350,000		0	1	6,750,000	1	4,050,000	1	16,200,000	1	16,200,000
اخصائي مكتبات	900,000	315,000	1,215,000	2	4,860,000	2	12,150,000	7	25,515,000	7	102,060,000	7	102,060,000
خبير تحليل	550,000	192,500	742,500		0		0	1	2,227,500	1	8,910,000	1	8,910,000
محرر	550,000	192,500	742,500		0	2	من الوزارة	2	من الوزارة	2	من الوزارة	2	من الوزارة
سكرتير	550,000	192,500	742,500	1	من الوزارة	1	من الوزارة	1	من الوزارة	1	من الوزارة	1	من الوزارة
حاجب	300,000	105,000	405,000		0	2	من الوزارة	2	من الوزارة	2	من الوزارة	2	من الوزارة
عامل تنظيف	300,000	105,000	405,000	2	1,620,000	2	4,050,000	4	4,860,000	4	19,440,000	4	19,440,000
حارس	300,000	105,000	405,000	3	2,430,000	3	6,075,000	3	3,645,000	3	14,580,000	3	14,580,000
المجموع					17,550,000		50,625,000		53,257,500		213,030,000		213,030,000
خبير معلومات									27,000,000		27,000,000		27,000,000
خبير حفظ									27,000,000		27,000,000		27,000,000
التدريب وتطوير									10,000,000		15,000,000		15,000,000
مجموع السنة									185,432,500		282,030,000		282,030,000
المجموع العام											749,492,500		749,492,500

ملاحظات :
 نحتاج الى ثلاثة حراس لتأمين الحراسة والمراقبة 24 ساعة
 يتقاضى خبير المعلومات و كذلك خبير المحفوظات اجور در اسات واستشارات

4- التجهيزات -

	سعر الوحدة	عدد	تشاطف	عدد	أيار كانون	عدد	2001	عدد	2002
مكاتب	500,000	11	متوفرة	8	4,000,000		0		
كراسي مكاتب	400,000	11	متوفرة	8	3,200,000		0		
مقاعد اضافية	200,000	10	متوفرة	10	2,000,000		0		
خزائن رفوف	400,000	8	3,200,000	7	2,800,000		0		
رفوف الكتب	500,000	230	115,000,000		0	50	25,000,000	50	25,000,000
خزائن للجراند	500,000					60	30,000,000		
طاولات الكمبيوتر	180,000	8	1,440,000	5	900,000		0		
خزائن الملفات الراسية	300,000	5	1,500,000	7	2,100,000		0		
خزائن للاقراص	200,000		0		0	2	400,000		
ناقلات كتي	800,000	4	3,200,000		0		0		
طاولات قراة	300,000	5	1,500,000		0	4	1,200,000		
جهاز فاكس		1	متوفر		0		0		
جهاز تلفون خارجي	100,000	2	متوفر		0	2	200,000		
جهاز تلفون داخلي	25,000	5	متوفر		0	5	125,000		
الشرائح تلفون	600,000	2	1,200,000			2	1,200,000		
الشرائح كهرباء	2,000,000		2,000,000						
طابعة ارقام	2,250,000	1	2,250,000		0		0		
thermohygraph	1,350,000			5	6,750,000				
قارعي الافلام مصغرة	5,000,000		0		0	1	5,000,000		
تجديد مقر وشات	10% من السنة الاولى								
المجموع			131,290,000		21,750,000		63,125,000		40,304,000
مجموع السنة					153,040,000		63,125,000		40,304,000
المجموع العام									256,469,000

nb livres	par m	nb de m	nb de blocs (14)
200000	35	5714.28571	408.1632653
161700	35	4620	330

ملاحظة :
 عالية هذه المعدات سيوصل الى نقلها واستخدامها في المبني النهائي للمكتبة الوطنية

التجديد-6

	العدد	2000	2001	2002
مختبر تجديد بولي و ترميم اولى			60,000,000	
مواد تجديد المختبر			18,000,000	7,500,000
اعادة تجديد الكتب	100000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
مجموع السنة		100,000,000	178,000,000	107,500,000
المجموع العام			278,000,000	385,500,000

ملاحظة :
انظر المشروع المرفق والمقدم الى Rotary International بنية الحصول على بنية

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page, appearing as a vertical column of characters on the right edge.

1

الملحق ٥

بيانات تقديرية لكلفة اعادة تأهيل المبنى

اعداد

السيد جان-مارك بونفيس

مهندس معماري

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN		
Estimatif du coût des travaux des aménagements des locaux provisoires dans la bibliothèque du campus universitaire de Hadeth		
Récapitulatif par corps d'état - Février 2000		
Art	Description	Prix total
1	MACONNERIE	
1.1	Cloisons fixes parpaing 15cm	\$3,354
1.2	Cloisons fixes avec impostes vitrées	\$21,970
1.3	Enduisage	\$1,949
1.4	Rampe béton léger	\$500
2	MENUISERIE EN BOIS	
2.1	Portes doubles pleines peintes	\$1,400
3	MENUISERIE METALLIQUE	
3.1	Barraudage 10mm espacement 18cm	\$6,600
4	ELECTRICITE	
4.1	Réfection CF/cf	\$1,920
4.2	Réfection éclairage	\$2,040
4.3	2 Générateurs 100 KVA dont 1 standby	\$40,000
5	MECANIQUE	
5.1	Evacuateur de poussière	\$15,000
5.2	Climatisation air conditionné	\$72,580
5.3	Déshumidificateurs	\$9,600
5.4	Ventillation avec traitement anti-poussière	\$18,400
6	SECURITE INCENDIE	
6.1	Détecteurs de fumée adressables	\$5,100
6.2	Extincteurs CO2	\$1,800
7	DIVERS	
7.1	Mise en peinture	\$8,680
7.2	Installation local concierge	\$8,000
7.3	Démontage - remontage faux-plafonds	\$2,000
7.4	Démontage - remontage cloisons existantes	\$2,000
7.5	Ouverture de fenêtres intérieures	\$2,000
7.6	Réfection des ascenseurs	\$4,000
	Total1	\$228,893
	Imprévus 10%	\$22,889
	Total 2	\$251,782
	Honoraires d'études : 4.5%	\$11,330
	Honoraires de surveillance : 2.5%	\$6,295
	TOTAL GENERAL	\$269,406

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN			
Estimatif du coût des travaux des aménagements des locaux provisoires dans la bibliothèque du campus universitaire de Hadeth - Février 2000			
Récapitulatif par zones			
Niveau : -1	Zone	Surface/ m2	Prix Total
	Zones A/C/G	271	\$30,144
	Zone B	517	
	Zone D	320	\$49,210
	Zone E1	241	\$15,165
	Zone E2	211	\$12,669
	Zone F	634	\$36,300
	Sous-Total 1	2194	\$143,488
Niveau : +1	Zone A1/B1	828	\$41,405
	Sous-Total 2	828	\$41,405
Pour toutes zones:			
	2 Générateurs 100KVA :		\$40,000
	Réfection des ascenseurs		\$4,000
	Sous-total 3		\$44,000
	TOTAL 1+2+3	3022	\$228,893
	Imprévues 10%		\$22,889
	TOTAL		\$251,782
	Honoraires études: 4,5%		\$11,330
	Honoraires surveillance :2.5%		\$6,295
	Total honoraires		\$17,625
	GRAND TOTAL		\$269,406

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN
Estimatif du coût des travaux des aménagements des
locaux provisoires dans la bibliothèque du campus
universitaire de Hadeth - Février 2000

NIVEAU -1
ZONES: A/C/G

Art	Designation	U	Quantité	Prix Unit.	Prix total
1	Cloisonnement fixe : parpaing e = 15cm	m2	72	\$13	\$936
2	Enduisage	m2	145	\$5	\$653
5	Portes bois doubles peintes	U	4	\$200	\$800
7	Réfection de l'éclairage	Point	20	\$12	\$240
16	Mise en peinture avec préparation	m2	145	\$7	\$1,015
17	Ventilation avec traitement anti poussière par centrale centrifuge electrostatic	U	2	\$3,350	\$6,700
18	Air conditionné (80 000 BTUH)			\$15,000	\$15,000
19	Déshumidificateur	U	8	\$600	\$4,800
TOTAL					\$30,144

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN
Estimatif du coût des travaux des aménagements des
locaux provisoires dans la bibliothèque du campus
universitaire de Hadeth - Février 2000

NIVEAU -1
ZONE D

Art	Designation	U	Quantité	Prix Unit.	Prix total
1	Cloisonnement fixe : parpaing e = 15cm	m2	120	\$13	\$1,560
2	Enduisage	m2	120	\$4.50	\$540
3	Cloisonnement fixe: Parpaing e= 15cm avec imposte vitrée	m2	42	\$100	\$4,200
5	Portes bois doubles peintes	U	1	\$200	\$200
6	Barraudage, métal section 10mm espaces horizontales 18cm	m2	42	\$25	\$1,050
7	Réfection de l'éclairage	Point	20	\$12	\$240
8	Réfection courant fort/ faible	Point	20	\$12	\$240
10	Evacuateur du dépoussiérage centralisé type ALDES	Forfait		\$15,000	\$15,000
11	Système de détection incendie adressable	Point	6	\$150	\$900
11.1	Extincteurs		4	\$100	\$400
12	ouvertures de fenetres interieures		4	\$500	\$2,000
16	Mise en peinture avec préparation	m2	340	\$7	\$2,380
17	Rampe béton léger	Forfait		\$500	\$500
18	Air conditionné (76 000 BTUH) en 3 unités	Forfait		\$20,000	\$20,000
TOTAL					\$49,210

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN
Estimatif du coût des travaux des aménagements des
locaux provisoires dans la bibliothèque du campus
universitaire de Hadeth - Février 2000

NIVEAU -1
ZONE E1

Art	Designation	U	Quantité	Prix Unit.	Prix total
1	Cloisonnement fixe : parpaing e = 15cm	m2	66	\$13	\$858
2	Enduisage	m2	66	\$4.50	\$297
5	Portes bois doubles peintes	U	1	\$200	\$200
7	Réfection de l'éclairage	Point	20	\$12	\$240
11	Système de détection incendie adressable	Point	10	\$150	\$1,500
11.1	Extincteurs		4	\$100	\$400
16	Mise en peinture avec préparation	m2	210	\$7	\$1,470
17	Ventilation avec traitement anti poussière par centrale centrifuge electrostatic	U	2	\$3,900	\$7,800
19	Déshumidificateur	U	4	\$600	\$2,400
TOTAL					\$15,165

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN
Estimatif du coût des travaux des aménagements des
locaux provisoires dans la bibliothèque du campus
universitaire de Hadeth - Février 2000

NIVEAU -1
ZONE E2

Art	Designation	U	Quantité	Prix Unit.	Prix total
2	Enduisage	m2	102	\$4.50	\$459
3	Cloisonnement fixe: Parpaing e= 15cm avec imposte vitrée	m2	102	\$35	\$3,570
5	Portes bois doubles peintes	U	1	\$200	\$200
6	Barrage, métal section 10mm espaces horizontales 18cm.	m2	20	\$25	\$500
7	Réfection de l'éclairage	Point	20	\$12	\$240
16	Mise en peinture avec préparation	m2	200	\$7	\$1,400
17	Ventilation avec traitement anti poussière par centrale centrifuge electrostatic	U	1	\$3,900	\$3,900
19	Déshumidificateur	U	4	\$600	\$2,400
TOTAL					\$12,669

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN
Estimatif du coût des travaux des aménagements des
locaux provisoires dans la bibliothèque du campus
universitaire de Hadeth - Février 2000

NIVEAU -1
ZONE F

Art	Designation	U	Quantité	Prix Unit.	Prix total
6	Barraudage, métal section 10mm espaces horizontales 18cm.	m2	60	\$25	\$1,500
7	Réfection de l'éclairage	Point	50	\$12	\$600
8	Réfection courant fort/ faible	Point	100	\$12	\$1,200
11	Système de détection incendie adressable	Point	8	\$150	\$1,200
11.1	Extincteurs		4	\$100	\$400
13	Installation local concierge	Forfait		\$8,000	\$8,000
16	Mise en peinture avec préparation	m2	200	\$7	\$1,400
18	Air conditionné	Forfait		\$22,000	\$22,000
TOTAL					\$36,300

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN
Estimatif du coût des travaux des aménagements des
locaux provisoires dans la bibliothèque du campus
universitaire de Hadeth - Février 2000

NIVEAU+1
ZONES A1/B1

Art	Designation	U	Quantité	Prix Unit.	Prix total
3	Cloisonnement fixe: Parpaing e= 15cm avec imposte vitrée	m2	142	\$100	\$14,200
6	Barraudage, métal section 10mm espaces horizontales 18cm.	m2	142	\$25	\$3,550
7	Réfection de l'éclairage	Point	40	\$12	\$480
8	Réfection courant fort/ faible	Point	40	\$12	\$480
9	Démontage / remontage faux-plafonds	Forfait		\$2,000	\$2,000
11	Système de détection incendie adressable	Point	10	\$150	\$1,500
11.1	Extincteurs		6	\$100	\$600
14	Démontage cloisons vitrées	Forfait		\$1,000	\$1,000
15	Remontage cloisons vitrées	Forfait		\$1,000	\$1,000
16	Mise en peinture avec préparation	m2	145	\$7	\$1,015
18	Air conditionné	Forfait		\$15,580	\$15,580
TOTAL					\$41,405



الملحق ٦

مشروع مختبر التجليد

وضع هذا المشروع بالتعاون مع الأئمة آنا تشايكا
خبيرة في ترميم الوثائق وحفظها

Atelier de reliure pour la Bibliothèque Nationale du Liban

Le projet de réhabilitation de la Bibliothèque Nationale du Liban comporte dans sa première phase la sauvegarde des collections anciennes de la bibliothèque. Celles-ci sont dans un état assez dégradé dû aux insectes qui se sont attaqués au papier comme à la reliure des livres. Dans le projet de sauvegarde, il faudra, après avoir désinfecté les ouvrages, trier ce qui est à restaurer, à réparer ou à refaire relier. Pour cette dernière tâche, nous envisageons de faire appel aux services d'une entreprise de reliure qui pourrait se conformer aux normes en vigueur dans les bibliothèques. Mais il sera nécessaire de préparer les ouvrages pour la reliure, de réparer les reliures abîmées et les déchirures internes, et de préparer les boîtes et porte-folios non-acides pour les ouvrages déstructurés en attendant la restauration.

Cet atelier sera aussi le noyau du futur atelier de restauration qu'il faudra installer dans le local définitif de la Bibliothèque Nationale.

Pour cela nous envisageons d'équiper le Centre technique de la Bibliothèque Nationale d'un atelier de reliure adéquat, et nous avons déjà commencé à former un technicien aux techniques de la reliure manuelle, dans des centres spécialisés pour la conservation des livres.

Nous avons défini dans les tableaux suivants l'équipement et le matériel nécessaires au fonctionnement de cet atelier pour une durée de deux à trois années environ, qui représentent la période prévue pour la première phase du projet de réhabilitation.

Les prix marqués ne provenant pas des catalogues les plus récents, ils sont utiles pour une estimation approximative seulement des coûts.


D'après les informations obtenues dans les catalogues des années précédentes, le coût du projet se monterait approximativement à : 47 000\$, répartis comme suit :

Prix définis dans les catalogues anciens (1996-97) :

Ameublement spécialisé	6540 \$
Machines et outillages	24002 \$
Matériaux de démarrage indispensables	15957 \$
total	46499\$

Le projet d'atelier de reliure a été préparé avec l'aide de Madame Anna Czajka, experte des Nations Unies auprès des Archives Nationales pour la restauration des documents anciens.

Maud Stéphan-Hachem
Chef du projet de réhabilitation de la Bibliothèque Nationale



28/11/2000

Book Binding workshop for the National Library

Furnitures	Quantity	Unit price	Price
Work Table 90×150cm, on wheels, height 85cm, with 2 drawers, height 20cm	4	700\$	2800\$
Work table 90×150cm, without wheels, height 85cm, with 2 drawers, height 20cm	1	700\$	700\$
Press stand	1	300\$	300\$
Chest with 8 flat drawers. Drawer 105×80cm	2	800\$	1600\$
Metal closet	2	250\$	500\$
Shelves	1	500\$	500\$
Open cupboard for storing papers 130×95cm, height 120cm	1	500\$	500\$
Tools stand + shelves to store wooden boards 6f×6ft	1	400\$	400\$
Chairs, on wheels, axe elevation 73cm (max)	4	160\$	640\$
Total			6540\$

Machines	Quantity	Unit price	Price
Vacuum cleaner with water filter, and regulation of absorption	2	1000\$	2000\$
Small vacuum cleaner, with regulation of absorption, HEPA filters, many little brushes	4	415\$	1660\$
Cardboard cutter ROBUST	1	8000\$	8000\$
Book press ROBUST type 1, 400×500mm, insert height 500mm	1	2000\$	2000\$
Universal book binder press	1	5000\$	5000\$
Case press	1	1500\$	1500\$
Total			20160\$

Little tools	Quantity	Unit price	Price
Sewing frame	2	300\$	600\$
Sewing hook with wing nut	8	12\$	96\$
Upper band support	8	4\$	32\$
Bottom band support	8	6\$	48\$
Bottom sewing pin	8	5\$	40\$
Sewing needles no18	2	3\$	6\$
Sewing needles no15	2	4\$	8\$
Awl with replicable point	3	6\$	18\$
Beeswax for manual sewing	5	3\$	15\$
Electrically heated glue pot	1	420\$	420\$
Bone folder 10cm, 12cm, 14cm, 18cm, 20cm, 23cm	6	2\$ to 6\$	20\$
Band nipper	1	70\$	70\$
Rounding block	1	63\$	63\$

Little tools	Quantity	Unit price	Price
Double screw edge guiding press	2	120\$	260\$
Double screw press	1	200\$	200\$
Trimming plane with circular blade	1	200\$	200\$
Spare blade for trimming plane...	1	40\$	40\$
Book binder double screw press , 40cm	1	240\$	240\$
Book binder double screw press , 60cm	1	240\$	240\$
Tightening handle	1	40\$	40\$
Support for the book binder double screw press	2	50\$	100\$
Steel squares 200×130	1	10\$	10\$
Steel squares 200×160	1	11\$	11\$
Steel squares 300×180	1	15\$	15\$
Steel squares 500×280	1	19\$	19\$
Tweezers with pins	1	32\$	32\$
Sharpening stone	1	12\$	12\$
Square trimming straight edge from light metal	2	40\$	80\$
Beveled straight edge from tool steel 30cm	1	7\$	7\$
Beveled straight edge from tool steel 50cm	1	10\$	10\$
Beveled straight edge from tool steel 100cm	1	20\$	20\$
Pocket tape measure with stop	1	5\$	5\$
Steel rules, non flexible 300×30mm	1	5\$	5\$
Steel rules, non flexible 500×30mm	1	12\$	12\$
Steel rules, non flexible 1000×30mm	1	24\$	24\$
Spring dividers of tool steel	3	10\$	30\$
Paper and board scissors	3	20\$	60\$
Cutters and blades	3	8\$	24\$
Dividing knife for blocks	2	17\$	34\$
Leather knife French style	1	30\$	30\$
Leather knife English style	1	25\$	25\$
Leather sharpening apparatus	1	350\$	350\$
Spare blades for leather sharpening apparatus	5	3\$	15\$
Painting brush 50mm,	3	7\$	21\$
Painting brush 75mm	3	10\$	30\$
Painting brush 100mm	3	10\$	30\$
Round hot glue brush 20mm	2	20\$	40\$
Round hot glue brush 40mm	2	20\$	40\$
Round paste brush 32mm	2	20\$	40\$
Flat brush hard white hair 1cm	3	5\$	15\$
Flat brush hard white hair 2cm	3	5\$	15\$
Flat brush hard white hair 3cm	3	5\$	15\$
Hammer medium	2	5\$	10\$
Total			3842\$

Materials	Quantity	Unit price	Price
Batiste	2	100\$	200\$
Cotton	2	70\$	140\$
Grey cardboard 100 × 70cm (25 sheets)	5	15\$	75\$
Linen (50m)	3	360\$	1080\$
Ribbons	500m		60\$
Bookbinder linen thread 25/3 50g	2	9\$	18\$
Bookbinder linen thread 30/3 50g	2	10\$	20\$
Bookbinder linen thread 40/3 50g	2	12\$	24\$
Bookbinder linen thread 50/3 50g	2	15\$	30\$
Bookbinder linen thread 60/3 50g	2	17\$	34\$
Maroquin leather vaseline (75g)	10	15\$	150\$
Maroquin leather balsam (250ml)	20	18\$	360\$
Filmoplast transparent 10mm×50m	5	6\$	30\$
Filmoplast transparent 20mm×50m	5	12\$	60\$
Polishing tool for paper restauration	1	25\$	25\$
Handle for polishing iron	1	50\$	50\$
Stitching band 10mm (100m)	2	30\$	60\$
Sewing cord no6 200gr	3	6\$	18\$
Column cord 100gr	3	6\$	18\$
Archival craft paper (blue) 100×70cm	500 sheets	1,65\$	825\$
Library endleaf paper (catalog Anton Glaser no 130635) 120g/m ²	300 sheets		1000\$
Blotting paper Canson 250g/m ² sheet : 50×65cm	500 sheets	2\$	1000\$
Permanent Canson paper	500 sheets	2\$	1000\$
Barrier Canson paper 90g/m ²	1000 sheets	1\$	1000\$
Archiv Karton Glaser 300g/m ² 100×122cm Or Acid free thick paper 300g/m ²	1000 sheets	4\$	4000\$
Leather natural sheep plant tanning(Glaser)	10 f	150\$	1500\$
Japanese paper R18	1	800\$	800\$
Japanese paper for binding	1	750\$	750\$
Mechanical pulpboard	2× 100kg	330\$	660\$
Wheat starch (250g)	30	1\$	30\$
Consumables (glue, craft paper,etc..)			1000\$
Total			15957\$

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

الملحق ٧

تقرير السيد جورج بيران
الموفد من الاتحاد الاوروبي

LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN

PROPOSITIONS POUR UN PROJET DE REINSTALLATION

4 MAI 1999

SOMMAIRE

TERMES DE REFERENCES.....	p.3
RESUME DES PROPOSITIONS.....	p.4
LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN PROPOSITIONS POUR UN PROJET DE REINSTALLATION	p.5
1/ - RAPPEL HISTORIQUE ET ETAT DES LIEUX	p.5
2/ - LA PROBLEMATIQUE ET LES INTENTIONS GOUVERNEMENTALES	p.6
3/ - QUELQUES PROPOSITIONS	p.8
4/ - ESQUISSE D'UN CALENDRIER.....	p.12
5/ - LES PERSPECTIVES D'AIDES	p.13
PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PHASE 1	p.14
EN GUISE DE CONCLUSION QUELQUES PERSPECTIVES POUR UNE STRATEGIE A COURT ET MOYEN TERME.....	p.15
ANNEXE 1 LISTE DES PERSONNALITES RENCONTREES ET DES VISITES EFFECTUEES	p.16
ANNEXE 2 LE CENTRE TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	p.19
ANNEXE 3 LA DESINFECTION DES COLLECTIONS	p.21

TERMES DE REFERENCES

DEFINITION D'UN PROJET DE BIBLIOTHEQUE NATIONALE AU LIBAN (BNL)

1. L'objet de ces Termes de Références est de définir les conditions de faisabilité et les modalités possibles de l'établissement d'une bibliothèque nationale au Liban (BNL). L'établissement d'une bibliothèque nationale, dans le contexte de la reconstruction du Liban d'après-guerre, serait un élément important de la préservation et de la reconstitution du patrimoine culturel au Liban. Par sa nature même, la faisabilité d'un tel projet devra être étudiée en impliquant l'ensemble des acteurs intéressés par une action de cette ampleur.
2. Dans une première phase, la mission devra définir les objectifs et l'étendue d'un tel projet à travers :
 - l'examen de la politique nationale présente et des intentions à venir des autorités libanaises en matière de bibliothèques et dans les domaines limitrophes (éducation, culture, recherche, information, etc.) ;
 - un état des lieux comprenant l'analyse du rôle des bibliothèques existantes en termes de collections, d'acquisition, de conservation, de public cible et de coopération ;
 - un examen des options possibles en fonction des besoins existants et des demandes des acteurs concernés, ainsi qu'à travers une identification des types de publics potentiels pour la BNL, ainsi que d'une évaluation quantitative des catégories identifiées. Les données qui en résulteront serviront de base à une première définition des ressources documentaires envisagées pour la BNL, des services à mettre en place, des fonctions et des activités qui en découleront, voire des espaces nécessaires ;
 - d'une définition du contexte institutionnel public et privé : avoir une connaissance des institutions intéressées et les modalités institutionnelles (statuts) possibles d'un tel projet ;
 - d'un examen des modalités de financement d'un tel projet, en examinant les sources de financement potentielles aussi bien privées que publiques (donateurs étrangers et Gouvernement libanais).

A l'issue de la première phase, la mission remettra un rapport intérimaire examinant de façon aussi détaillée que possible les points ci-dessus.

Ce rapport sera présenté, pour approbation, au Ministère de la Culture libanais et à la Commission européenne. Le cas échéant, une réunion regroupant toutes les parties intéressées sera organisée.

RESUME DES PROPOSITIONS

Pour répondre à la volonté exprimée par le Ministre libanais de la Culture et de l'Enseignement supérieur de réinstaller et développer la Bibliothèque nationale du Liban, il convient de l'inciter à prendre un certain nombre de décisions d'ordre stratégique, dans un délai rapproché (d'ici l'été 1999).

Ces décisions concernent :

- la création d'un Etablissement public chargé de l'administration et du développement de la Bibliothèque nationale ;
- la création d'une Association support chargée de communiquer sur le projet, de collecter les fonds nécessaires à sa réalisation, de susciter les dons d'ouvrages et les aides utiles au projet ;
- la mise en place d'un Centre technique de la Bibliothèque nationale animé par une équipe de professionnels spécialistes de 15 agents dirigés par un chef de projet (nomination au 15 septembre 1999) ;
- la promulgation d'un décret pour réserver le bâtiment de la future Bibliothèque nationale ;
- l'ouverture d'une ligne budgétaire et la préparation d'un premier budget de fonctionnement pour le Centre technique de la Bibliothèque nationale en 2000.

Plus concrètement, et sur le plan technique :

- l'aménagement, d'ici la fin de cette année, d'un local d'accueil provisoire pour le Centre technique, d'une surface de 1000m² ;
- l'opération de désinfection des collections actuellement stockées à Sin-el-Fil.

Ce premier programme, déjà consistant, devrait permettre à la Bibliothèque nationale du Liban de retrouver une visibilité aux yeux de son public potentiel, et des institutions nationales et internationales. Il devrait également permettre la mise en route de la première phase du projet, celle de la préfiguration de la future Bibliothèque nationale.

Une seconde phase de la présente étude devrait préciser les contours d'un programme architectural ainsi que les exigences d'un tel projet en matière de nouvelles technologies de l'information (informatique, numérisation, transmission à distance, etc.).

Enfin, il semble indispensable d'étudier les conditions d'une assistance technique qui puisse accompagner l'effort des responsables libanais dans la conduite de ce projet jusqu'à l'ouverture de la future Bibliothèque nationale.

**LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LIBAN
PROPOSITIONS POUR UN PROJET DE REINSTALLATION**

1/ - RAPPEL HISTORIQUE ET ETAT DES LIEUX

1.1/ Quelques repères historiques

Issu du don des collections du comte Philippe de TARAZZI à l'Etat libanais en 1921, la Bibliothèque nationale du Liban n'a cessé d'enrichir ses collections jusqu'à la veille de la guerre en 1975. Des campagnes d'acquisitions de 1922 à 1928 en Europe et en Egypte, mais aussi l'apport du dépôt légal (créé en janvier 1924) ont permis un considérable développement de ses fonds, riches en manuscrits précieux et en littérature arabe (sources et ouvrages critiques).

A la veille de la guerre, la Bibliothèque nationale, installée dans la proximité du Parlement, comptait plus de 200 000 documents, dont 2000 manuscrits du XIIème au XIXème siècle, des archives de l'administration ottomane et des premières années du mandat français.

Quatre ans après le début des événements, le gouvernement constate officiellement l'arrêt de son fonctionnement (1979), suspend l'exécution de son budget et affecte son personnel à d'autres tâches.

En 1983, suite aux dégâts causés aux bâtiments du centre de Beyrouth par l'armée d'Israël, les collections sont déménagées dans un vaste local situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment du "campus de l'UNESCO". Elles y resteront, dans un total état d'abandon jusqu'en 1997 (?).

1.2/ Etat actuel des collections

Les conclusions d'une mission dépêchée en septembre 1994 par le Ministère français de la Culture, préconisaient le sauvetage immédiat de ces collections et énonçaient la série de mesures à prendre de toute urgence.

Ainsi, les collections ont été déménagées dans un local plus étanche, dans un immeuble du quartier de Sin-el-Fil, au sud est de Beyrouth. Elles ont commencé à recevoir un premier traitement sommaire. Dans le même temps, et suivant les préconisations du rapport de la mission citée plus haut, les ouvrages reçus par le dépôt légal depuis 1997 ont pu commencer à être traités.

Mais l'inadaptation totale des locaux (répartition sur 4 niveaux de bureaux) et l'inexpérience absolue de l'équipe chargée du traitement, (due à une absence de formation dans le domaine), ont plutôt aggravé la situation : aucune mesure n'a été prise pour désinfecter les collections avant transfert. Une première ouverture des caisses, sans ordre préétabli, a permis d'extraire et de coter (en Dewey) 5 à 6 000 volumes toujours contaminés ;

les ouvrages neufs du dépôt légal ont été cotés et mélangés aux ouvrages infestés de champignons.

Aussi, le problème de sauvetage des collections reste entier et plus urgent que jamais.

Une enquête plus approfondie a permis d'apporter un complément d'information important sur l'histoire des collections de la Bibliothèque nationale. En effet, au moment du déménagement des collections, en 1983, une équipe du Centre des Archives Nationales a récupéré une grande partie des manuscrits, les archives détenues par la Bibliothèque nationale, ainsi qu'un millier d'ouvrages concernant le droit et le traitement des archives.

Le Centre des Archives Nationales détient actuellement 1600 manuscrits de la Bibliothèque Nationale dont 700 ont reçu un traitement catalographique. L'ensemble des documents est conservé dans de bonnes conditions, répartis entre une réserve et des magasins correctement équipés et climatisés.

Enfin, il convient de noter que le statut administratif de la Bibliothèque nationale demeure inchangé depuis 1935 : elle constitue toujours un simple service du Ministère de la Culture.

2/- LA PROBLEMATIQUE ET LES INTENTIONS GOUVERNEMENTALES

2.1 / Les enjeux

Les enjeux qui président à la réinstallation de la Bibliothèque nationale sont de la première importance. On peut brièvement les résumer ainsi :

- Malgré les années de guerre, le rayonnement culturel du Liban sur le Proche-Orient et plus largement sur le monde méditerranéen ne s'est pas démenti. Il convient de noter que sont édités et/ou imprimés au Liban près de 70% des livres produits dans le monde en langue arabe. L'absence de Bibliothèque nationale ne permet pas de valoriser cette production.
- La variété des enseignements dispensés à tous niveaux (de l'école à l'Université), le développement accéléré du multilinguisme et l'explosion du multimédia dans le domaine des connaissances, plaident en faveur de la constitution et de la mise en valeur d'une documentation de référence pour un accès commun organisé au patrimoine national.
- De récentes enquêtes ont montré la chute vertigineuse des pratiques de lecture et ce, au sein de l'une des populations les plus scolarisées au monde. La Bibliothèque nationale devrait constituer l'épicentre d'un réseau à développer de bibliothèques publiques et de bibliothèques scolaires, et la source d'un dynamisme nouveau pour le développement de la lecture.

3. Ouverture d'une ligne budgétaire spécifique dès l'année 2000 qui prenne en compte le travail de préfiguration : préparation des collections, études sur le bâtiment et l'informatisation (cf. 3.2).
4. Promulgation d'un décret, approuvé en conseil des ministres, concernant la réservation de l'actuel bâtiment de la faculté de droit de l'Université libanaise comme local d'accueil de la future Bibliothèque nationale.

3.2 / L'organisation matérielle de la préfiguration

Il convient de créer un Centre technique de la Bibliothèque nationale du Liban, véritable outil de préfiguration du futur établissement. Pour ce faire, il est indispensable de constituer une équipe de professionnels qualifiés de 15 agents :

- 1 chef de projet de haut niveau (Bac + 4 ou 5), titulaire d'un diplôme de documentation ou de bibliothéconomie (équivalent d'un conservateur général ou conservateur en chef dans la nomenclature statutaire française) ;
- 2 adjoints possédant une qualification identique ;
- 8 bibliothécaires (Bac + 2 ou 3) chargés des opérations de catalogage et de classement ;
- 3 agents de manutention ou magasiniers ;
- 1 secrétaire.

L'ensemble de ces agents, y compris le chef de projet, travaillent à temps plein sur le projet de la future Bibliothèque nationale.

Cette équipe aura pour missions essentielles :

- la remise en état et la sauvegarde des collections existantes (en étroite liaison avec le service technique de préservation du Centre national des Archives) ;
- l'exécution d'une véritable politique de gestion du dépôt légal (collecte et traitement bibliographique) ;
- la sollicitation, la réception et le traitement des dons ;
- l'initialisation d'une politique d'acquisition ;
- l'élaboration de la bibliothèque virtuelle ;
- la recherche de coopérations techniques nationales et internationales.

Le travail le plus urgent de l'équipe du Centre technique de la Bibliothèque nationale consistera à résoudre le problème de la désinfection des collections entreposées à Sin-el-Fil. Il s'agit de trouver au port de Beyrouth, dans un hôpital ou dans une entreprise spécialisée, une unité de désinfection qui puisse permettre un traitement de masse de ces collections à l'oxyde d'éthylène (cf. Annexe 3).

Il est indispensable de prévoir un local suffisamment vaste et adapté qui puisse accueillir le Centre technique de la Bibliothèque nationale, permettre l'installation correcte de l'équipe de professionnels, une manutention aisée des collections au retour de la désinfection, et leur stockage sur palettes après traitement (matériel et intellectuel).

Il s'agira naturellement d'une installation provisoire pour une durée d'environ 4 années, qui constitue le délai nécessaire aux travaux de construction ou de restauration du bâtiment définitif de la Bibliothèque nationale.

Ce premier local, d'une surface de 1000m², sera exclusivement réservé à la préparation des collections de la Bibliothèque, qui regrouperont les collections désinfectées, les livres et périodiques reçus au titre du dépôt légal, les nouvelles acquisitions et les dons.

On trouvera en Annexe 2 une proposition de programmation (surface, équipement, personnel) pour le Centre technique de la Bibliothèque nationale.

3.3 / Les localisations successives

Comme nous venons de le voir, l'urgence d'une intervention sur les collections existantes s'accorde mal avec les délais nécessaires à la réalisation d'un bâtiment d'accueil définitif de la Bibliothèque nationale. C'est pourquoi il convient de prévoir un phasage de cette réinstallation en deux étapes et l'utilisation d'un local provisoire pour une durée de 4 ans.

A cet égard, trois solutions se présente it :

1. La réhabilitation accélérée d'un bâtiment situé dans l'enceinte du Palais de l'UNESCO, d'une surface totale d'environ 1200m² répartis sur 4 niveaux. Ce bâtiment, fortement endommagé au cours de la guerre, doit faire l'objet d'une prochaine réhabilitation et d'un agrandissement, en vue d'une affectation à une activité culturelle (Musée des beaux-arts). Le Centre technique de la Bibliothèque nationale pourrait s'installer sur 2 niveaux (2x300m²) et dans un local attenant d'une surface d'environ 400m². (C'est dans ce local qu'avaient été stockées les collections entre 1983 et la date de leur installation à Sin-el-Fil).
2. La construction, dans le parc de la faculté de droit de l'Université libanaise (retenue pour être, après transformation, le bâtiment définitif de la Bibliothèque nationale) d'un bâtiment de 1000m², qui s'intégrerait ultérieurement au projet architectural de la Bibliothèque nationale.
3. La construction ou l'acquisition d'un bâtiment de type industriel de 1000m², susceptible d'être revendu à l'issue de son utilisation, à une entreprise industrielle ou commerciale.

Dans l'état actuel de ses réflexions, le Ministre de la Culture et de l'Enseignement Supérieur réfléchit à l'une des deux premières solutions et pense pouvoir engager, à très court terme, la somme de 650 000 \$ US pour la réhabilitation ou une construction.

Quant à l'édifice de la faculté de droit de l'Université libanaise proposé comme bâtiment définitif de la Bibliothèque nationale, il est d'une géométrie très simple (3 corps de bâtiments disposés en U autour d'une cour intérieure) ; il est entouré d'un parc qui permet d'envisager d'éventuelles extensions. Il semble offrir, sur trois niveaux, la surface minimum requise pour loger la future Bibliothèque.

Ce bâtiment sera libéré dans 18 mois environ, c'est-à-dire à l'achèvement de la construction de la nouvelle cité universitaire (New Hadath Campus) et donc disponible.

Une éventuelle phase ultérieure de la présente étude devrait permettre une meilleure évaluation de ce bâtiment, en liaison avec les services libanais concernés, et de ses possibilités d'adaptation au programme d'une bibliothèque nationale.

3.4 / La constitution d'équipes qualifiées

Il n'existe pas au Liban de corps de fonctionnaires spécialisés dans le domaine des bibliothèques et de la documentation. De plus, il semble que la création d'un tel corps se heurte à la tradition et à l'organisation de l'administration libanaise.

Mais, pour conduire avec succès le projet de réinstallation de la Bibliothèque nationale, et dans la perspective du développement d'un réseau de bibliothèques publiques au Liban, il est nécessaire de disposer, à terme, d'un contingent de cadres spécialisés de haut niveau (Bac + 4 ou 5) susceptibles d'encadrer les futures équipes de bibliothécaires.

A cet effet, il paraît éminemment souhaitable que le Ministère de la Culture et de l'Enseignement Supérieur prenne la décision d'envoyer chaque année en formation 2 ou 3 étudiants, ayant obtenu leur diplôme de documentaliste à l'Université libanaise, dans un centre de formation étranger du type de l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB), de Lyon. Ils pourraient y acquérir la formation complémentaire nécessaire à l'exercice des tâches d'encadrement d'un établissement documentaire public ou d'un département de la Bibliothèque nationale.

Compte tenu des perspectives de développement du réseau des bibliothèques publiques (Tripoli, Beyrouth, Bibliothèque nationale, nouveau campus universitaire, etc.), cette proposition devra être examinée très sérieusement. Nous verrons plus loin que des coopérations avec des partenaires extérieurs devraient faciliter sa mise en œuvre.

Mais une telle proposition a pour corollaire la revalorisation des carrières de la documentation et des bibliothèques dans le cadre du service public.

3.5 / Recherche de coopération technique au niveau national et international

On constate actuellement une dispersion totale du travail des bibliothécaires libanais. Chaque établissement documentaire, relevant d'une tutelle particulière (Université d'état, mais surtout nombreuses universités privées), se développe selon ses propres objectifs ou selon ceux de l'institution qu'il sert. La priorité est naturellement donnée à la documentation appropriée aux programmes d'enseignement ou de recherche de chaque université. Mais les pratiques de coopération sont très peu développées, voire inexistantes.

Il apparaît indispensable que la mise en œuvre du projet de la Bibliothèque nationale soit l'occasion de fédérer le travail de l'ensemble de ces bibliothèques, de créer les conditions d'une véritable concertation pour le développement des collections, l'utilisation des nouvelles techniques et la définition d'un service amélioré à l'ensemble des publics.

Deux indices permettent d'espérer une évolution positive : la ferme volonté de l'Association des bibliothécaires libanais de développer la solidarité des professionnels des bibliothèques, et l'utilisation commune (peut-être bientôt en réseau) d'un même logiciel de bibliothèque (BERYTOS) par trois universités : l'Université libanaise, l'USJ et l'Université de Kaslik.

Enfin, il est urgent de définir l'identité administrative et culturelle de cette nouvelle Bibliothèque, afin de la réinsérer dans les meilleurs délais dans le concert international des bibliothèques, où les perspectives de coopération scientifique et technique sont actuellement

très nombreuses et très prometteuses (notamment dans le domaine de la bibliographie ou du développement des bibliothèques virtuelles).

4 / - ESQUISSE D'UN CALENDRIER

Comme on l'aura compris, le projet de réinstallation de la Bibliothèque nationale se déroulera selon 2 étapes :

- Une étape transitoire (constitution d'une équipe, remise en état des collections, préparation du projet) qui nécessite une installation dans un local provisoire.
- Une étape plus définitive : installation et ouverture de la future Bibliothèque nationale. Cela suppose que soient achevés les travaux du bâtiment définitif de la Bibliothèque ainsi que son équipement.

De ce fait, il faut envisager deux niveaux d'échéance qui pourraient se décliner ainsi :

4.1/ A court terme

D'ici fin juin 1999 :

- création officielle de l'instance administrative (Etablissement public) et associative (Association des Amis de la Bibliothèque Nationale ou Fondation pour le patrimoine écrit du Liban) ;
- décret de réservation du bâtiment de la faculté de droit pour l'installation définitive de la Bibliothèque nationale ;
- début d'exécution des travaux pour le bâtiment d'accueil du Centre technique de la Bibliothèque nationale.

D'ici le 15 septembre 1999 :

- nomination d'un chef de projet et mise en place d'une équipe qualifiée de 15 agents ;
- préparation du premier budget de fonctionnement du Centre technique de la Bibliothèque nationale (pour l'année 2000).

D'ici fin décembre 1999 :

- mise en œuvre de la désinfection des collections ;
- lancement des études concernant la faculté de droit- Ouverture de la procédure de désignation d'un architecte.

4.2 / A moyen terme (d'ici fin 2000-juin 2001)

- démarrage des travaux sur le bâtiment de la faculté de droit ;
- revitalisation du dépôt légal - Amélioration de la collecte et du traitement - publication d'une bibliographie nationale annuelle ;
- définition d'une politique documentaire (acquisitions et dons) en concertation avec les bibliothèques libanaises ;

- envoi en formation complémentaire à l'étranger de deux étudiants diplômés de l'Université libanaise (12 mois de scolarité, stages d'application inclus d'octobre 2000 à septembre 2001) ;
- recherche de coopérations techniques au Liban et à l'étranger ;
- après retour de la désinfection, démarrage du tri et du traitement des collections ;
- élaboration du premier budget de fonctionnement de la Bibliothèque nationale réinstallée (ouverture à prévoir au cours du premier semestre 2003).

5 / - LES PERSPECTIVES D'AIDES

Comme cela a été évoqué plus haut, en matière de financement, la priorité consiste pour le gouvernement à ouvrir dès l'année 2000, une ligne budgétaire propre au projet de réinstallation de la Bibliothèque nationale. Elle consiste également à assurer le financement d'une réalisation urgente : la préparation du local d'accueil du Centre technique de la Bibliothèque nationale.

C'est cette décision, liée aux décisions administratives (création d'un Etablissement public, d'une Fondation patrimoniale et décret de réservation d'un bâtiment) et techniques (mise en place d'une équipe de professionnels, aménagement des bâtiments) qui rendra visible aux yeux des libanais mais aussi au regard du monde extérieur, la réelle volonté gouvernementale de ressusciter la Bibliothèque nationale du Liban.

On pourra alors envisager les diverses possibilités d'aides nécessaires à la conduite et au développement d'un tel projet.

Ces aides pourraient être de deux ordres. Elles peuvent être d'ordre financier, telles les aides potentielles des institutions et organismes internationaux dans le cadre réglementaire des programmes qu'ils développent et soutiennent en matière de culture ou d'équipement (UNESCO, Union Européenne, etc...).

De telles aides peuvent également être envisagées dans le cadre de relations bilatérales qu'entretient le Liban avec d'autres pays (pays de l'Union européenne, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, etc...).

Mais les aides pourraient également prendre la forme d'apports non plus financiers, mais concrets, dans plusieurs domaines tels la reconstitution des collections, leur traitement bibliographique, l'expertise bibliothéconomique ou la formation.

Il conviendra d'étudier en temps utiles (et ce pourrait être un des objectifs essentiels de la seconde phase de l'étude) les aides à l'investissement pour la réalisation et l'équipement du bâtiment de la Bibliothèque nationale.

Mais, à ce stade de la réflexion, il s'agit simplement de prévoir le budget qui découle des actions à entreprendre à court terme (d'ici fin décembre 1999). Cette prévision s'exprime sous la forme du tableau de la page suivante. Elle ne prétend pas être des plus exactes, mais seulement donner, pour chaque poste de dépense, un ordre de grandeur et proposer des pistes de recherche pour des aides éventuelles.

الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
تبرهن مشاريع ودراسات القطاع العام

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PHASE 1

Types de dépenses	Coût global	Dépenses à engager en 1999	Dépenses à engager en 2000	Perspectives d'aides à explorer
INVESTISSEMENT				
• Rénovation du bâtiment du Campus UNESCO	650 000 \$	650 000 \$		
• Equipement mobilier et informatique du local du Centre technique de la BNL	130 000 \$	65 000 \$	65 000 \$	
FONCTIONNEMENT				
• Personnel (15x1 200 \$)x(4+12)	288 000 \$	72 000 \$	216 000 \$	
• Désinfection (150m ³ x50 \$)	7 500 \$	7 500 \$		UNESCO
• Fonctionnement courant (fluides, entretien, fournitures, divers)	23 500 \$	3 500 \$	20 000 \$	
• Etudes bâtiment définitif (APS+APD+consultation architecture)	180 000 \$	45 000 \$	135 000 \$	UNION EUROPEENNE
• Acquisitions de documents (6 500x30 \$)x(4+12)	195 000 \$	20 000 \$	175 000 \$	FRANCE, ETATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE
• Formation cadres (2x12)			0 \$	France
TOTAL	1 474 000 \$	863 000 \$	611 000 \$	

QUELQUES PERSPECTIVES POUR UNE STRATEGIE
A COURT ET MOYEN TERME

A l'issue de notre séjour à Beyrouth, le Ministre de la Culture et de l'Enseignement Supérieur, informé par nos soins des premières recommandations qui figurent dans ce rapport, a affirmé sa volonté de prendre très rapidement toutes les décisions administratives concernant le projet. A partir de ce point de départ, qui devrait être pleinement effectif d'ici la fin du moins de juin prochain, il nous incombe de prévoir pour les mois à venir (mise en œuvre de la phase 1) la stratégie de l'Union européenne par rapport à ce projet.

Le présent rapport énonce les premiers éléments d'un schéma stratégique : liste des décisions à prendre, esquisse de calendrier, ébauche du budget pour une première phase d'installation.

Il est clair que les développements plus techniques, tels que la programmation et le calcul du coût d'objectif du bâtiment définitif, l'intégration dans le projet des nouvelles technologies (informatique, numérisation, etc.) devront faire, à brève échéance (d'ici la fin 1999) l'objet d'une étude beaucoup plus détaillée. Cela correspond d'ailleurs à la deuxième phase de la présente étude, telle qu'elle était initialement prévue.

Il est tout aussi clair que la mise en œuvre des actions proposées doit faire l'objet d'un accompagnement, d'un suivi qui pourrait prendre la forme d'une assistance technique extérieure jusqu'à l'ouverture de la future Bibliothèque nationale.

Cette assistance technique, tout en respectant l'originalité de la démarche libanaise, pourrait porter sur les points évoqués ci-dessus (architecture, nouvelles technologies), mais aussi sur la formation, sur la politique de préservation-conservation, ainsi que sur tous les développements d'ordre bibliothéconomique.

Une telle assistance, dont il conviendrait de délimiter les contours précis, pourrait être l'apport de l'Union européenne au projet de la réinstallation de la Bibliothèque nationale du Liban.

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNALITES RENCONTREES ET DES VISITES EFFECTUEES

• PERSONNALITES RENCONTREES

Ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur

Monsieur Youssef BEYDOUN	Ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur
Monsieur Mohammad MADI	Directeur général du Ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur
Monsieur Alexandre NAJJAR	Conseiller auprès du Ministre de la Culture et de l'Enseignement supérieur
Madame Afifa DIRANI-ARSANIOS	Conseiller auprès du Ministre de la Culture et de l'Enseignement supérieur
Monsieur Jean-Marc BONFILS	Architecte consultant auprès du Ministre de la Culture et de l'Enseignement supérieur

Bibliothèques libanaises

Madame Katia MEDAWAR	Bibliothèque de l'Université américaine de Beyrouth (A.U.B.)
Madame Nouhad SALAME	Bibliothèque orientale
Madame Aida NAAMAN	Bibliothèque de la Libanese American University, Présidente de l'Association des bibliothécaires du Liban
Madame Bughdana HAJJAR	Bibliothèque de la Libanese American University
Monsieur Ahmad TALEB	Jafet Library
Père Simon SALIBA	Bibliothèque de l'Université de Kaslik

Personnalités diverses

Monsieur Mtanios HALABI	Directeur général du Ministère de l'Education nationale
Monsieur Simon KARAM	Directeur général de la foire internationale de Tripoli
Monsieur Daniel LE GOFF	Responsable de la Bibliothèque du Centre culturel de France à Beyrouth
S.E. Monsieur Ronald MOLLINGER	Ambassadeur des Pays-Bas
Maître Phares ZOGHBI	Avocat, écrivain, bibliophile

• VISITES EFFECTUEES

- Dépôt des collections de la Bibliothèque nationale à Sin-el-Fil
- Centre des Archives nationales
- Bâtiment à restaurer, à proximité du palais de l'UNESCO
- Faculté de droit de l'Université libanaise
- Foire de Tripoli
- Bibliothèque de l'Université de Kaslik
- Bibliothèque de Libanese American University
- Centre culturel français

L'installation du Centre technique nécessite une surface de 1 000m², répartie comme suit .

- 1 bureau de direction (Chef de projet)	25m ²
- 2 bureaux adjoints	15m ² x2
- 2 bureaux pour les bibliothécaires	25m ² x2
- 1 bureau de secrétariat	15m ²
- 1 espace de réception des ouvrages (manutention, déballage)	160m ²
- 1 local d'équipement et de maintenance des ouvrages	50m ²
- 1 magasin de stockage	400m ²
- locaux divers :	
- salle de réunion	40m ²
- sanitaires (WC, lavabo+1.douche)	15m ²
- foyer du personnel	15m ²
- circulations et divers	200m ²
	1 000m ²

Pour l'équipement de ce local, il convient de prévoir :

- 12 bureaux (avec caissons)
- 2 tables de manutention
- 6 tables de réunion
- 12 sièges de bureau
- 20 sièges divers (réunion, réception)
- 6 chariots à livres
- 8 armoires de bureau
 - rayonnages pour bureaux
 - rayonnages pour traitement des collections (100m linéaires)
- 11 postes de travail informatiques et logiciels (bureautique, catalogage, gestion, lecture CD-Rom, liaison Internet)
- 5 postes téléphoniques
- 1 télécopieur
- 1 photocopieur
- 1 lecteur de micro-formes
- 1 fonds d'ouvrages de références (annuaires, bibliographies, dictionnaires, etc.)
- documentation professionnelle (ouvrages spécialisés, abonnement revues professionnelles)
- fournitures diverses (papeterie, fournitures de bureau et pour la conservation des ouvrages)
- 2 aspirateurs
- 15 bacs plastiques de manutention

ANNEXE 3

LA DESINFECTION DES COLLECTIONS

Nous avons souligné l'importance et l'urgence de la désinfection des collections entreposées à Sin-el-Fil.

L'infestation de champignons nécessite un traitement de masse des ouvrages par injection d'oxyde d'éthylène (500g/m^3). Ce traitement se fait dans un autoclave, équipement que l'on trouve dans tous les ports de marchandise ou dans les hôpitaux.

Les livres restent conditionnés dans leurs cartons pendant toute l'opération, afin de faciliter la manutention et le traitement.

D'autre part, il faut rappeler qu'au terme de l'opération, il convient de dépoussiérer les ouvrages. Cette opération de dépoussiérage est à inclure dans la chaîne de traitement, dès leur arrivée au Centre technique de la Bibliothèque nationale. Elle peut être réalisée par le personnel lui-même.

A titre indicatif, voici les contraintes et les coûts prévisionnels d'une opération de désinfection pour un volume de 150m^3 , ce qui représente, en gros, le volume à traiter des collections de la Bibliothèque nationale du Liban.

Contraintes

- nécessité d'utiliser un ou des autoclaves d'une capacité moyenne de 40m^3 (on peut utiliser des autoclaves plus petits, mais l'opération sera plus longue) ;
- temps de fumigation : 12 à 16 heures ;
- temps de désorption (évacuation du gaz) : 7 jours ;
- temps prévu pour traiter l'ensemble de la collection : 6 à 8 semaines ;
- en terme de calendrier, nécessité de faire coïncider le retour des ouvrages traités avec la livraison du local provisoire siège du Centre technique de la Bibliothèque nationale. Aussi, dans la mesure où le local provisoire ne serait livré qu'en janvier 1999, il conviendrait d'entreprendre les travaux de désinfection à partir de la mi-novembre 1999.

Coût Prévisionnel

- $150\text{m}^3 \times 50\$ = 7\,500\$$;
- il faut noter que ce coût prévisionnel ne tient pas compte du transport (aller-retour) des cartons, dont le coût ne peut être calculé qu'en fonction de la distance de l'autoclave.

الملحق ٨

تقرير الخبراء من المركز الدولي لحفظ الكتب

Compte Rendu de la mission du 16 décembre 1999 à Beyrouth

Expertise pour la Bibliothèque Nationale du Liban

Problématique

Les livres de la bibliothèque nationale du Liban sont actuellement entreposés en cartons. Ils doivent déménager fin décembre dans un local provisoire où un traitement de désinfection devra être pratiqué avant de placer les livres sur des étagères pour un premier traitement (nettoyage et tri).

Les visites de Stéphane Ipert ayant permis un premier constat de la situation, une mission a été organisée le 16 décembre avec des spécialistes en biologie et conservation pour organiser les premiers traitements.

A - Participants

- Manumed

Stéphane Ipert	directeur CCL-Manumed
Gilbert Le Guen	responsable des services de conservation du CCL
Laure Méric	biologiste spécialisée dans la conservation
Glavkos Efstathiou	restaurateur de livres à Chypre

- Bibliothèque nationale du Liban

Maud Stephan	Responsable de la bibliothèque
Anna Czajka	Responsable du laboratoire de conservation des manuscrits de la bibliothèque nationale, archives nationales, Beyrouth.

B - Programme

B1 réunion au ministère de la culture et de l'enseignement supérieur

Présentation du problème et des perspectives
Discussion sur les produits et modes de traitement envisageables.

-> Choix du bromure de méthyle pour le traitement
Avantages du bromure de méthyle
Le traitement est réalisable in situ,

Centre de Conservation du Livre, Arles
Expertise pour la bibliothèque nationale du Liban – décembre 1999 - page 1/7

La mise en œuvre est relativement simple,
Le produit est à la fois insecticide et fongicide.

Autres possibilités écartées :

- Phosphine (PH₃)
la phosphine n'est pas fongicide et ne présente pas d'avantage particulier par rapport au bromure
- Oxyde d'éthylène ou rayonnement gamma
il n'existe pas pas d'installation disponible dans la région
- anoxie : traitement à l'azote (technique "douce")
ce type de traitement ne convient qu'aux volumes relativement faibles,
est long et difficile à mettre en œuvre,
et n'est pas pas fongicide

-> Préférence d'un traitement des cartons étalés au sol sous bâche plutôt que entassés dans une salle, en raison de la configuration du local, du volume à traiter et de l'organisation en cartons.

B2 visite du local actuel (Sin el fil) et examen des collections

Constat sur l'état actuel des collections

Dans la principale salle de stockage les livres sont conditionnés dans des cartons entassés les uns sur les autres.

Ces cartons présentent des inscriptions variées et un numéro

On peut observer une partie des ouvrages, dans les cartons périphériques, ouverts, mais leur état 'sanitaire' n'est peut être pas représentatif de l'ensemble.

* dimensions de la collection :

tailles des cartons, nombre, volume total, surface au sol

à compléter

* présence de contaminants biologiques, insectes et moisissures :

- Divers insectes, dont des espèces papivores (vrillettes), sont présents sur le sol. Des galeries plus ou moins importantes ont été creusées par des larves dans certains livres. Aucune larve vivante n'a été observée mais la fraction de livres observables est réduite.

- Certains livres présentent un développement de moisissures qui peut être ancien. Des prélèvements ont été réalisés et mis en culture. Après quelques jours tous les échantillons se sont développés, ce qui démontre la présence de spores viables susceptibles de se développer sur les livres si les conditions climatiques deviennent favorables (ce qui sera probablement le cas l'été à Beyrouth). Les genres identifiés sont les plus couramment rencontrés dans les bibliothèques : *Penicillium*, *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Alternaria*, *Chaetomium*. Il s'agit de moisissures qui se développent soit sur tous les types de support soit spécifiquement sur la cellulose.

* On peut observer en plusieurs endroits des résidus de poudre grise qui sont probablement la trace d'un traitement passé au phosphite d'aluminium. Ce produit insecticide se présente sous la forme de plaquettes dont le principe actif, la phosphine, se dégage, laissant un résidu d'aluminium sans danger.

Une petite partie de la collection a été traitée et se trouve rangée sur des étagères dans une salle à l'étage ; une cote et une fiche d'emprunt ont été attribuées à chaque ouvrage.

Des trous observés des fiches placées dans les livres prouve que l'activité des insectes s'est poursuivie depuis le traitement de ces livres.

Il semble d'après l'odeur que du naphthalène, un produit qui repousse les insectes (mais ne les tue pas) ait été utilisé dans cette pièce.

Conclusion

Il faut traiter la collection pour tuer tous les insectes et moisissures susceptibles de se développer encore.

Les traitements précédents ne fournissent aucune garantie car on ne connaît rien sur les procédures utilisées et aucun suivi n'a été réalisé ; de plus le traitement à la phosphine n'est pas fongicide.

B3 visite du prochain local (Hadeth)

description du local

sur le campus universitaire

étage occupé par bibliothèque universitaire

et chantier de construction aux alentours

- surfaces allouées à la bibliothèque....

- surface disponible pour le traitement de désinfection.....

} à compléter

-> évaluation des possibilités pour le traitement insecticide-fongicide

-> évaluation des possibilités pour traitements ultérieurs (stockage, nettoyage, étagères)

B4 réunion avec Wendela el Kareh + architecte ...

Wendela el Kareh est la représentante du Comptoir Agricole du Levant, société contactée par Madame Stephan pour la décontamination.

Discussion des possibilités de mise en œuvre du traitement au bromure de méthyle.

- Aucun autre produit satisfaisant n'a été proposé.

- Le traitement est efficace contre les insectes et les moisissures

Centre de Conservation du Livre, Arles

Expertise pour la bibliothèque nationale du Liban - décembre 1999 - page 3/7

(l'efficacité est mauvaise seulement pour les basidiomycètes, classe de moisissures jamais présente sur les livres).

- Discussion des conditions d'application : exposé de nos exigences concernant le mode opératoire, la concentration, les résidus, la sécurité, les tests préalables....

C - Suggestions pour les traitements des collections

C1. traitement de désinfection et désinsectisation au bromure de méthyle

1.1. caractéristiques du bromure de méthyle (CH₃Br). choix et contraintes d'applications.

- Gazeux à température ambiante ; présentation commerciale en bouteilles sous pression.

- Possède des propriétés insecticides, nématocides, fongicides.

- Le gaz est inodore. Les préparations commerciales sont odorisées, pour permettre la détection, avec de la chloropicrine ou de l'acétate d'amyle. Le produit utilisé ici devra être odorisé avec de l'acétate d'amyle car la chloropicrine contient du chlore, à éviter pour son action sur les documents.

- Plus lourd que l'air (4 kg/m³), le bromure de méthyle a tendance à s'accumuler vers le bas. Cela justifie en partie le choix d'un traitement des cartons étalés sur le sol plutôt que les uns sur les autres.

- Appliqué à pression atmosphérique, son pouvoir pénétrant n'est pas très élevé. L'accessibilité des livres devra être augmentée par l'ouverture des cartons avant l'injection du gaz.

- Fait l'objet d'une utilisation courante en agriculture, en particulier dans les serres pour le traitement des sols contre parasites et moisissures, par injection dans le sol sans extraction de résidu. Ce gaz est également utilisé pour le traitement d'édifices : dans ce cas il est injecté dans l'atmosphère après que le local ait été étanchéifié ; le local est aéré après 48h sans que le gaz soit spécialement extrait.

- Se disperse rapidement dans l'air

- Se dégrade lentement dans l'air (plusieurs années), mais rapidement dans le sol (en quelques jours). C'est pourquoi il serait préférable que le bromure de méthyle extrait après le traitement soit injecté dans le sol plutôt que dispersé dans l'air.

- ce produit sera interdit à cause de son effet destructeur sur la couche d'ozone ; il tend donc à être remplacé par d'autres produits.

- Toxicité

Le bromure de méthyle peut être absorbé par les voies respiratoires sans qu'aucune gêne n'en résulte. Le produit a une affinité particulière pour les cellules nerveuses et va dérégler le système nerveux, ce qui peut entraîner la mort. Les concentrations dangereuses sont de l'ordre de 1000 ppm (4000 mg/m³) pendant 5 minutes, 200 ppm (800 mg/m³) pendant 1 heure ou 100 ppm (400 mg/m³) pendant 7 heures.

La *valeur moyenne d'exposition* (concentration maximale acceptable pendant toute une journée de travail) est de 5 ppm, soit 20 mg/m³.

(pour plus de détails consulter la fiche toxicologique n°67 de l'INRS, Institut National de Recherche sur la Sécurité).

Les applicateurs doivent se protéger avec un équipement adéquat (gants, chaussures, vêtements, appareil de protection respiratoire).

Le traitement doit être réalisé en l'absence de toute personne non protégée dans un rayon de 5m.

- Le bromure de méthyle doit être appliqué par une société spécialisée, avec du personnel dûment formé et protégé.

1.2. procédure à suivre pour le traitement des collections de la BN du Liban

1. Répartition des cartons sur le sol du niveau inférieur, si possible près des fenêtres

2. Ouverture des cartons

3. bâchage des cartons en un ou plusieurs lots, fixation de la bâche sur le sol

4. injection du gaz à la concentration ...

5. temps d'action 48 heures

6. extraction du bromure de méthyle par aspiration et/ou injection d'air sous les bâches ;

objectif : éliminer le bromure de méthyle présent à l'intérieur des cartons (le gaz étant plus lourd que l'air il aura tendance à s'accumuler au fond) et du bâtiment ; la limite à atteindre, 5 ppm, est la limite valeur moyenne d'exposition acceptée par la législation française ;

choix de l'élimination : dispersion dans le sol (procédé utilisé dans l'agriculture)

7. débâchage et remise en place des cartons

L'ensemble des opérations sera pris en charge par le Comptoir Agricole du Levant, y compris l'installation des cartons.

Le traitement sera réalisé sous la surveillance des experts du CCL.

1.3. tests préalables

devant être réalisés par le Comptoir Agricole du Levant sur quelques cartons

- Interactions bromure de méthyle / documents

Il existe une possibilité de formation d'odeur due à l'interaction entre le bromure de méthyle et les composants des cuirs de reliure.

Il faudra déterminer si l'odeur se forme, et dans l'affirmative, déterminer si cette odeur est persistante et comment accélérer sa disparition.

- Elimination du bromure de méthyle

Il s'agit d'élaborer un système d'extraction sous bâche avec rejet à l'extérieur ; Il faudra veiller en particulier à extraire le gaz présent au fond des cartons dans les espaces entre les livres, de manière à atteindre la limite de 5 ppm.

1.4. mesures de sécurité

- Délimitation d'un périmètre de sécurité de 5 mètres, avec matérialisation et signalisation adéquate.

- Le traitement doit être réalisé en l'absence de personnes sur le campus pendant une semaine : il faut choisir une période où la bibliothèque universitaire soit fermée, et où il n'y ait ni étudiants ni ouvriers aux alentours.

- Protection des personnes présentes (applicateurs et observateurs).

- Mesures des concentrations en bromure de méthyle dans l'atmosphère du local et dans les cartons.

- Les mesures de sécurité seront à maintenir tant que la concentration est supérieure à 5ppm

C2. traitement matériel des collections

Ce point a été discuté. Les choix seront arrêtés en Janvier lors de la présence de Madame Stéphan à Arles.

D - Planning prévisionnel

1. Fin décembre

Le Comptoir Agricole du Levant proposera un devis (estimation du coût pour savoir si un appel d'offre sera nécessaire) et un protocole d'essais (pour les tests préalables). Le CCL commentera le protocole et donnera ses conditions pour accord.

2. En février

Le Comptoir Agricole du Levant réalisera les tests et fournira un rapport. Ce rapport permettra la rédaction de la procédure à suivre pour la désinfection.

3. Durant les vacances de Pâques

Le traitement de désinfection / désinfestation sera réalisé en présence des experts du CCL.

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
مركز مشاريع ودراسات القطاع العام